


COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

CONTRATO:
CEA-CON EST-CS-002-21

OBRA:
CONSTRUCCION DE CÁRCAMO DE BOMBEO,
INTERCONEXIÓN A LA LÍNEA DE IMPULSIÓN, SISTEMA
DE CONTROL DE OLORES Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA
LOCALIDAD DE PÉRULA, EN EL MUNICIPIO DE LA
HUERTA JALISCO


CONTRATISTA:
SICTA, S.A. DE C.V.





ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO CEA-CON-EST-CS-002-21, SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA SICTA, S.A. DE C.V. CUYO OBJETO FUE LA "CONSTRUCCION DE CÁRCAMO DE BOMBEO, INTERCONEXIÓN A LA LÍNEA DE IMPULSIÓN, SISTEMA DE CONTROL DE OLORES Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE PÉRULA, EN EL MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO". =====

I.-LUGAR, HORA Y FECHA. -----

EN GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL 09 DE FEBRERO DE 2022, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CON DOMICILIO SOCIAL EN LA AVENIDA FRANCIA NÚMERO 1726, COLONIA MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SE REUNIERON POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, EL INGENIERO CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL Y EL INGENIERO OMAR SALOMÓN RAMÍREZ TORIJA, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA; Y POR LA EMPRESA SICTA, S.A. DE C.V., E [REDACTED] EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. -----

II.-DILIGENCIA. -----

SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO POR TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CEA-CON-EST-CS-002-21, DENOMINADO "CONSTRUCCION DE CÁRCAMO DE BOMBEO, INTERCONEXIÓN A LA LÍNEA DE IMPULSIÓN, SISTEMA DE CONTROL DE OLORES Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE PÉRULA, EN EL MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO", RELACIONANDO LOS ANTECEDENTES DEL CONTRATO. -----

- A. CON FECHA 26 DE ABRIL DE 2021, SE SUSCRIBIO EL CONTRATO CEA-CON-EST-CS-002-21, DENOMINADO "CONSTRUCCION DE CÁRCAMO DE BOMBEO, INTERCONEXIÓN A LA LÍNEA DE IMPULSIÓN, SISTEMA DE CONTROL DE OLORES Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE PÉRULA, EN EL MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO", CON UN IMPORTE DE \$ 8'980,673.28 (OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 28/100 M.N.), I.V.A. INCLUIDO Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 180 DÍAS NATURALES, INICIANDO EL 30 DE ABRIL DE 2021 Y FECHA DE TERMINACIÓN EL 26 DE OCTUBRE DE 2021. -----
- B. CON FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2021, EL CONTRATISTA NOTIFICÓ LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO CEA-CON-EST-CS-002-21, DENOMINADO "CONSTRUCCION DE CÁRCAMO DE BOMBEO, INTERCONEXIÓN A LA LÍNEA DE IMPULSIÓN, SISTEMA DE CONTROL DE OLORES Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE PÉRULA, EN EL MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO". -----
- C. CON FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 111. NUMERAL 6. LA CEA ELABORÓ DICTÁMEN EN DONDE SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA CON LOS DEFECTOS OBSERVADOS DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. -----
- D. CON FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2021, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 111. NUMERAL 6. EL CONTRATISTA MANIFIESTA LO QUE A DERECHO CORRESPONDE Y SOLICITA UN PLAZO DE 30 DÍAS NATURALES PARA REMEDIAR LOS DEFECTOS OBSERVADOS. -----
- E. CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2021, EL CONTRATISTA INFORMA LA TERMINACIÓN DE LA REMEDIACIÓN DE LOS DEFECTOS ENCONTRADOS DURANTE EL PROCESO DE VERIFICACIÓN DE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. -----

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[REDACTED]

F. CON FECHA 28 DE ENERO DE 2022, SE TERMINÓ LA VERIFICACIÓN DE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SE PROGRAMÓ LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PARA EL 12 DE FEBRERO DE 2022.

III.-ESTIMACIONES.

DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON LAS ESTIMACIONES QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

MONTO TOTAL CONTRATADO:		\$ 8'980,673.28	OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 28/100 M.N.	
ESTIMACIÓN NÚMERO	PERIODO		IMPORTE	IMPORTE CON LETRA
	DE	A		
01	30-04-2021	15-05-2021	\$ 4,675,321.04	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO PESOS 04/100 M. N.
02	16-05-2021	15-06-2021	\$ 1,276,768.19	UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 19/100 M. N.
03	16-06-2021	15-07-2021	\$ 273,049.80	DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.
04	16-07-2021	15-08-2021	\$ 669,837.07	SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N.
05	16-08-2021	10-09-2021	\$ 1,113,379.39	UN MILLÓN CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N.
06	11-09-2021	30-09-2021	\$ 802,186.60	OCHOCIENTOS DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N.
*07 FINIQUITO	01-10-2021	26-10-2021	\$ 170,131.19	CIENTO SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y UNO PESOS 19/100 M. N.
TOTAL EJERCIDO EN 07 ESTIMACIONES			\$ 8'980,673.28	OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 28/100 M.N.
SALDO POR CANCELAR:			\$ 0.00	CERO PESOS 00/100 M.N.

NOTA: LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

* SE ENCUENTRA EN TRÁMITE LA ESTIMACIÓN 07 FINIQUITO.


IV.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. - "CONSTRUCCION DE CÁRCAMO DE BOMBEO, INTERCONEXIÓN A LA LÍNEA DE IMPULSIÓN, SISTEMA DE CONTROL DE OLORES Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE PÉRULA, EN EL MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO".

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
01.01.00.00.00.00	PERIODO, DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCION DE LA PTAR PUNTA PERULA		
01.01.01.00.00.00	PROYECTO DE INGENIERÍA		
01.01.01.00.00.01	PROYECTO EJECUTIVO, INCLUYE: PLANOS CIVILES, ARQUITECTONICOS. MECÁNICOS, ELECTROMECÁNICOS, ELÉCTRICOS, MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, AJUSTES E IMPRESIONES.	PDA	1
01.01.02.00.00.00	OBRA CIVIL		
01.01.02.01.00.00	INTERCONEXIÓN A LÍNEA DE IMPULSIÓN		
01.01.02.01.01.00	PRELIMINARES, TERRACERÍAS, EXCAVACIONES, ADEME, PLANTILLA Y RELLENOS		
01.01.02.01.01.01	PRELIMINARES, TERRACERÍAS, EXCAVACIONES, ADEME, PLANTILLA Y RELLENOS	PDA	1
01.01.02.01.02.00	TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO		
01.01.02.01.02.01	SUMINISTRO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO	PDA	1
01.01.02.01.02.02	MONTAJE DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO	PDA	1
01.01.02.02.00.00	PRETRATAMIENTO		
01.01.02.02.01.00	PRELIMINARES, TERRACERÍAS, EXCAVACIONES, PLANTILLA Y RELLENOS		
01.01.02.02.01.01	PRELIMINARES, TERRACERÍAS Y EXCAVACIONES	PDA	1
01.01.02.02.01.02	PLANTILLA	PDA	1
01.01.02.02.01.03	RELLENOS	PDA	1
01.01.02.02.02.00	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO		
01.01.02.02.02.01	SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO	PDA	1
01.01.02.02.02.02	HABILITADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO	PDA	1
01.01.02.02.03.00	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE CIMBRA		
01.01.02.02.03.01	SUMINISTRO DE CIMBRA	PDA	1

8

li


[Handwritten signature]



01.01.02.02.03.02	HABILITADO Y MONTAJE DE CIMBRA	PDA	1
01.01.02.02.04.00	SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO		
01.01.02.02.04.01	SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO EN CIMENTACIONES	PDA	1
01.01.02.02.04.02	SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO EN MUROS	PDA	1
01.01.02.02.05.00	ACERO ESTRUCTURAL PARA COLUMNAS, ESCALERA Y BARANDALES		
01.01.02.02.05.01	FABRICACIÓN DE COLUMNAS, ESCALERA Y BARANDALES	PDA	1
01.01.02.03.01.01	PRELIMINARES, TERRACERÍAS Y EXCAVACIONES	PDA	1
01.01.02.03.01.02	PLANTILLA	PDA	1
01.01.02.03.01.03	RELLENOS	PDA	1
01.01.02.03.02.01	SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO	PDA	1
01.01.02.03.02.02	HABILITADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO.	PDA	1
01.01.02.03.03.01	SUMINISTRO DE CIMBRA	PDA	1
01.01.02.03.03.02	HABILITADO Y MONTAJE DE CIMBRA	PDA	1
01.01.02.03.04.01	SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO DE ESTRUCTURA	PDA	1
01.01.02.03.05.01	FABRICACIÓN DE BARANDALES	PDA	1
01.01.02.04.01.01	PRELIMINARES, TERRACERÍAS Y EXCAVACIONES	PDA	1
01.01.02.04.01.02	PLANTILLA	PDA	1
01.01.02.04.01.03	RELLENOS	PDA	1
01.01.02.04.02.01	SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO	PDA	1
01.01.02.04.02.02	HABILITADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO	PDA	1
01.01.02.04.03.01	SUMINISTRO DE CIMBRA	PDA	1
01.01.02.04.03.02	HABILITADO Y MONTAJE DE CIMBRA	PDA	1
01.01.02.04.04.01	SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO EN CIMENTACIONES	PDA	1
01.01.02.04.04.02	SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO EN MUROS	PDA	1
01.01.02.04.05.01	FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESCALERAS Y BARANDALES	PDA	1
01.01.02.05.01.01	PRELIMINARES, TERRACERÍAS Y EXCAVACIONES	PDA	1
01.01.02.05.01.02	PLANTILLA	PDA	1
01.01.02.05.01.03	RELLENOS	PDA	1
01.01.02.05.02.01	SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO	PDA	1
01.01.02.05.02.02	HABILITADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO	PDA	1
01.01.02.05.03.01	SUMINISTRO DE CIMBRA	PDA	1
01.01.02.05.03.02	HABILITADO Y MONTAJE DE CIMBRA	PDA	1
01.01.02.05.04.01	SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO EN CIMENTACIONES	PDA	1
01.01.02.05.04.02	SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO EN MUROS	PDA	1
01.01.02.06.01.01	PRELIMINARES, TERRACERÍAS Y EXCAVACIONES	PDA	1
01.01.02.06.01.02	PLANTILLA	PDA	1
01.01.02.06.01.03	RELLENOS	PDA	1
01.01.02.06.02.01	CIMENTACIÓN	PDA	1
01.01.02.06.02.02	ALBAÑILERÍA	PDA	1
01.01.02.07.01.01	PRELIMINARES, TERRACERÍAS, EXCAVACIONES Y PLANTILLA	PDA	1
01.01.02.07.01.02	CIMENTACIÓN Y ALBAÑILERÍA	PDA	1
01.01.02.08.01.01	PRELIMINARES, TERRACERÍAS, EXCAVACIONES Y PLANTILLA	PDA	1
01.01.02.08.02.01	CIMENTACIÓN	PDA	1
01.01.02.08.02.02	ALBAÑILERÍA Y ESTRUCTURA	PDA	1
01.01.02.08.03.01	ACABADOS, INCLUYE: PINTURA, PISOS, MUEBLES Y ACCESORIOS DE BAÑO, MOBILIARIO BÁSICO, IMPERMEABILIZACIÓN Y LIMPIEZA	PDA	1
01.01.02.08.03.02	HERRERÍA Y CANCELERÍA	PDA	1
01.01.02.08.04.01	EQUIPO DE LABORATORIO BASICO DE TOMA DE MUESTRAS	PDA	1
01.01.02.09.01.01	PRELIMINARES	PDA	1
01.01.02.09.01.02	CONSTRUCCIÓN DE RODAPIE PERIMETRAL	PDA	1
01.01.02.09.02.01	PRELIMINARES	PDA	1
01.01.02.09.02.02	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL	PDA	1
01.01.02.09.02.03	CONSTRUCCIÓN DE FACHADA PERIMETRAL	PDA	1
01.01.02.10.01.01	VIALIDADES	PDA	1
01.01.02.10.02.01	BANQUETAS, GUARNICIONES	PDA	1
01.01.02.10.02.02	JARDINERÍA	PDA	1
01.01.03.01.00.01	PEDIDO DE COMPUERTA PARA CANAL DESARENADOR	PDA	1
01.01.03.01.00.02	PEDIDO DE REJILLA DE DESBASTE DE GRUESOS CON CHAROLA DE ESCURRIMIENTO	PDA	1
01.01.03.01.00.03	PEDIDO DE REJILLA DE DESBASTE DE MEDIOS CON CHAROLA DE ESCURRIMIENTO	PDA	1
01.01.03.01.00.04	PEDIDO DE VERTEDOR PROPORCIONAL TIPO SUTRO	PDA	1

8

9




01.01.03.01.00.05	FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE COMPUERTA PARA CANAL DESARENADOR	PDA	1
01.01.03.01.00.06	FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE REJILLA DE DESBASTE DE GRUESOS CON CHAROLA DE ESCURRIMIENTO	PDA	1
01.01.03.01.00.07	FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE REJILLA DE DESBASTE DE MEDIOS CON CHAROLA DE ESCURRIMIENTO	PDA	1
01.01.03.01.00.08	FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE VERTEDOR PROPORCIONAL TIPO SUTRO	PDA	1
01.01.03.01.00.09	MONTAJE Y PRUEBAS DE COMPUERTA PARA CANAL DESARENADOR	PDA	1
01.01.03.01.00.10	MONTAJE Y PRUEBAS DE REJILLA DE DESBASTE DE GRUESOS CON CHAROLA DE ESCURRIMIENTO	PDA	1
01.01.03.01.00.11	MONTAJE Y PRUEBAS DE REJILLA DE DESBASTE DE MEDIOS CON CHAROLA DE ESCURRIMIENTO	PDA	1
01.01.03.01.00.12	MONTAJE Y PRUEBAS DE VERTEDOR PROPORCIONAL TIPO SUTRO	PDA	1
01.01.03.02.00.01	PEDIDO DE EQUIPO PARA CÁRCAMO DE BOMBEO	PDA	1
01.01.03.02.00.02	FABRICACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA CÁRCAMO DE BOMBEO	PDA	1
01.01.03.02.00.03	MONTAJE Y PRUEBAS DE EQUIPO DE BOMBEO PARA CÁRCAMO DE BOMBEO	PDA	1
01.01.03.03.00.01	PEDIDO DE SISTEMA DE DIFUSIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AIRE	PDA	1
01.01.03.03.00.02	FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE SISTEMA DE DIFUSIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AIRE	PDA	1
01.01.03.03.00.03	MONTAJE Y PRUEBAS DE SISTEMA DE DIFUSIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AIRE	PDA	1
01.01.03.03.00.04	PEDIDO DE MAMPARAS Y VERTEDORES DENTADOS	PDA	1
01.01.03.03.00.05	FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE MAMPARAS Y VERTEDORES DENTADOS	PDA	1
01.01.03.03.00.06	MONTAJE DE MAMPARAS Y VERTEDORES DENTADOS	PDA	1
01.01.03.04.00.01	PEDIDO DE CANAL PARSHALL	PDA	1
01.01.03.04.00.02	PEDIDO DE EQUIPO DE DESINFECCIÓN UV	PDA	1
01.01.03.04.00.03	FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE CANAL PARSHALL	PDA	1
01.01.03.04.00.04	FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE DESINFECCIÓN UV	PDA	1
01.01.03.04.00.05	MONTAJE Y PRUEBAS DE CANAL PARSHALL	PDA	1
01.01.03.04.00.06	MONTAJE Y PRUEBAS DE EQUIPO PARA DESINFECCIÓN UV	PDA	1
01.01.03.05.00.01	PEDIDO DE EQUIPO DE ELIMINACION DE OLORES	PDA	1
01.01.03.05.00.02	SUMINISTRO DE EQUIPO DE ELIMINACION DE OLORES	PDA	1
01.01.03.05.00.03	MONTAJE Y PRUEBAS DE EQUIPO DE ELIMINACION DE OLORES	PDA	1
01.01.03.06.00.01	PEDIDO DE SOPLADOR TIPO REGENERATIVO	PDA	1
01.01.03.06.00.02	FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE SOPLADOR TIPO REGENERATIVO	PDA	1
01.01.03.06.00.03	MONTAJE Y PRUEBAS DE SOPLADOR TIPO REGENERATIVO	PDA	1
01.01.03.07.00.01	PEDIDO DE TORNILLO PARA SECADO DE LODOS	PDA	1
01.01.03.07.00.02	FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE TORNILLO PARA SECADO DE LODOS	PDA	1
01.01.03.07.00.03	MONTAJE Y PRUEBAS DE TORNILLO PARA SECADO DE LODOS	PDA	1
01.01.04.01.00.01	PEDIDO DE FONTANERÍA DE INTERCONEXIÓN (INCLUYE VÁLVULAS Y ACCESORIOS)	PDA	1
01.01.04.01.00.02	SUMINISTRO DE FONTANERÍA DE INTERCONEXIÓN (INCLUYE VÁLVULAS Y ACCESORIOS)	PDA	1
01.01.04.01.00.03	MONTAJE DE FONTANERÍA DE INTERCONEXIÓN (INCLUYE VÁLVULAS Y ACCESORIOS)	PDA	1
01.01.05.01.00.01	SUMINISTRO DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN PUNTO TOMA A LA PLANTA	PDA	1
01.01.05.01.00.02	MONTAJE DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN PUNTO TOMA A LA PLANTA	PDA	1
01.01.05.01.00.03	TRÁMITES PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	PDA	1
01.01.05.02.00.01	SUMINISTRO DE ACOMETIDA	PDA	1
01.01.05.02.00.02	MONTAJE DE ACOMETIDA	PDA	1
01.01.05.03.00.01	SUMINISTRO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	PDA	1
01.01.05.03.00.02	MONTAJE DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	PDA	1
01.01.05.04.01.01	PEDIDO DE CENTRO DE CONTROL DE MOTORES (CCM)	PDA	1
01.01.05.04.01.02	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CENTRO DE CONTROL DE MOTORES (CCM)	PDA	1
01.01.05.05.00.01	SUMINISTRO DE TABLEROS	PDA	1
01.01.05.05.00.02	MONTAJE DE TABLEROS	PDA	1
01.01.05.06.00.01	SUMINISTRO DE ALIMENTADORES GENERALES	PDA	1
01.01.05.06.00.02	MONTAJE DE ALIMENTADORES GENERALES	PDA	1
01.01.05.07.00.01	SUMINISTRO DE ALUMBRADO EXTERIOR	PDA	1
01.01.05.07.00.02	MONTAJE DE ALUMBRADO EXTERIOR	PDA	1
01.01.05.08.00.01	SUMINISTRO DE ALUMBRADO INTERIOR	PDA	1
01.01.05.08.00.02	MONTAJE DE ALUMBRADO INTERIOR	PDA	1
01.01.05.09.00.01	SUMINISTRO DE SISTEMA DE PARARRAYOS	PDA	1
01.01.05.09.00.02	MONTAJE DE SISTEMA DE PARARRAYOS	PDA	1
01.01.06.00.00.00	PRUEBAS Y ESTABILIZACIÓN DE LA PLANTA		
01.01.06.01.00.01	MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA PROCESO	PDA	1
01.01.06.01.00.02	ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACIÓN DE LA PTAR	PDA	1

8

[Handwritten signature]

9





V.- DECLARACIONES DE LAS PARTES. -----

EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 111 EN SU NUMERAL 1 Y 2, Y 115 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, Y 154 DE SU REGLAMENTO, LA EMPRESA SICTA, S.A. DE C.V., DECLARA HABER TERMINADO LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON ÉSTE CONTRATO Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO LOS RECIBE FÍSICAMENTE; EL CONTRATISTA ENTREGA TAMBIÉN A LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA QUE AVALA SUS ACCIONES, RESERVÁNDOSE ÉSTA EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR LOS INCUMPLIMIENTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, RESPONDER POR LOS MAL EJECUTADOS Y COMPLETAR AQUELLOS NO RECIBIDOS. EL FINIQUITO SE REALIZARÁ DENTRO DEL PLAZO DE CINCUENTA DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA. -----

VI.- VICIOS OCULTOS. -----

PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DERIVADOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS, EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS 98 NÚMERAL 1 FRACCIÓN III Y 113 NÚMERAL 2. Y 3. Y 114 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, LA EMPRESA SICTA, S.A. DE C.V., EXHIBE EN ESTE ACTO GARANTÍA CONSISTENTE EN FIANZA NÚMERO 22A27137 EXPEDIDA POR DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A., PARA GARANTIZAR POR DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ACTA, POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LA OBRA PÚBLICA Y CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACIÓN APLICABLE, MISMA QUE PODRA HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA EN LOS CASOS DONDE SE DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES. -----

VII.-CIERRE DEL ACTA. -----


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.-----

VIII.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO. -----

POR LA EMPRESA SICTA, S.A. DE C.V.

**POR LA COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA DE JALISCO**

[Redacted signature area]



**PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN**

**ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
DIRECTOR GENERAL**



**ING. OMAR SALOMÓN RAMÍREZ TORIJA
RESIDENTE DE OBRA**

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO CEA-CON-EST-CS-002-21, SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA SICTA, S.A. DE C.V. CUYO OBJETO FUE LA "CONSTRUCCION DE CÁRCAMO DE BOMBEO, INTERCONEXIÓN A LA LÍNEA DE IMPULSIÓN, SISTEMA DE CONTROL DE OLORES Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE PÉRULA, EN EL MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO". -----