



ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA
GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.
CONTRATO NO. CEA-POZ-EST-AD-064-21

ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO No. CEA-POZ-EST-AD-064-21, SUSCRITO ENTRE: LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, "LA CEA" DENOMINADA ASÍ EN ESTA ACTA Y POR OTRA PARTE: GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V., "EL CONTRATISTA" DE IGUAL FORMA DENOMINADO ASÍ EN LA MISMA. PARA LA OBRA O SERVICIO: "TRABAJOS DE EQUIPO DE CONTROL, EQUIPO DE BOMBEO, TREN DE DESCARGA DE POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO." DEL PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS

- I. LUGAR, HORA Y FECHA.** LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN LUGAR DE LOS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JAL. SIENDO LAS 08:00 HORAS DEL MARTES 19 DE OCTUBRE DE 2021.
- II. PARTICIPANTES.** EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE "LA CEA" C. ARATH JUAN ABELARDO SÁNCHEZ VIRGEN (RESIDENTE SUPERVISOR) Y POR OTRA PARTE "EL CONTRATISTA" [REDACTED] (ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO) DE ESTA. COMO TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE "LA CEA" ING. ARQ. EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR (SUBDIRECTOR DE SERVICIO A MUNICIPIOS) Y ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ (JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA)

- III. MONTO REAL ASIGNADO.** LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

MONTO ORIGINAL	\$ 1,356,490.16	% ANTICIPO	30%
CONVENIO(S)	\$ 0.00	ANTICIPO	\$ 406,947.05
MONTO REAL	\$ 1,356,490.16		

MONTO REAL ASIGNADO \$ 1,356,490.16 (UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 16/100 PESOS M.N.) Y UN ANTICIPO DEL 30%

- IV. PLAZOS DE EJECUCIÓN AUTORIZADOS.**

CONTRATO INICIO FECHA	02-AGO.-21	PRÓRROGA(S) TERMINO	
CONTRATO TERMINO FECHA	30-OCT.-21		
DIFERIDO INICIO FECHA		REAL INICIO FECHA	02-AGO.-21
DIFERIDO TERMINO FECHA		REAL TERMINO FECHA	30-OCT.-21
ORIGINAL PERIODO (DÍAS)	90 DÍAS	REAL PERIODO (DÍAS)	90 DÍAS
1RA SUSPENSIÓN INICIO FE.		2DA SUSPENSIÓN INICIO FE.	
1RA SUSPENSIÓN TERMINO FE.		2DA SUSPENSIÓN TERMINO FE.	
1RA. SUSPENSIÓN (DÍAS)	0 DÍAS	2DA. SUSPENSIÓN (DÍAS)	0 DÍAS

PERIODO REAL AUTORIZADO FUE DEL LUNES 02 DE AGOSTO DE 2021 AL SÁBADO 30 DE OCTUBRE DE 2021 EQUIVALENTE A 90 (NOVENTA DÍAS) NATURALES.

ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA
GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.
CONTRATO NO. CEA-POZ-EST-AD-064-21

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA	NO. FIANZA	EXPEDIDA POR
DE ANTICIPO	2580212	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	2580215	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	2609236	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR 12 (DOCE) MESES A PARTIR DE ESTA FECHA ENTREGA - RECEPCIÓN (MARTES 19 DE OCTUBRE DE 2021) HASTA EL DÍA MARTES 18 DE OCTUBRE DE 2022

VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON EN MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

ESTIMACIÓN	MONTO	PERIODO	AMORTIZADO
E-01 (UNO)	\$ 1,257,445.51	02-AGO.-21 - 31-AGO.-21	\$ 377,233.65
E-02 (DOS)-F.	\$ 95,240.38	01-SEP.-21 - 30-SEP.-21	\$ 29,713.40
TOTAL, EJERCIDO:	\$ 1,352,685.89	TOTAL, AMORTIZADO:	\$ 406,947.05

POR CANCELAR:	\$ 3,804.27	POR AMORTIZAR:	\$ 0.00
---------------	-------------	----------------	---------

SE EJERCIÓ UN TOTAL DE \$ 1,352,685.89 (UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 89/100 PESOS M.N.) **ASÍ PUES RESTA UN SALDO POR CANCELAR DE \$ 3,804.27** (TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO 27/100 PESOS M.N.). **SE AMORTIZO COMPLETAMENTE EL ANTICIPO, POR AMORTIZAR \$ 0.00** (00/100 PESOS M.N.)

VII. OBSERVACIONES.

- DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO EN MENCIÓN, NO SE PRESENTARON PENAS CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
- QUEDA EN TRÁMITE EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02F (DOS) FINIQUITO.



ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA
GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.
CONTRATO NO. CEA-POZ-EST-AD-064-21

VIII. **DECLARACIONES DE LAS PARTES.** EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 111 Y 115 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, **"EL CONTRATISTA"** MEDIANTE OFICIO COMUNICO QUE EL DÍA JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS REFERENTES AL CONTRATO CITADO. POSTERIORMENTE SE REUNIERON EL DÍA JUEVES 07 DE OCTUBRE DE 2021 EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, POR PARTE DE **"LA CEA"** C. ARATH JUAN ABELARDO SÁNCHEZ VIRGEN (RESIDENTE SUPERVISOR) Y POR OTRA PARTE **"EL CONTRATISTA"** [REDACTED] (ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO), ACOMPAÑADO DE SU SUPERINTENDENTE DE OBRA PARA LA VERIFICACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO EN MENCIÓN. MISMA QUE FUE NOTIFICADO AL SUBDIRECTOR DE SERVICIO A MUNICIPIOS DE **"LA CEA"** MEDIANTE OFICIO DE FECHA VIERNES 08 DE OCTUBRE DE 2021, EMITIDO POR EL RESIDENTE SUPERVISOR DE **"LA CEA"** SEÑALANDO QUE LOS TRABAJOS REFERENTES AL CONTRATO ENUNCIADO FUERON EJECUTADOS A PLENA SATISFACCIÓN, CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y NO HABIENDO RECLAMOS U OBSERVACIONES POR HACER, HAY LAS CONDICIONES PARA FORMULAR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA. EN ESTE MISMO ACTO **"EL CONTRATISTA"**, HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA EJECUCIÓN FINAL, CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS.

IX. **TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA.** DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS EN EL ARTÍCULO 111 NUMERAL 2 (DOS), DEL ARTÍCULO 113 NUMERALES 3 (TRES) Y 4 (CUATRO) Y DEL ARTÍCULO 114, DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL RECORRIDO POR EL SITIO DE LOS TRABAJOS, **"LA CEA"** RECIBE DE **"EL CONTRATISTA"** LOS TRABAJOS DESCRITOS EN EL OBJETO DEL CONTRATO SEÑALADO. RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTA ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, MISMOS QUE QUEDAN CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTÍA CUYO NÚMERO DE PÓLIZA HA QUEDADO DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. POR PARTE DE **"EL CONTRATISTA"** MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIONES.


[REDACTED]

**ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA
GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.
CONTRATO NO. CEA-POZ-EST-AD-064-21**

- X. **CIERRE DEL ACTA.** NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA MARTES 19 DE OCTUBRE DE 2021, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.

POR "LA CEA"

C. ARATH JUAN ABELARDO SÁNCHEZ VIRGEN
RESIDENTE SUPERVISOR



TESTIGOS

POR "LA CEA"

ING. ARQ. EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR
SUBDIRECTOR DE SERVICIO A MUNICIPIOS

POR "LA CEA"

ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ
JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NO. CEA-POZ-EST-AD-064-21, SUSCRITO ENTRE "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" DE LA OBRA O SERVICIO: "TRABAJOS DE EQUIPO DE CONTROL, EQUIPO DE BOMBEO, TREN DE DESCARGA DE POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO." UNA VEZ LEÍDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.