



ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA
CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA RODMSA, S.A. DE C.V.
CONTRATO NO. CEA-REP-EST-AD-010-21

ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO No. CEA-REP-EST-AD-010-21, SUSCRITO ENTRE: LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, "LA CEA" DENOMINADA ASÍ EN ESTA ACTA Y POR OTRA PARTE: CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA RODMSA, S.A. DE C.V., "EL CONTRATISTA" DE IGUAL FORMA DENOMINADO ASÍ EN LA MISMA. PARA LA OBRA O SERVICIO: "REPOSICIÓN DE 60M DE EMISOR, CON TUBERÍA DE ACERO CEDULA 40, DE 12" DE DIÁMETRO, INCLUYE LA REPOSICIÓN DE 1 POZO DE VISITA." DEL PROGRAMA: FONDEN 2021

I. LUGAR, HORA Y FECHA. LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN LUGAR DE LOS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE CUAUTILÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, JAL. SIENDO LAS 08:00 HORAS DEL MARTES 22 DE JUNIO DE 2021.

II. PARTICIPANTES. EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE "LA CEA" ING. FRANCISCO SAMUEL COVARRUBIAS QUEZADA (RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA) Y POR OTRA PARTE "EL CONTRATISTA" [REDACTED] (ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO) DE ESTA. COMO TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE "LA CEA" ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ (SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN) Y ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ (JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA)

III. MONTO REAL ASIGNADO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

MONTO ORIGINAL	\$ 549,894.98	% ANTICIPO	30%
CONVENIO(S)	\$ 0.00	ANTICIPO	\$ 164,968.49
MONTO REAL	\$ 549,894.98		

MONTO REAL ASIGNADO \$ 549,894.98 (QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 98/100 PESOS M.N.) Y UN ANTICIPO DEL 30%

IV. PLAZOS DE EJECUCIÓN AUTORIZADOS.

CONTRATO INICIO FECHA	26-MAR.-21	PRÓRROGA(S) TERMINO	
CONTRATO TERMINO FECHA	31-JUL.-21		
DIFERIDO INICIO FECHA		REAL INICIO FECHA	26-MAR.-21
DIFERIDO TERMINO FECHA		REAL TERMINO FECHA	31-JUL.-21
ORIGINAL PERIODO (DÍAS)	128 DÍAS	REAL PERIODO (DÍAS)	128 DÍAS
1RA SUSPENSIÓN INICIO FE.		2DA SUSPENSIÓN INICIO FE.	
1RA SUSPENSIÓN TERMINO FE.		2DA SUSPENSIÓN TERMINO FE.	
1RA. SUSPENSIÓN (DÍAS)	0 DÍAS	2DA. SUSPENSIÓN (DÍAS)	0 DÍAS

PERIODO REAL AUTORIZADO FUE DEL VIERNES 26 DE MARZO DE 2021 AL SÁBADO 31 DE JULIO DE 2021, EQUIVALENTE A 128 (CIENTO VEINTIOCHO DÍAS) NATURALES.



ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA
CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA RODMSA, S.A. DE C.V.
CONTRATO NO. CEA-REP-EST-AD-010-21

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA	NO. FIANZA	EXPEDIDA POR
DE ANTICIPO	-	-
CUMPLIMIENTO	2537207	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	2607250	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR 12 (DOCE) MESES A PARTIR DE ESTA FECHA ENTREGA - RECEPCIÓN (MARTES 22 DE JUNIO DE 2021) HASTA EL DÍA MARTES 21 DE JUNIO DE 2022

VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON EN MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

ESTIMACIÓN	MONTO	PERIODO	AMORTIZADO
E-01 (UNO)	\$ 368,843.53	26-MAR.-21 - 25-ABR.-21	\$ 164,968.49
E-02 (DOS)-F.	\$ 29,906.60	26-ABR.-21 - 22-MAY.-21	\$ 0.00
TOTAL, EJERCIDO:	\$ 398,750.13	TOTAL, AMORTIZADO:	\$ 164,968.49

POR CANCELAR:	\$ 151,144.85	POR AMORTIZAR:	\$ 0.00
---------------	---------------	----------------	---------

SE EJERCIÓ UN TOTAL DE \$ 398,750.13 (TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 13/100 PESOS M.N.) ASÍ PUES RESTA UN SALDO POR CANCELAR DE \$ 151,144.85 (CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 85/100 PESOS M.N.). SE AMORTIZO COMPLETAMENTE EL ANTICIPO, POR AMORTIZAR \$ 0.00 (0 PESOS M.N.)

VII. OBSERVACIONES.

- DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO EN MENCIÓN, NO SE PRESENTARON PENAS CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
- QUEDA EN TRÁMITE EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES: 01 (UNO) Y 02F (DOS) FINIQUITO.



E

[Handwritten signature]



**ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA
CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA RODMSA, S.A. DE C.V.
CONTRATO NO. CEA-REP-EST-AD-010-21**

VIII. **DECLARACIONES DE LAS PARTES.** EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 111 Y 115 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, **"EL CONTRATISTA"** MEDIANTE OFICIO COMUNICO QUE EL DÍA **SÁBADO 22 DE MAYO DE 2021 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS REFERENTES AL CONTRATO CITADO. POSTERIORMENTE SE REUNIERON EL DÍA LUNES 07 DE JUNIO DE 2021 EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, POR PARTE DE "LA CEA" ING. FRANCISCO SAMUEL COVARRUBIAS QUEZADA (RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA) Y POR OTRA PARTE "EL CONTRATISTA" [REDACTED] (ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO), ACOMPAÑADO DE SU SUPERINTENDENTE DE OBRA PARA LA VERIFICACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO EN MENCIÓN. MISMA QUE FUE NOTIFICADO AL SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE "LA CEA" MEDIANTE OFICIO DE FECHA MARTES 08 DE JUNIO DE 2021, EMITIDO POR EL RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA DE "LA CEA" SEÑALANDO QUE LOS TRABAJOS REFERENTES AL CONTRATO ENUNCIADO FUERON EJECUTADOS A PLENA SATISFACCIÓN, CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y NO HABIENDO RECLAMOS U OBSERVACIONES POR HACER, HAY LAS CONDICIONES PARA FORMULAR LA ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA, EN ESTE MISMO ACTO "EL CONTRATISTA", HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA EJECUCIÓN FINAL, CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS.**

IX. **TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA.** DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS EN EL ARTÍCULO 111 NUMERAL 2 (DOS), DEL ARTÍCULO 113 NUMERALES 3 (TRES) Y 4 (CUATRO) Y DEL ARTÍCULO 114, DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL RECORRIDO POR EL SITIO DE LOS TRABAJOS, **"LA CEA"** RECIBE DE **"EL CONTRATISTA"** LOS TRABAJOS DESCRITOS EN EL OBJETO DEL CONTRATO SEÑALADO. **RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTA ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, MISMOS QUE QUEDAN CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTÍA CUYO NÚMERO DE PÓLIZA HA QUEDADO DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIONES.**


X. **CIERRE DEL ACTA.** NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS **09:00 HORAS DEL DÍA MARTES 22 DE JUNIO DE 2021**, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.

**ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA
CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA RODMSA, S.A. DE C.V.
CONTRATO NO. CEA-REP-EST-AD-010-21**

POR "LA CEA"



ING. FRANCISCO SAMUEL
COVARRUBIAS QUEZADA
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA



TESTIGOS

POR "LA CEA"



ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

POR "LA CEA"



ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ
JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NO. CEA-REP-EST-AD-010-21, SUSCRITO ENTRE "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" DE LA OBRA O SERVICIO: "REPOSICIÓN DE 60M DE EMISOR, CON TUBERÍA DE ACERO CEDULA 40, DE 12" DE DIÁMETRO, INCLUYE LA REPOSICIÓN DE 1 POZO DE VISITA." UNA VEZ LEÍDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.