

**ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA
ALCOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
CONTRATO NO. CEA-POZ-EST-CS-049-22
NO. DE ACCIÓN CEA. 3470**

ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO No. CEA-POZ-EST-CS-049-22, SUSCRITO ENTRE: LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, "LA CEA" DENOMINADA ASÍ EN ESTA ACTA Y POR OTRA PARTE: ALCOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., "EL CONTRATISTA" DE IGUAL FORMA DENOMINADO ASÍ EN LA MISMA. PARA LA OBRA O SERVICIO: "PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DENOMINADO CIUDAD GRANJA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO." DEL PROGRAMA: PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022

I. LUGAR, HORA Y FECHA. LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN LUGAR DE LOS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAL. SIENDO LAS 08:00 HORAS DEL LUNES 26 DE DICIEMBRE DE 2022.

II. PARTICIPANTES. EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE "LA CEA" ING. HUMBERTO GONZÁLEZ VALDEZ (RESIDENTE SUPERVISOR DE PERFORACIÓN) Y POR OTRA PARTE "EL CONTRATISTA" [REDACTED] (APODERADO LEGAL) DE ESTA. **COMO TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE "LA CEA" ING. ARQ. EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR (SUBDIRECTOR DE SERVICIO A MUNICIPIOS) Y ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ (JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA)**

III. MONTO TOTAL ASIGNADO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

MONTO ORIGINAL	\$ 6,848,145.11	% ANTICIPO	30%
CONVENIO(S)	\$ 0.00	ANTICIPO	\$ 2,054,443.53
MONTO TOTAL ASIGNADO	\$ 6,848,145.11		

MONTO TOTAL ASIGNADO \$ 6,848,145.11 (SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 11/100 PESOS M.N.) Y UN ANTICIPO DEL 30%

IV. PLAZOS DE EJECUCIÓN.

CONTRATO INICIO (FECHA)	29-AGO.-22	PRÓRROGA(S) TERMINO (FECHA)	16-DIC.-22
CONTRATO TERMINO (FECHA)	26-NOV.-22	ENTREGA TARDIA DE LA OBRA (FE.)	
DIFERIDO INICIO (FECHA)		TRABAJO INICIO (FECHA)	29-AGO.-22
DIFERIDO TERMINO (FECHA)		TRABAJO TERMINO (FECHA)	16-DIC.-22
ORIGINAL PERIODO (DÍAS)	90 DÍAS	TRABAJO PERIODO (DÍAS)	110 DÍAS
1RA SUSPENSIÓN INICIO (FE.)		2DA SUSPENSIÓN INICIO (FE.)	
1RA SUSPENSIÓN TERMINO (FE.)		2DA SUSPENSIÓN TERMINO (FE.)	
1RA. SUSPENSIÓN (DÍAS)	0 DÍAS	2DA. SUSPENSIÓN (DÍAS)	0 DÍAS

EL PERIODO DE TRABAJO FUE DEL LUNES 29 DE AGOSTO DE 2022 AL VIERNES 16 DE DICIEMBRE DE 2022, EQUIVALENTE A 110 (CIENTO DIEZ DÍAS) NATURALES. EL CUAL CORRESPONDE AL PERIODO AUTORIZADO.

ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA
ALCOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
CONTRATO NO. CEA-POZ-EST-CS-049-22
NO. DE ACCIÓN CEA. 3470

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA	NO. FIANZA	EXPEDIDA POR
DE ANTICIPO	1187-05433-2	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	1187-05434-9	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	1187-05701-0	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR 12 (DOCE) MESES A PARTIR DE ESTA FECHA ENTREGA - RECEPCIÓN (LUNES 26 DE DICIEMBRE DE 2022) HASTA EL DÍA LUNES 25 DE DICIEMBRE DE 2023

VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON EN MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

ESTIMACIÓN	MONTO	PERIODO	AMORTIZADO
01 (UNO) EST.	\$ 1,749,202.98	29-AGO.-2022 - 27-SEP.-2022	\$ 524,760.89
02 (DOS) EST.	\$ 2,285,105.43	28-SEP.-2022 - 27-OCT.-2022	\$ 685,531.63
03 (TRES) EST.	\$ 1,578,011.13	28-OCT.-2022 - 26-NOV.-2022	\$ 473,403.34
04 (CUATRO) EST.-F.	\$ 433,269.49	27-NOV.-2022 - 16-DIC.-2022	\$ 370,747.67
TOTAL, EJERCIDO:	\$ 6,045,589.02	TOTAL, AMORTIZADO:	\$ 2,054,443.53

POR CANCELAR:	\$ 802,556.09	POR AMORTIZAR:	\$ 0.00
---------------	---------------	----------------	---------

SE EJERCIÓ UN TOTAL DE \$ 6,045,589.02 (SEIS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 02/100 PESOS M.N.) ASÍ PUES RESTA UN SALDO POR CANCELAR DE \$ 802,556.09 (OCHOCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 09/100 PESOS M.N.). SE AMORTIZO COMPLETAMENTE EL ANTICIPO, POR AMORTIZAR \$ 0.00 (0 PESOS M.N.)

VII. OBSERVACIONES.

- DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO EN MENCIÓN, NO SE PRESENTARON PENAS CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
- QUEDA EN TRÁMITE EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN: 04F (CUATRO) FINIQUITO.



**ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA
ALCOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
CONTRATO NO. CEA-POZ-EST-CS-049-22
NO. DE ACCIÓN CEA. 3470**

VIII. DECLARACIONES DE LAS PARTES. EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 111 Y 115 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, **"EL CONTRATISTA"** MEDIANTE OFICIO COMUNICO QUE EL DÍA **VIERNES 16 DE DICIEMBRE DE 2022 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS REFERENTES AL CONTRATO CITADO. POSTERIORMENTE SE REUNIERON EL DÍA JUEVES 22 DE DICIEMBRE DE 2022 EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS,** POR PARTE DE **"LA CEA" ING. HUMBERTO GONZÁLEZ VALDEZ** (RESIDENTE SUPERVISOR DE PERFORACIÓN) Y POR OTRA PARTE **"EL CONTRATISTA"** [REDACTED] (APODERADO LEGAL), ACOMPAÑADO DE SU SUPERINTENDENTE DE OBRA PARA LA VERIFICACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO EN MENCIÓN. **MISMA QUE FUE NOTIFICADO AL SUBDIRECTOR DE SERVICIO A MUNICIPIOS DE "LA CEA" MEDIANTE OFICIO DE FECHA VIERNES 23 DE DICIEMBRE DE 2022, EMITIDO POR EL RESIDENTE SUPERVISOR DE PERFORACIÓN DE "LA CEA" SEÑALANDO QUE LOS TRABAJOS REFERENTES AL CONTRATO ENUNCIADO FUERON EJECUTADOS A PLENA SATISFACCIÓN, CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y NO HABIENDO RECLAMOS U OBSERVACIONES POR HACER, HAY LAS CONDICIONES PARA FORMULAR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA, EN ESTE MISMO ACTO "EL CONTRATISTA", HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA EJECUCIÓN FINAL, CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS.**

IX. TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA. DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS EN EL ARTÍCULO 111 NUMERAL 2 (DOS), DEL ARTÍCULO 113 NUMERALES 3 (TRES) Y 4 (CUATRO) Y DEL ARTÍCULO 114, DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL RECORRIDO POR EL SITIO DE LOS TRABAJOS, **"LA CEA" RECIBE DE "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS DESCRITOS EN EL OBJETO DEL CONTRATO SEÑALADO. RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTA ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, MISMOS QUE QUEDAN CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTÍA CUYO NÚMERO DE PÓLIZA HA QUEDADO DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIONES.**

X. CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS **09:00 HORAS DEL DÍA LUNES 26 DE DICIEMBRE DE 2022,** FIRMANDO LA PRESENTE ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.

199-113

**ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA
ALCOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
CONTRATO NO. CEA-POZ-EST-CS-049-22
NO. DE ACCIÓN CEA. 3470**

POR "LA CEA"



**ING. HUMBERTO GONZÁLEZ VALDEZ
RESIDENTE SUPERVISOR DE PERFORACIÓN**

POR "EL CONTRATISTA"



APODERADO LEGAL

TESTIGOS

POR "LA CEA"



**ING. ARQ. EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR
SUBDIRECTOR DE SERVICIO A MUNICIPIOS**

POR "LA CEA"



**ING. JUAN JOSÉ CHACRA MARTÍNEZ
JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA**

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NO. CEA-POZ-EST-CS-049-22, SUSCRITO ENTRE "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" DE LA OBRA O SERVICIO: "PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DENOMINADO CIUDAD GRANJA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO." UNA VEZ LEÍDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.

2020-14