

ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA – RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO NO. CEA-PRO-EST-AD-035-22, SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, “LA CEA” DENOMINADA ASÍ EN ESTA ACTA Y POR OTRA PARTE LA PERSONA FÍSICA C. ING. ANTONIO JUÁREZ TRUEBA, “EL CONTRATISTA” DE IGUAL FORMA DENOMINADO ASÍ EN LA MISMA. PARA EL CONTRATO DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO: “ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ANÁLISIS DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL TÚNEL INTERCEPTOR SAN GASPAR – ATEMAJAC, INCLUYE LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE GEOFÍSICA MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE SONDEOS”

I. **LUGAR, HORA Y FECHA.** LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA “CEA”, CON DOMICILIO SOCIAL EN LA AVENIDA FRANCIA NÚMERO 1726, COLONIA MODERNA, EN GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS **10:00 HORAS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022.**

II. **PARTICIPANTES.** EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE “LA CEA” **ING. OSCAR ARMANDO PRIETO RAMÍREZ** (RESIDENTE SUPERVISOR) Y POR OTRA PARTE “EL CONTRATISTA” **[REDACTED]** (REPRESENTANTE LEGAL) DE ESTA.

III. **MONTO TOTAL.** LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

MONTO ORIGINAL	\$	739,594.69
CONVENIO	\$	0.00
MONTO REAL	\$	739,594.69

% ANTICIPO	30%
ANTICIPO	\$ 221,878.41

MONTO TOTAL ASIGNADO \$739,594.69 (SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 69/100 M.N.) Y UN ANTICIPO DEL 30%

VI. **PLAZOS DE EJECUCIÓN AUTORIZADOS.**

CONTRATO INICIO	04-AGO-2022
CONTRATO TERMINO	01-NOV-2022

TERMINO POR PRÓRROGA	
----------------------	--

DIFERIDO INICIO	
DIFERIDO TERMINO	

REAL INICIO	04-AGO2022
REAL TERMINO	12-SEP-2022

(DÍAS) PER. ORIGINAL	90 DÍAS
----------------------	---------

(DÍAS) PERIODO REAL	40 DÍAS
---------------------	---------

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL 04 DE AGOSTO DE 2022 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, EQUIVALENTE A 40 (CUARENTA) DÍAS NATURALES.

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA	NO. FIANZA	EXPEDIDA POR
DE ANTICIPO	BKY-0001-0115102	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	BKY-0001-0115103	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	BKY-0001-0120706	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR UN AÑO A PARTIR DE ESTA FECHA ENTREGA - RECEPCIÓN (20 DE SEPTIEMBRE DE 2022) HASTA EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023

VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON EN MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A).

ESTIMACIÓN	MONTO	PERIODO	AMORTIZADO
E-01 (UNO)	\$ 639,487.25	4-AGO-22 - 27-AGO-22	\$ 191,846.17
E-02 (DOS)	\$ 100,107.44	28-AGO22 - 12-SEP-22	\$ 30,032.24
TOTAL, EJERCIDO:	\$ 739,594.69	TOTAL, AMORTIZADO:	\$ 221,878.41

POR CANCELAR:	\$ 0.00	POR REINTEGRAR	\$ 0.00
---------------	---------	----------------	---------

SE EJERCIÓ UN TOTAL DE \$ 739,594.69 (SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 69/100 M.N.), **SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO ASÍ PUES, POR REINTEGRAR \$0.00 (00/100 M.N.)**

VII. OBSERVACIONES.

- DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.

QUEDA EN TRÁMITE DE PAGO LA ESTIMACIÓN 02F (FINIQUITO).


VIII. DECLARACIONES DE LAS PARTES. EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 111 Y 115 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. **"EL CONTRATISTA" MEDIANTE OFICIO, DECLARA HABER TERMINADO LOS TRABAJOS EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022. POSTERIORMENTE SE REUNIERON EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, POR PARTE DE "LA CEA" ING. OSCAR ARMANDO PRIETO RAMÍREZ, RESIDENTE SUPERVISOR Y POR OTRA PARTE "EL CONTRATISTA" REPRESENTANTE LEGAL, ACOMPAÑADO DE SU SUPERINTENDENTE DE OBRA PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS. VERIFICANDO SE CONCLUYERON SATISFACTORIAMENTE Y ASÍ TENER LAS CONDICIONES PARA FORMULAR EL ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN. EN ESTE MISMO ACTO "EL CONTRATISTA", HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, LAS**

NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN MENCIÓN.

IX. **TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA EL ACTO DE LA ENTREGA – RECEPCIÓN.** DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS EN EL ARTÍCULO 111 NUMERAL 2 (DOS), DEL ARTÍCULO 113 NUMERALES 3 (TRES) Y 4 (CUATRO) Y DEL ARTÍCULO 114. DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL RECORRIDO POR EL SERVICIO MENCIONADO, **“LA CEA”** RECIBE DE **“EL CONTRATISTA”** LOS TRABAJOS DESCRITOS. **RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTA ESTIME CONVENIENTES, POR EL SERVICIO FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, MISMOS QUE QUEDAN CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTÍA CUYO NÚMERO DE PÓLIZA HA QUEDADO DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.** POR PARTE DE **“EL CONTRATISTA”** MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIONES.

X. **CIERRE DEL ACTA.** NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS **11:00 HORAS** DEL DÍA **20 DE SEPTIEMBRE DE 2022**, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.


POR “LA CEA”



ING. OSCAR ARMANDO PRIETO RAMÍREZ

RESIDENTE SUPERVISOR

POR “EL CONTRATISTA”



ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA NÚMERO: CEA-PRO-EST-AD-035-22, SUSCRITO ENTRE “LA CEA” Y “EL CONTRATISTA” DEL SERVICIO: “ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ANÁLISIS DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL TÚNEL INTERCEPTOR SAN GASPAR – ATEMAJAC, INCLUYE LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE GEOFÍSICA MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE SONDEOS” UNA VEZ LEÍDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.