



0000F01

ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. CONTRATO NO. CEA-COL-EST-LP-011-21

ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO No. CEA-COL-EST-LP-011-21, SUSCRITO ENTRE: LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, "LA CEA" DENOMINADA ASÍ EN ESTA ACTA Y POR OTRA PARTE: INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V., "EL CONTRATISTA" DE IGUAL FORMA DENOMINADO ASÍ EN LA MISMA. PARA LA OBRA O SERVICIO: "CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO, PARA CAPTAR Y CONDUCIR LAS DESCARGAS DE AGUAS NEGRAS, CLUSTER SANTA FE, EN TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO." DEL PROGRAMA: FAFEF 2021

- I. LUGAR, HORA Y FECHA. LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN LUGAR DE LOS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JAL. SIENDO LAS 08:00 HORAS DEL LUNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2021.
II. PARTICIPANTES. EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE "LA CEA" ING. ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES (RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA) Y POR OTRA PARTE "EL CONTRATISTA" (REPRESENTANTE LEGAL) DE ESTA. COMO TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE "LA CEA" ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ (SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN) Y ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ (JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA)

III. MONTO REAL ASIGNADO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

Table with 4 columns: MONTO ORIGINAL (\$ 10,045,878.43), CONVENIO(S) (\$ 0.00), MONTO REAL (\$ 10,045,878.43), % ANTICIPO (30%), and ANTICIPO (\$ 3,013,763.53)

MONTO REAL ASIGNADO \$ 10,045,878.43 (DIEZ MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO 43/100 PESOS M.N.) Y UN ANTICIPO DEL 30%

IV. PLAZOS DE EJECUCIÓN AUTORIZADOS.

Table with 4 columns: CONTRATO INICIO FECHA (05-ABR.-21), CONTRATO TERMINO FECHA (01-OCT.-21), PRÓRROGA(S) TERMINO, DIFERIDO INICIO FECHA, DIFERIDO TERMINO FECHA, REAL INICIO FECHA (05-ABR.-21), REAL TERMINO FECHA (01-OCT.-21), ORIGINAL PERIODO (DÍAS) (180 DÍAS), REAL PERIODO (DÍAS) (180 DÍAS), 1RA SUSPENSIÓN INICIO FE., 1RA SUSPENSIÓN TERMINO FE., 1RA. SUSPENSIÓN (DÍAS) (0 DÍAS), 2DA SUSPENSIÓN INICIO FE., 2DA SUSPENSIÓN TERMINO FE., 2DA. SUSPENSIÓN (DÍAS) (0 DÍAS)

PERIODO REAL AUTORIZADO FUE DEL LUNES 05 DE ABRIL DE 2021 AL VIERNES 01 DE OCTUBRE DE 2021 EQUIVALENTE A 180 (CIENTO OCHENTA DÍAS) NATURALES.



ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA
INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V.
CONTRATO NO. CEA-COL-EST-LP-011-21

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA	NO. FIANZA	EXPEDIDA POR
DE ANTICIPO	BKY-0025-0071232	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	BKY-0025-0071234	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	BKY-0025-0098181	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR 12 (DOCE) MESES A PARTIR DE ESTA FECHA ENTREGA - RECEPCIÓN (LUNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2021) HASTA EL DÍA LUNES 31 DE OCTUBRE DE 2022

VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON EN MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

ESTIMACIÓN	MONTO	PERIODO	AMORTIZADO
E-01 (UNO)	\$ 1,261,157.60	05-ABR.-21 - 04-MAY.-21	\$ 378,347.28
E-02 (DOS)	\$ 2,545,066.63	05-MAY.-21 - 03-JUN.-21	\$ 763,519.99
E-03 (TRES)	\$ 2,088,855.58	04-JUN.-21 - 03-JUL.-21	\$ 626,656.67
E-04 (CUATRO)	\$ 1,528,458.33	04-JUL.-21 - 02-AGO.-21	\$ 458,537.50
E-05 (CINCO)	\$ 1,011,390.96	03-AGO.-21 - 02-SEP.-21	\$ 786,702.07
E-06 (SEIS)-F.	\$ 289,038.10	03-SEP.-21 - 01-OCT.-21	\$ 0.01
TOTAL, EJERCIDO:	\$ 8,723,967.21	TOTAL, AMORTIZADO:	\$ 3,013,763.53

POR CANCELAR:	\$ 1,321,911.22	POR AMORTIZAR:	\$ 0.00
----------------------	------------------------	-----------------------	----------------

SE EJERCIÓ UN TOTAL DE \$ 8,723,967.21 (OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 21/100 PESOS M.N.) ASÍ PUES RESTA UN SALDO POR CANCELAR DE \$ 1,321,911.22 (UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS ONCE 22/100 PESOS M.N.). SE AMORTIZO COMPLETAMENTE EL ANTICIPO, POR AMORTIZAR \$ 0.00 (00/100 PESOS M.N.)

VII. OBSERVACIONES.

- DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO EN MENCIÓN, NO SE PRESENTARON PENAS CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
- QUEDA EN TRÁMITE EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES: 04 (CUATRO), 05 (CINCO) Y 06F (SEIS) FINIQUITO.

Cx





000003

ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA
INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V.
CONTRATO NO. CEA-COL-EST-LP-011-21

VIII. **DECLARACIONES DE LAS PARTES.** EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 111 Y 115 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, **"EL CONTRATISTA" MEDIANTE OFICIO COMUNICO QUE EL DÍA VIERNES 01 DE OCTUBRE DE 2021 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS REFERENTES AL CONTRATO CITADO. POSTERIORMENTE SE REUNIERON EL DÍA MIÉRCOLES 13 DE OCTUBRE DE 2021 EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, POR PARTE DE "LA CEA" ING. ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES (RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA) Y POR OTRA PARTE "EL CONTRATISTA" [REDACTED] (REPRESENTANTE LEGAL), ACOMPAÑADO DE SU SUPERINTENDENTE DE OBRA PARA LA VERIFICACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO EN MENCIÓN. MISMA QUE FUE NOTIFICADO AL SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE "LA CEA" MEDIANTE OFICIO DE FECHA JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2021, EMITIDO POR EL RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA DE "LA CEA" SEÑALANDO QUE LOS TRABAJOS REFERENTES AL CONTRATO ENUNCIADO FUERON EJECUTADOS A PLENA SATISFACCIÓN, CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y NO HABIENDO RECLAMOS U OBSERVACIONES POR HACER, HAY LAS CONDICIONES PARA FORMULAR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA, EN ESTE MISMO ACTO "EL CONTRATISTA", HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA EJECUCIÓN FINAL, CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS.**

IX. **TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA.** DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS EN EL ARTÍCULO 111 NUMERAL 2 (DOS), DEL ARTÍCULO 113 NUMERALES 3 (TRES) Y 4 (CUATRO) Y DEL ARTÍCULO 114, DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL RECORRIDO POR EL SITIO DE LOS TRABAJOS, **"LA CEA" RECIBE DE "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS DESCRITOS EN EL OBJETO DEL CONTRATO SEÑALADO. RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTA ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, MISMOS QUE QUEDAN CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTÍA CUYO NÚMERO DE PÓLIZA HA QUEDADO DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIONES.**

X. **CIERRE DEL ACTA.** NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SENDO LAS **09:00 HORAS DEL DÍA LUNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2021**, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.



000004

ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA
INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V.
CONTRATO NO. CEA-COL-EST-LP-011-21

POR "LA CEA"

POR "EL CONTRATISTA"

ING. ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA



TESTIGOS

POR "LA CEA"

POR "LA CEA"

ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. JUAN JOSÉ CHACRA MARTÍNEZ
JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NO. CEA-COL-EST-LP-011-21, SUSCRITO ENTRE "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" DE LA OBRA O SERVICIO: "CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO, PARA CAPTAR Y CONDUCIR LAS DESCARGAS DE AGUAS NEGRAS, CLUSTER SANTA FE, EN TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO." UNA VEZ LEÍDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.