

**ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA
INGENIERIA EN MECÁNICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
CONTRATO No. CEA-GEO-EST-AD-093-21**

ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA – RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO No. CEA-GEO-EST-AD-093-21, SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, “LA CEA” DENOMINADA ASÍ EN ESTA ACTA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA: INGENIERIA EN MECÁNICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., “EL CONTRATISTA” DE IGUAL FORMA DENOMINADO ASÍ EN LA MISMA. PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: “ESTUDIOS DE GEOTECNIA PARA EL ACUEDUCTO EL SALTO-LA RED, EN LOS MUNICIPIOS DE VALLE DE GUADALUPE Y TEPATITLAN, JALISCO”

I. I. LUGAR, HORA Y FECHA. LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN FRANCIA NÚMERO 1726, COLONIA MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS **11:00 HORAS DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2021.**

II. PARTICIPANTES. EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE “LA CEA” ING. FIDELMAR MERLOS VILLEGAS (RESIDENTE SUPERVISOR) Y POR OTRA PARTE “EL CONTRATISTA” [REDACTED] (ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO) DE ESTA. **COMO TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE “LA CEA” C. LIC. HÉCTOR JAVIER CASTAÑEDA NAÑEZ, DIRECTOR DE PROYECTOS Y GESTIÓN DE RECURSOS Y LA C. ING. MARGARITA MARÍA CASTRILLO DE LA PEÑA TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE.**

III. MONTO TOTAL. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

MONTO ORIGINAL	\$ 943,765.50
CONVENIO	\$ 226,689.60
MONTO REAL	\$ 1'170,455.10

% ANTICIPO	30%
ANTICIPO	\$ 283,129.65

MONTO TOTAL ASIGNADO \$1'170,455.10 (UN MILLÓN CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 75/100 M.N.) Y UN ANTICIPO DEL 30% DEL MONTO ORIGINAL.

VI. PLAZOS DE EJECUCIÓN AUTORIZADOS.

CONTRATO INICIO	27-Sep.-21
CONTRATO TERMINO	25-Nov.-21
DIFERIDO INICIO	
DIFERIDO TERMINO	

TERMINO POR PRÓRROGA	10-Dic-21
REAL INICIO	27-Sep.-21
REAL TERMINO	10-Dic-21

(DÍAS) PER. ORIGINAL	60 días
----------------------	---------

(DÍAS) PERIODO REAL	75 días
---------------------	---------

000001

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2021, EQUIVALENTE A 75 (SETENTA Y CINCO) DÍAS NATURALES.

**ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA
INGENIERIA EN MECÁNICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
CONTRATO No. CEA-GEO-EST-AD-093-21**

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA	NO. FIANZA	EXPEDIDA POR
DE ANTICIPO	BKY-0310-0086388	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	BKY-0310-0086389	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	BKY-0310-0103403	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR UN AÑO A PARTIR DE ESTA FECHA ENTREGA - RECEPCIÓN (14 DE DICIEMBRE DE 2021) HASTA EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2022.

VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON EN MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APLICABLES Y AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

ESTIMACIÓN	MONTO	PERIODO	AMORTIZADO
E-01 (UNO)	\$ 645,134.90	27-Sep.-21 - 19-Oct.-21	\$ 193,540.47
E-02 (DOS)	\$ 453,772.70	20-Oct.-21 - 19-Nov.-21	\$ 89,589.18
E-03 FINIQUITO (TRES-FINIQUITO)	\$ 71,316.29	20-Nov.-21 - 10-Dic.-21	\$ 00.00
TOTAL, EJERCIDO:	\$ 1'170,223.89	TOTAL, AMORTIZADO:	\$ 283,129.65
POR CANCELAR:	\$ 231.21	POR REINTEGRAR	\$ 0.00

SE EJERCIÓ UN TOTAL DE \$1'170,223.89 (UN MILLÓN CIENTO SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS CON OCHENTA Y NUEVE PESOS 89/100 M.N.), **SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO ASI PUES, POR REINTEGRAR \$0.00 (00/100 M.N.)** Y QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE \$ 231.21 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 21/100 M.N.)

VII. OBSERVACIONES.

- DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
- **QUEDA EN TRÁMITE EL PAGO DE LA(S) SIGUIENTE(S) ESTIMACIONE(S): ESTIMACIÓN 02 (DOS) Y 03 (FINIQUITO), CUYOS MONTOS FUERON DECLARADOS, EN EL APARTADO ANTERIOR.**

VIII. DECLARACIONES DE LAS PARTES. EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 111 Y 115 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. **"EL CONTRATISTA" MEDIANTE OFICIO, DECLARA HABER TERMINADO LOS TRABAJOS EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2021. POSTERIORMENTE SE REUNIERON EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 EN LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (FRANCIA NÚMERO 1726, COLONIA MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO), POR PARTE DE "LA CEA" C. ING. FIDELMAR MERLOS VILLEGAS, RESIDENTE SUPERVISOR Y POR OTRA PARTE "EL CONTRATISTA" [REDACTED], SUPERINTENDENTE DE OBRA PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS. MISMO QUE FUERON NOTIFICADOS AL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE DE "LA CEA" MEDIANTE OFICIO DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2021, EMITIDO POR EL RESIDENTE SUPERVISOR DE "LA CEA"**

**ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA
INGENIERIA EN MECÁNICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
CONTRATO No. CEA-GEO-EST-AD-093-21**

VERIFICANDO QUE LOS TRABAJOS SE CONCLUYERON SATISFACTORIAMENTE Y ASÍ TENER LAS CONDICIONES PARA FORMULAR EL ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN. EN ESTE MISMO ACTO "EL CONTRATISTA", HACE ENTREGA DEL EXPEDIENTE DEL SERVICIO CONTRATADO.

IX. TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA EL ACTO DE LA ENTREGA – RECEPCIÓN. DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS EN EL ARTÍCULO 111 NUMERAL 2 (DOS), DEL ARTÍCULO 113 NUMERALES 3 (TRES) Y 4 (CUATRO) Y DEL ARTÍCULO 114. DESPUÉS DE HABER REALIZADO LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, "LA CEA" RECIBE DE "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS DESCRITOS. **RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTA ESTIME CONVENIENTES, POR FALTANTES, MALA EJECUCIÓN, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, MISMOS QUE QUEDAN CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTÍA CUYO NÚMERO DE PÓLIZA HA QUEDADO DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.** POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIONES.

X. CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS **11:30 HORAS** DEL DÍA **14 DE DICIEMBRE DE 2021**, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.

POR "LA CEA"

C. ING. FIDELMAR MERLOS VILLEGAS
RESIDENTE SUPERVISOR

TESTIGOS

POR "LA CEA"

C. LIC. HÉCTOR JAVIER CASTAÑEDA NAÑEZ
DIRECTOR DE PROYECTOS Y GESTIÓN DE RECURSOS

POR "LA CEA"

C. ING. MARGARITA MARÍA CASTRILLO DE LA PEÑA
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE
AGUA POTABLE

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA NÚMERO: CEA-GEO-EST-AD-093-21, SUSCRITO ENTRE "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" DE LOS TRABAJOS: "ESTUDIOS DE GEOTECNIA PARA EL ACUEDUCTO EL SALTO-LA RED, EN LOS MUNICIPIOS DE VALLE DE GUADALUPE Y TEPATITLAN, JALISCO" UNA VEZ LEÍDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.

000003