

**ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA  
ELECON NACIONAL, S.A. DE C.V.  
CONTRATO NO. CEA-POZ-EST-AD-025-21**

**ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO No. CEA-POZ-EST-AD-025-21, SUSCRITO ENTRE: LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, "LA CEA" DENOMINADA ASÍ EN ESTA ACTA Y POR OTRA PARTE: ELECON NACIONAL, S.A. DE C.V., "EL CONTRATISTA" DE IGUAL FORMA DENOMINADO ASÍ EN LA MISMA. PARA LA OBRA O SERVICIO: "EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, CASETA DE CONTROL, LÍNEA DE INTERCONEXIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO, EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA DE OTATES, MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES, JALISCO." DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA 2020 (2021)**

- I. LUGAR, HORA Y FECHA.** LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN LUGAR DE LOS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES, JAL. SIENDO LAS 08:00 HORAS DEL MIÉRCOLES 21 DE JULIO DE 2021.
- II. PARTICIPANTES.** EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE "LA CEA" ING. JORGE ENRIQUE AMARAL DÍAZ (RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA) Y POR OTRA PARTE "EL CONTRATISTA" [REDACTED]; (REPRESENTANTE LEGAL) DE ESTA. COMO TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE "LA CEA" ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ (SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN) Y ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ (JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA)

- III. MONTO REAL ASIGNADO.** LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

|                   |                        |            |               |
|-------------------|------------------------|------------|---------------|
| MONTO ORIGINAL    | \$ 1,527,093.75        | % ANTICIPO | 30%           |
| CONVENIO(S)       | \$ 0.00                | ANTICIPO   | \$ 458,128.13 |
| <b>MONTO REAL</b> | <b>\$ 1,527,093.75</b> |            |               |

**MONTO REAL ASIGNADO \$ 1,527,093.75 (UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES 75/100 PESOS M.N.) Y UN ANTICIPO DEL 30%**

- IV. PLAZOS DE EJECUCIÓN AUTORIZADOS.**

|                        |            |                     |  |
|------------------------|------------|---------------------|--|
| CONTRATO INICIO FECHA  | 29-ABR.-21 | PRÓRROGA(S) TERMINO |  |
| CONTRATO TERMINO FECHA | 27-JUN.-21 |                     |  |

|                        |  |                    |            |
|------------------------|--|--------------------|------------|
| DIFERIDO INICIO FECHA  |  | REAL INICIO FECHA  | 29-ABR.-21 |
| DIFERIDO TERMINO FECHA |  | REAL TERMINO FECHA | 27-JUN.-21 |

|                         |         |                     |         |
|-------------------------|---------|---------------------|---------|
| ORIGINAL PERIODO (DÍAS) | 60 DÍAS | REAL PERIODO (DÍAS) | 60 DÍAS |
|-------------------------|---------|---------------------|---------|

|                            |        |                            |        |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| 1RA SUSPENSIÓN INICIO FE.  |        | 2DA SUSPENSIÓN INICIO FE.  |        |
| 1RA SUSPENSIÓN TERMINO FE. |        | 2DA SUSPENSIÓN TERMINO FE. |        |
| 1RA. SUSPENSIÓN (DÍAS)     | 0 DÍAS | 2DA. SUSPENSIÓN (DÍAS)     | 0 DÍAS |

**PERIODO REAL AUTORIZADO FUE DEL JUEVES 29 DE ABRIL DE 2021 AL DOMINGO 27 DE JUNIO DE 2021, EQUIVALENTE A 60 (SESENTA DÍAS) NATURALES.**

**ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA  
 ELECON NACIONAL, S.A. DE C.V.  
 CONTRATO NO. CEA-POZ-EST-AD-025-21**

**V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.**

| FIANZA         | NO. FIANZA   | EXPEDIDA POR                  |
|----------------|--------------|-------------------------------|
| DE ANTICIPO    | 2248300-0000 | LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V. |
| CUMPLIMIENTO   | 2260717-0000 | LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V. |
| VICIOS OCULTOS | 2278139-0000 | LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V. |

**QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR 12 (DOCE) MESES A PARTIR DE ESTA FECHA ENTREGA - RECEPCIÓN (MIÉRCOLES 21 DE JULIO DE 2021) HASTA EL DÍA MIÉRCOLES 20 DE JULIO DE 2022**

**VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON EN MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).**

| ESTIMACIÓN              | MONTO                  | PERIODO                   | AMORTIZADO           |
|-------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|
| E-01 (UNO)              | \$ 561,626.93          | 29-ABR.-21 - 21-MAY.-21   | \$ 168,488.07        |
| E-02 (DOS)              | \$ 266,887.01          | 22-MAY.-21 - 17-JUN.-21   | \$ 80,066.10         |
| E-03 (TRES)             | \$ 455,301.38          | 18-JUN.-21 - 22-JUN.-21   | \$ 136,590.42        |
| E-04 (CUATRO)-F.        | \$ 242,714.66          | 23-JUN.-21 - 27-JUN.-21   | \$ 72,983.53         |
| <b>TOTAL, EJERCIDO:</b> | <b>\$ 1,526,529.99</b> | <b>TOTAL, AMORTIZADO:</b> | <b>\$ 458,128.13</b> |

|                      |                  |                       |                |
|----------------------|------------------|-----------------------|----------------|
| <b>POR CANCELAR:</b> | <b>\$ 563.76</b> | <b>POR AMORTIZAR:</b> | <b>\$ 0.00</b> |
|----------------------|------------------|-----------------------|----------------|

**SE EJERCIÓ UN TOTAL DE \$ 1,526,529.99 (UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 99/100 PESOS M.N.) ASÍ PUES RESTA UN SALDO POR CANCELAR DE \$ 563.76 (QUINIENTOS SESENTA Y TRES 76/100 PESOS M.N.). SE AMORTIZO COMPLETAMENTE EL ANTICIPO, POR AMORTIZAR \$ 0.00 (00/100 PESOS M.N.)**

**VII. OBSERVACIONES.**

- DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO EN MENCIÓN, NO SE PRESENTARON PENAS CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
- **QUEDA EN TRÁMITE EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 04F (CUATRO) FINIQUITO.**





**ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA  
ELECÓN NACIONAL, S.A. DE C.V.  
CONTRATO NO. CEA-POZ-EST-AD-025-21**

**VIII. DECLARACIONES DE LAS PARTES.** EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 111 Y 115 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, **"EL CONTRATISTA" MEDIANTE OFICIO COMUNICO QUE EL DÍA DOMINGO 27 DE JUNIO DE 2021 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS REFERENTES AL CONTRATO CITADO. POSTERIORMENTE SE REUNIERON EL DÍA LUNES 12 DE JULIO DE 2021 EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, POR PARTE DE "LA CEA" ING. JORGE ENRIQUE AMARAL DÍAZ (RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA) Y POR OTRA PARTE "EL CONTRATISTA" [REDACTED] (REPRESENTANTE LEGAL), ACOMPAÑADO DE SU SUPERINTENDENTE DE OBRA PARA LA VERIFICACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO EN MENCIÓN. MISMA QUE FUE NOTIFICADO AL SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE "LA CEA" MEDIANTE OFICIO DE FECHA MARTES 13 DE JULIO DE 2021, EMITIDO POR EL RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA DE "LA CEA" SEÑALANDO QUE LOS TRABAJOS REFERENTES AL CONTRATO ENUNCIADO FUERON EJECUTADOS A PLENA SATISFACCIÓN, CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y NO HABIENDO RECLAMOS U OBSERVACIONES POR HACER, HAY LAS CONDICIONES PARA FORMULAR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA, EN ESIE MISMO ACTO "EL CONTRATISTA", HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA EJECUCIÓN FINAL, CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS.**

**IX. TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA.** DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS EN EL ARTÍCULO 111 NUMERAL 2 (DOS), DEL ARTÍCULO 113 NUMERALES 3 (TRES) Y 4 (CUATRO) Y DEL ARTÍCULO 114, DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL RECORRIDO POR EL SITIO DE LOS TRABAJOS, **"LA CEA" RECIBE DE "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS DESCRITOS EN EL OBJETO DEL CONTRATO SEÑALADO. RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTA ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, MISMOS QUE QUEDAN CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTÍA CUYO NÚMERO DE PÓLIZA HA QUEDADO DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIONES.**

**X. CIERRE DEL ACTA.** NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS **09:00 HORAS DEL DÍA MIÉRCOLES 21 DE JULIO DE 2021.** FIRMANDO LA PRESENTE ACTA FN DUPLICADO LOS ASISTENTES.

000003




ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA  
ELECON NACIONAL, S.A. DE C.V.  
CONTRATO NO. CEA-POZ-EST-AD-025-21

POR "LA CEA"




ING. JORGE ENRIQUE AMARAL DÍAZ  
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"



TESTIGOS

POR "LA CEA"



ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

POR "LA CEA"



ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ  
JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NO. CEA-POZ-EST-AD-025-21, SUSCRITO ENTRE "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" DE LA OBRA O SERVICIO: "EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, CASETA DE CONTROL, LÍNEA DE INTERCONEXIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO, EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA DE OTATES, MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES, JALISCO." UNA VEZ LEÍDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.