



**ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA
CONSTRUCTORA LGSAN, S.A. DE C.V.
CONTRATO NO. CEA-POZ-EST-CS-016-21
NO. DE ACCIÓN CEA. 3280**

ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO No. CEA-POZ-EST-CS-016-21, SUSCRITO ENTRE: LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, "LA CEA" DENOMINADA ASÍ EN ESTA ACTA Y POR OTRA PARTE: CONSTRUCTORA LGSAN, S.A. DE C.V., "EL CONTRATISTA" DE IGUAL FORMA DENOMINADO ASÍ EN LA MISMA. PARA LA OBRA O SERVICIO: "EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, CASETA DE CONTROL, LÍNEA DE INTERCONEXIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO (PRIMERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE MEXTICACÁN, JALISCO." DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA 2020 (2021)

- I. **LUGAR, HORA Y FECHA.** LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN LUGAR DE LOS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE MEXTICACÁN, JAL. SIENDO LAS 08:00 HORAS DEL MIÉRCOLES 18 DE MAYO DE 2022.
- II. **PARTICIPANTES.** EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE "LA CEA" ING. HUGO ERNESTO GONZÁLEZ MAGALLANES (RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA) Y POR OTRA PARTE "EL CONTRATISTA" [REDACTED] (REPRESENTANTE LEGAL) DE ESTA. COMO TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE "LA CEA" ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ (SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN) Y ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ (JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA)
- III. **MONTO TOTAL ASIGNADO.** LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

MONTO ORIGINAL	\$ 2,220,715.17	% ANTICIPO	30%
CONVENIO(S)	\$ 0.00	ANTICIPO	\$ 666,214.55
MONTO TOTAL ASIGNADO	\$ 2,220,715.17		

MONTO TOTAL ASIGNADO \$ 2,220,715.17 (DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS QUINCE 17/100 PESOS M.N.) Y UN ANTICIPO DEL 30%

IV. **PLAZOS DE EJECUCIÓN.**

CONTRATO INICIO (FECHA)	24-MAR.-21	PRÓRROGA(S) TERMINO (FECHA)	31-JUL.-21
CONTRATO TERMINO (FECHA)	21-JUN.-21	ENTREGA POR ATRASO ADMON.	11-MAY.-22
DIFERIDO INICIO (FECHA)		TRABAJO INICIO (FECHA)	24-MAR.-21
DIFERIDO TERMINO (FECHA)		TRABAJO TERMINO (FECHA)	21-JUL.-21
ORIGINAL PERIODO (DÍAS)	90 DÍAS	TRABAJO PERIODO (DÍAS)	(*) 120 DÍAS
1RA SUSPENSIÓN INICIO (FE.)		2DA SUSPENSIÓN INICIO (FE.)	
1RA SUSPENSIÓN TERMINO (FE.)		2DA SUSPENSIÓN TERMINO (FE.)	
1RA. SUSPENSIÓN (DÍAS)	0 DÍAS	2DA. SUSPENSIÓN (DÍAS)	0 DÍAS

EL PERIODO AUTORIZADO FUE DEL MIÉRCOLES 24 DE MARZO DE 2021 AL SÁBADO 31 DE JULIO DE 2021, EQUIVALENTE A 130 (CIENTO TREINTA DÍAS) NATURALES.

(*) EL PERIODO DE TRABAJO FUE DEL MIÉRCOLES 24 DE MARZO DE 2021 AL MIÉRCOLES 21 DE JULIO DE 2021, EQUIVALENTE A 120 (CIENTO VEINTE DÍAS) NATURALES. SIN EMBARGO HUBO UNA ENTREGA TARDÍA POR ATRASO ADMINISTRATIVO HASTA EL DIA MIÉRCOLES 11 DE MAYO DE 2022.

[Handwritten signature]

1200001



ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA
CONSTRUCTORA LGSAN, S.A. DE C.V.
CONTRATO NO. CEA-POZ-EST-CS-016-21
NO. DE ACCIÓN CEA. 3280

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA	NO. FIANZA	EXPEDIDA POR
DE ANTICIPO	4336-00209-9	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	4336-00210-7	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	4336-00296-1	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR 12 (DOCE) MESES A PARTIR DE ESTA FECHA ENTREGA - RECEPCIÓN (MIÉRCOLES 18 DE MAYO DE 2022) HASTA EL DÍA MIÉRCOLES 17 DE MAYO DE 2023

VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON EN MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

ESTIMACIÓN	MONTO	PERIODO	AMORTIZADO
E-01 (UNO)	\$ 586,865.80	24-MAR.-21 - 22-ABR.-21	\$ 176,059.74
E-02 (DOS)	\$ 984,539.11	23-ABR.-21 - 22-MAY.-21	\$ 295,361.73
E-03 (TRES)	\$ 490,988.30	23-MAY.-21 - 21-JUN.-21	\$ 147,296.49
E-04 (CUATRO)-F.	\$ 85,069.13	22-JUN.-21 - 21-JUL.-21	\$ 47,496.59
TOTAL, EJERCIDO:	\$ 2,147,462.34	TOTAL, AMORTIZADO:	\$ 666,214.55

POR CANCELAR:	\$ 73,252.83	POR AMORTIZAR:	\$ 0.00
---------------	--------------	----------------	---------

SE EJERCIÓ UN TOTAL DE \$ 2,147,462.34 (DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS 34/100 PESOS M.N.) ASÍ PUES RESTA UN SALDO POR CANCELAR DE \$ 73,252.83 (SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 83/100 PESOS M.N.). SE AMORTIZO COMPLETAMENTE EL ANTICIPO, POR AMORTIZAR \$ 0.00 (00/100 PESOS M.N.)

VII. OBSERVACIONES.

- DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO EN MENCIÓN, NO SE PRESENTARON PENAS CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
- QUEDA EN TRÁMITE EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN: 04F (CUATRO) FINIQUITO.



**ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA
CONSTRUCTORA LGSAN, S.A. DE C.V.
CONTRATO NO. CEA-POZ-EST-CS-016-21
NO. DE ACCIÓN CEA. 3280**

VIII. DECLARACIONES DE LAS PARTES. EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 111 Y 115 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, **"EL CONTRATISTA" MEDIANTE OFICIO COMUNICO QUE EL DÍA MIÉRCOLES 21 DE JULIO DE 2021 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS REFERENTES AL CONTRATO CITADO. POSTERIORMENTE SE REUNIERON EL DÍA JUEVES 19 DE AGOSTO DE 2021 EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, POR PARTE DE "LA CEA" ING. HUGO ERNESTO GONZÁLEZ MAGALLANES (RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA) Y POR OTRA PARTE "EL CONTRATISTA" [REDACTED] (REPRESENTANTE LEGAL), ACOMPAÑADO DE SU SUPERINTENDENTE DE OBRA PARA LA VERIFICACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO EN MENCIÓN. MISMA QUE FUE NOTIFICADO AL SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE "LA CEA" MEDIANTE OFICIO DE FECHA VIERNES 20 DE AGOSTO DE 2021, EMITIDO POR EL RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA DE "LA CEA" SEÑALANDO QUE LOS TRABAJOS REFERENTES AL CONTRATO ENUNCIADO FUERON EJECUTADOS A PLENA SATISFACCIÓN, CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS; SIN EMBARGO EL CONTRATISTA PRESENTABA UN ATRASO ADMINISTRATIVO; POR LO QUE REGULARIZADO EL DÍA MIÉRCOLES 11 DE MAYO DE 2022, HUBO LAS CONDICIONES PARA FORMULAR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA, EN ESTE MISMO ACTO "EL CONTRATISTA", HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA EJECUCIÓN FINAL, CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS.**

IX. TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA. DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS EN EL ARTÍCULO 111 NUMERAL 2 (DOS), DEL ARTÍCULO 113 NUMERALES 3 (TRES) Y 4 (CUATRO) Y DEL ARTÍCULO 114, DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL RECORRIDO POR EL SITIO DE LOS TRABAJOS, **"LA CEA" RECIBE DE "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS DESCRITOS EN EL OBJETO DEL CONTRATO SEÑALADO. RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTA ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, MISMOS QUE QUEDAN CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTÍA CUYO NÚMERO DE PÓLIZA HA QUEDADO DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIONES.**

X. CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS **09:00 HORAS DEL DÍA MIÉRCOLES 18 DE MAYO DE 2022**, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.



**ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA
CONSTRUCTORA LGSAN, S.A. DE C.V.
CONTRATO NO. CEA-POZ-EST-CS-016-21
NO. DE ACCIÓN CEA. 3280**

POR "LA CEA"

ING. HUGO ERNESTO GONZÁLEZ MAGALLANES
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"



TESTIGOS

POR "LA CEA"

ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

POR "LA CEA"

ING. JUAN JOSÉ CHACRA MARTÍNEZ
JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NO. CEA-POZ-EST-CS-016-21, SUSCRITO ENTRE "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" DE LA OBRA O SERVICIO: "EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, CASETA DE CONTROL, LÍNEA DE INTERCONEXIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO (PRIMERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE MEXICACÁN, JALISCO." UNA VEZ LEÍDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.

