



ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA
CONTRATO No. CEA-REP-FED-AD-018-21
INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION OSMAR, S.A. DE C.V.
No. DE ACCIÓN 3274

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA – RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO CEA-REP-FED-AD-018-21, SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, "LA CEA" DENOMINADA ASÍ EN ESTA ACTA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION OSMAR, S.A. DE C.V., "EL CONTRATISTA" DE IGUAL FORMA DENOMINADO ASÍ EN LA MISMA, PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REPOSICIÓN DE 250 M DE COLECTOR, CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO Y 15 M DE TUBERÍA DE ACERO CEDULA 40 DE 12" DE DIÁMETRO, INCLUYE LA REPOSICIÓN DE 5 POZOS DE VISITA Y 15 DESCARGAS DOMICILIARIAS." DEL PROGRAMA FONDEN 2021 (FONDO DE DESASTRES NATURALES).

- I. **LUGAR, HORA Y FECHA.** LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN LUGAR DE LOS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 29 DE ABRIL DE 2021.
- II. **PARTICIPANTES.** EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE "LA CEA" EL ING. FRANCISCO SAMUEL COVARRUBIAS QUEZADA, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y POR OTRA PARTE "EL CONTRATISTA" [REDACTED] ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO DE ESTA, COMO TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE "LA CEA" EL ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN, EL ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ, JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA.

III. **MONTO TOTAL.** LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

MONTO ORIGINAL	\$931,697.52
CONVENIO	\$0.00
MONTO TOTAL	\$931,697.52

% ANTICIPO	30%
ANTICIPO	N/A

MONTO TOTAL ASIGNADO: \$931,697.52 (NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 52/100 M.N. NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 52/100 M.N.) NO APLICÓ ANTICIPO.

IV. **PLAZOS DE EJECUCIÓN AUTORIZADOS.**

CONTRATO INICIO	28-ENE-21
CONTRATO TERMINO	31-JUL-21

PRORROGA TERM.	
----------------	--

DIFERIDO INICIO	
DIFERIDO TERMINO	

REAL INICIO	28-ENE-21
REAL TERMINO	20-ABR-21

(DÍAS) PER. ORIGINAL	185 DÍAS
----------------------	----------

(DÍAS) PER. REAL	83 DÍAS
------------------	---------



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





0002

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA
CONTRATO No. CEA-REP-FED-AD-018-21
INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION OSMAR, S.A. DE C.V.
No. DE ACCIÓN 3274

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL **28 DE ENERO DE 2021** AL **20 DE ABRIL DE 2021** EQUIVALENTE A **83 (OCHENTA Y TRES) DÍAS NATURALES.**

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA	NO. FIANZA	MONTO POR	EXPEDIDA POR
ANTICIPO	N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO CONTRATO ORIGINAL	4898-00584-0	\$ 93169.75	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	4898-00866	\$ 61,389.56	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR **12 MESES** A PARTIR DE ESTA FECHA DE RECEPCIÓN (29 DE ABRIL DE 2021) HASTA EL DÍA **29 DE ABRIL DE 2022.**


VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON, MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

ESTIMACIÓN	FIN	MONTO ESTIMADO	PERIODO ESTIMACIÓN			AMORTIZADO
E-01 (UNO)	FIN	\$ 613,895.58	28-ene-21	-	20-abr-21	\$ -
TOTAL, EJERCIDO:		\$ 613,895.58	TOTAL, AMORTIZADO:			-

SALDO POR CANCELAR	\$ 317,801.94	SALDO POR REINTEGRAR	-
--------------------	---------------	----------------------	---

SE EJERCIÓ UN TOTAL DE **\$613,895.58 (SEISCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 58/100 M.N.)**. QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE **\$317,801.94 (TRESCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 94/100 M.N.)**.

VII. DECLARACIONES DE LAS PARTES. EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ARTICULOS 164 y 165 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y CLAUSULA TRIGÉSIMA DEL CONTRATO, MEDIANTE **OFICIO S/N "EL CONTRATISTA"** DECLARA **HABER TERMINADO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO CITADO, EL DÍA 20 DE ABRIL DE 2021.**











ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA
CONTRATO No. CEA-REP-FED-AD-018-21
INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION OSMAR, S.A. DE C.V.
No. DE ACCIÓN 3274

POSTERIORMENTE SE REUNIERON EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS **EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2021**, POR PARTE DE "LA CEA" EL **ING. FRANCISCO SAMUEL COVARRUBIAS QUEZADA**, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y POR OTRA PARTE "EL CONTRATISTA" [REDACTED] SUPERINTENDENTE DE OBRA. PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, **MISMOS QUE FUERON NOTIFICADOS A LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE "LA CEA" MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2021**, EMITIDO POR EL RESIDENTE SUPERVISOR DE "LA CEA", VERIFICANDO QUE LOS TRABAJOS SE CONCLUYERON SATISFACTORIAMENTE Y ASÍ FORMULAR EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA - RECEPCIÓN. EN ESTE MISMO ACTO "EL CONTRATISTA", HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN MENCIÓN.

VIII. TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA EL ACTO DE LA ENTREGA - RECEPCIÓN. EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 166 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y CLAUSULA TRIGÉSIMA DEL CONTRATO DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, "LA CEA" RECIBE DE "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS DESCRITOS. RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTA ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, MISMOS QUE QUEDAN CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTÍA CUYO NÚMERO DE PÓLIZA HA QUEDADO DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIONES.

IX. OBSERVACIONES.

- DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
- QUEDA EN TRÁMITE LA ESTIMACIÓN **01 (UNO) FINIQUITO** POR UN MONTO DE **\$613,895.58 (SEISCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 58/100 M.N.)** INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

X. CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS **11:00 HORAS DEL DÍA 29 DE ABRIL DE 2021**, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.

FE



100 4

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA
CONTRATO No. CEA-REP-FED-AD-018-21
INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION OSMAR, S.A. DE C.V.
No. DE ACCIÓN 3274

POR "LA CEA"




ING. FRANCISCO SAMUEL COVARRUBIAS
QUEZADA
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA



ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO

TESTIGOS DEL ACTA

POR "LA CEA"



ING. HECTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

POR "LA CEA"



ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ
JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA.

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO CEA-REP-FED-AD-018-21 SUSCRITO ENTRE "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION OSMAR, S.A. DE C.V. DE LA OBRA: "REPOSICIÓN DE 250 M DE COLECTOR, CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO Y 15 M DE TUBERÍA DE ACERO CEDULA 40 DE 12" DE DIÁMETRO, INCLUYE LA REPOSICIÓN DE 5 POZOS DE VISITA Y 15 DESCARGAS DOMICILIARIAS.", UNA VEZ LEÍDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.