



ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA
CONTRATO No. CEA-REP-FED-CI-019-21
CONSTRUCCION DESARROLLO Y PROYECTOS JMR S.A. DE C.V.
No. DE ACCIÓN 3285

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA – RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO CEA-REP-FED-CI-019-21, SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, "LA CEA" DENOMINADA ASÍ EN ESTA ACTA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA CONSTRUCCION DESARROLLO Y PROYECTOS JMR S.A. DE C.V., "EL CONTRATISTA" DE IGUAL FORMA DENOMINADO ASÍ EN LA MISMA, PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REPOSICIÓN DE 400 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, CON TUBERIA DE ASBESTO CEMENTO DE 8" DE DIÁMETRO (MANANTIAL EL MOLINO); ASÍ COMO, REPOSICIÓN DE 760 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, CON TUBERIA DE PAD DE 4" DE DIÁMETRO (MANANTIAL HAMBURGO)." DEL PROGRAMA FONDEN 2021 (FONDO DE DESASTRES NATURALES).

- I. **LUGAR, HORA Y FECHA.** LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN LUGAR DE LOS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2021.
- II. **PARTICIPANTES.** EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE "LA CEA" EL ARQ. JUAN JOSÉ AVIÑA ESTRADA, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y POR OTRA PARTE "EL CONTRATISTA" ■■■■■ ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO DE ESTA, COMO TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE "LA CEA" EL ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN, EL ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ, JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA.

III. **MONTO TOTAL.** LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

MONTO ORIGINAL	\$1,855,750.69
CONVENIO	\$0.00
MONTO TOTAL	\$1,855,750.69

% ANTICIPO	30%
ANTICIPO	N/A

MONTO TOTAL ASIGNADO: \$1,855,750.69 (UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 69/100 M.N.) NO APLICO ANTICIPO.

IV. **PLAZOS DE EJECUCIÓN AUTORIZADOS.**

CONTRATO INICIO	28-ENE-21
CONTRATO TERMINO	31-JUL-21

PRORROGA TERM.	
----------------	--

DIFER DO INICIO	
DIFER DO TERMINO	

REAL INICIO	28-ENE-21
REAL TERMINO	16-JUN-21

(DÍAS) PER. ORIGINAL	185 DÍAS
----------------------	----------

(DÍAS) PER. REAL	140 DÍAS
------------------	----------

*000012

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA
CONTRATO No. CEA-REP-FED-CI-019-21
CONSTRUCCION DESARROLLO Y PROYECTOS JMR S.A. DE C.V.
No. DE ACCIÓN 3285

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL **28 DE ENERO DE 2021 AL 16 DE JUNIO DE 2021** EQUIVALENTE A **140 (CIENTO CUARENTA) DÍAS NATURALES.**

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA	NO. FIANZA	MONTO POR	EXPEDIDA POR
ANTICIPO	N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO CONTRATO ORIGINAL	4898-00592-5	\$ 185,575.07	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	4898-00865-0	\$ 185,572.82	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR **12 MESES** A PARTIR DE ESTA FECHA DE RECEPCIÓN (24 DE JUNIO DE 2021) HASTA EL DÍA **24 DE JUNIO DE 2022.**

VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON, MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

ESTIMACIÓN	FIN	MONTO ESTIMADO	PERIODO ESTIMACIÓN			AMORTIZADO
E-01 (UNO)	FIN	\$ 1,855,728.21	28-ene-21	-	16-jun-21	\$ -
TOTAL, EJERCIDO:		\$ 1,855,728.21	TOTAL, AMORTIZADO:			\$ -

SALDO POR CANCELAR	\$ 22.48	SALDO POR REINTEGRAR	\$ -
--------------------	----------	----------------------	------

SE EJERCIÓ UN TOTAL DE **\$1,855,728.21 (UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 21/100 M.N.)**, QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE **\$22.48 (VEINTIDOS PESOS 48/100 M.N.)**.

VII. DECLARACIONES DE LAS PARTES. EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ARTICULOS 164 y 165 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y CLAUSULA TRIGÉSIMA DEL CONTRATO, MEDIANTE **OFICIO S/N "EL CONTRATISTA"** DECLARA **HABER TERMINADO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO CITADO, EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2021.** POSTERIORMENTE SE REUNIERON EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS **EL DÍA 18 DE JUNIO DE 2021**, POR PARTE DE "LA CEA" EL **ARQ. JUAN JOSÉ AVIÑA ESTRADA**, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y POR OTRA PARTE "EL CONTRATISTA" EL **[REDACTED]**, SUPERINTENDENTE DE OBRA. PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, **MISMOS**

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA
CONTRATO No. CEA-REP-FED-CI-019-21
CONSTRUCCION DESARROLLO Y PROYECTOS JMR S.A. DE C.V.
No. DE ACCIÓN 3285

QUE FUERON NOTIFICADOS A LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE "LA CEA" MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2021, EMITIDO POR EL RESIDENTE SUPERVISOR DE "LA CEA", VERIFICANDO QUE LOS TRABAJOS SE CONCLUYERON SATISFACTORIAMENTE Y ASÍ FORMULAR EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA – RECEPCIÓN. EN ESTE MISMO ACTO "EL CONTRATISTA", HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN MENCIÓN.

VIII. **TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA EL ACTO DE LA ENTREGA – RECEPCIÓN.** EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 166 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y CLAUSULA TRIGÉSIMA DEL CONTRATO DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, "LA CEA" RECIBE DE "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS DESCRITOS. RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTA ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, MISMOS QUE QUEDAN CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTÍA CUYO NÚMERO DE PÓLIZA HA QUEDADO DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIONES.

IX. **OBSERVACIONES.**

- DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
- QUEDA EN TRÁMITE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO) FINIQUITO POR UN MONTO DE **\$1,855,728.21 (UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 21/100 M.N.)** INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

X. **CIERRE DEL ACTA.** NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS **11:00 HORAS** DEL DÍA **24 DE JUNIO DE 2021**, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.



ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA
CONTRATO No. CEA-REP-FED-CI-019-21
CONSTRUCCION DESARROLLO Y PROYECTOS JMR S.A. DE C.V.
No. DE ACCIÓN 3285

POR "LA CEA"

ARQ. JUAN JOSÉ AVINA ESTRADA
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"

TESTIGOS DEL ACTA

POR "LA CEA"

ING. HECTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

POR "LA CEA"

ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ
JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA.

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO CEA-REP-FED-CI-019-21 SUSCRITO ENTRE "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" CONSTRUCCION DESARROLLO Y PROYECTOS JMR S.A. DE C.V. DE LA OBRA: "REPOSICIÓN DE 400 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, CON TUBERIA DE ASBESTO CEMENTO DE 8" DE DIÁMETRO (MANANTIAL EL MOLINO); ASÍ COMO, REPOSICIÓN DE 760 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, CON TUBERIA DE PAD DE 4" DE DIÁMETRO (MANANTIAL HAMBURGO).", UNA VEZ LEÍDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.