



**ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA
AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO, S.A DE C.V.
CONTRATO NO. CEA-CON-EST-CS-022-21
NO. DE ACCIÓN CEA. 3281**

ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO No. CEA-CON-EST-CS-022-21, SUSCRITO ENTRE: LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, "LA CEA" DENOMINADA ASÍ EN ESTA ACTA Y POR OTRA PARTE: AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO, S.A DE C.V., "EL CONTRATISTA" DE IGUAL FORMA DENOMINADO ASÍ EN LA MISMA. PARA LA OBRA O SERVICIO: "EQUIPAMIENTO, LÍNEA DE CONEXIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULACIÓN PRIMERA ETAPA, EN LA COFRADÍA, MUNICIPIO DE TONAYA." DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA 2020 (2021)

- I. **LUGAR, HORA Y FECHA.** LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN LUGAR DE LOS TRABAJOS EN EL **MUNICIPIO DE TONAYA, JAL.** SIENDO LAS **08:00 HORAS DEL LUNES 23 DE MAYO DE 2022.**
- II. **PARTICIPANTES.** EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE "LA CEA" **ING. MARÍA DE FÁTIMA CHÁVEZ AGUILAR** (RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA) Y POR OTRA PARTE "EL CONTRATISTA" [REDACTED] (REPRESENTANTE LEGAL) DE ESTA. **COMO TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE "LA CEA" ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ** (SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN) Y **ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ** (JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA)

- III. **MONTO TOTAL ASIGNADO.** LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

MONTO ORIGINAL	\$ 2,797,434.97	% ANTICIPO	30%
CONVENIO(S)	\$ 0.00	ANTICIPO	\$ 839,230.49
MONTO TOTAL ASIGNADO	\$ 2,797,434.97		

MONTO TOTAL ASIGNADO \$ 2,797,434.97 (DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO 97/100 PESOS M.N.) Y UN ANTICIPO DEL 30%

- IV. **PLAZOS DE EJECUCIÓN.**

CONTRATO INICIO (FECHA)	05-JUL.-21	PRÓRROGA(S) TERMINO (FECHA)	
CONTRATO TERMINO (FECHA)	31-DIC.-21	ENTREGA POR ATRASO ADMON.	19-MAY.-22
DIFERIDO INICIO (FECHA)		TRABAJO INICIO (FECHA)	05-JUL.-21
DIFERIDO TERMINO (FECHA)		TRABAJO TERMINO (FECHA)	29-DIC.-21
ORIGINAL PERIODO (DÍAS)	180 DÍAS	TRABAJO PERIODO (DÍAS)	(*) 178 DÍAS
1RA SUSPENSIÓN INICIO (FE.)		2DA SUSPENSIÓN INICIO (FE.)	
1RA SUSPENSIÓN TERMINO (FE.)		2DA SUSPENSIÓN TERMINO (FE.)	
1RA. SUSPENSIÓN (DÍAS)	0 DÍAS	2DA. SUSPENSIÓN (DÍAS)	0 DÍAS

EL PERIODO AUTORIZADO FUE DEL LUNES 05 DE JULIO DE 2021 AL VIERNES 31 DE DICIEMBRE DE 2021, EQUIVALENTE A 180 (CIENTO OCHENTA DÍAS) NATURALES.

- (*) **EL PERIODO DE TRABAJO FUE DEL LUNES 05 DE JULIO DE 2021 AL MIÉRCOLES 29 DE DICIEMBRE DE 2021, EQUIVALENTE A 178 (CIENTO SETENTA Y OCHO DÍAS) NATURALES. SIN EMBARGO HUBO UNA ENTREGA TARDÍA POR ATRASO ADMINISTRATIVO HASTA EL DIA JUEVES 19 DE MAYO DE 2022.**

**ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA
AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO, S.A DE C.V.
CONTRATO NO. CEA-CON-EST-CS-022-21
NO. DE ACCIÓN CEA. 3281**

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA	NO. FIANZA	EXPEDIDA POR
DE ANTICIPO	2233969-0000	LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	2233970-0000	LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	2236359-0000	LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR 12 (DOCE) MESES A PARTIR DE ESTA FECHA ENTREGA - RECEPCIÓN (LUNES 23 DE MAYO DE 2022) HASTA EL DÍA LUNES 22 DE MAYO DE 2023

VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON EN MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

ESTIMACIÓN	MONTO	PERIODO	AMORTIZADO
E-01 (UNO)	\$ 320,011.60	05-JUL.-21 - 03-AGO.-21	\$ 96,003.48
E-02 (DOS)	\$ 533,361.21	04-AGO.-21 - 02-SEP.-21	\$ 160,008.37
E-03 (TRES)	\$ 244,013.81	03-SEP.-21 - 02-OCT.-21	\$ 73,204.14
E-04 (CUATRO)	\$ 220,030.92	03-OCT.-21 - 01-NOV.-21	\$ 66,009.28
E-05 (CINCO)	\$ 611,446.23	02-NOV.-21 - 01-DIC.-21	\$ 183,433.87
E-06 (SEIS)-F.	\$ 862,901.90	02-DIC.-21 - 29-DIC.-21	\$ 260,571.35
TOTAL, EJERCIDO:	\$ 2,791,765.68	TOTAL, AMORTIZADO:	\$ 839,230.49

POR CANCELAR:	\$ 5,669.29	POR AMORTIZAR:	\$ 0.00
----------------------	--------------------	-----------------------	----------------

SE EJERCIÓ UN TOTAL DE \$ 2,791,765.68 (DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 68/100 PESOS M.N.) **ASÍ PUES RESTA UN SALDO POR CANCELAR DE \$ 5,669.29** (CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 29/100 PESOS M.N.). **SE AMORTIZO COMPLETAMENTE EL ANTICIPO, POR AMORTIZAR \$ 0.00** (0 PESOS M.N.)





**ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA
AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO, S.A DE C.V.
CONTRATO NO. CEA-CON-EST-CS-022-21
NO. DE ACCIÓN CEA. 3281**


VII. OBSERVACIONES.

- DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO EN MENCIÓN, NO SE PRESENTARON PENAS CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
- **QUEDA EN TRÁMITE EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN: 06F (SEIS) FINIQUITO.**

VIII. DECLARACIONES DE LAS PARTES EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 111 Y 115 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, "EL CONTRATISTA" MEDIANTE OFICIO COMUNICO QUE EL DÍA MIÉRCOLES 29 DE DICIEMBRE DE 2021 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS REFERENTES AL CONTRATO CITADO. POSTERIORMENTE SE REUNIERON EL DÍA MIÉRCOLES 26 DE ENERO DE 2022 EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, POR PARTE DE "LA CEA" ING. MARÍA DE FÁTIMA CHÁVEZ AGUILAR (RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA) Y POR OTRA PARTE "EL CONTRATISTA" [REDACTED] (REPRESENTANTE LEGAL), ACOMPAÑADO DE SU SUPERINTENDENTE DE OBRA PARA LA VERIFICACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO EN MENCIÓN. MISMA QUE FUE NOTIFICADO AL SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE "LA CEA" MEDIANTE OFICIO DE FECHA JUEVES 27 DE ENERO DE 2022, EMITIDO POR EL RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA DE "LA CEA" SEÑALANDO QUE LOS TRABAJOS REFERENTES AL CONTRATO ENUNCIADO FUERON EJECUTADOS A PLENA SATISFACCIÓN, CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, SIN EMBARGO EL CONTRATISTA PRESENTABA UN ATRASO ADMINISTRATIVO; POR LO QUE REGULARIZADO EL DÍA JUEVES 19 DE MAYO DE 2022, HUBO LAS CONDICIONES PARA FORMULAR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA, EN ESTE MISMO ACTO "EL CONTRATISTA", HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA EJECUCIÓN FINAL, CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS.

IX. TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA. DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS EN EL ARTÍCULO 111 NUMERAL 2 (DOS), DEL ARTÍCULO 113 NUMERALES 3 (TRES) Y 4 (CUATRO) Y DEL ARTÍCULO 114, DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL RECORRIDO POR EL SITIO DE LOS TRABAJOS, "LA CEA" RECIBE DE "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS DESCRITOS EN EL OBJETO DEL CONTRATO SEÑALADO. RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTA ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, MISMOS QUE QUEDAN CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTÍA CUYO NÚMERO DE PÓLIZA HA QUEDADO DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIONES.

[REDACTED] 



**ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA
AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO, S.A DE C.V.
CONTRATO NO. CEA-CON-EST-CS-022-21
NO. DE ACCIÓN CEA. 3281**

X. CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS **09:00 HORAS DEL DÍA LUNES 23 DE MAYO DE 2022**, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.

POR "LA CEA"

ING. MARÍA DE FÁTIMA CHÁVEZ AGUILAR
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA



TESTIGOS

POR "LA CEA"

ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

POR "LA CEA"

ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ
JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER **CONSTAR LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NO. CEA-CON-EST-CS-022-21, SUSCRITO ENTRE "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" DE LA OBRA O SERVICIO: "EQUIPAMIENTO, LÍNEA DE CONEXIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULACIÓN PRIMERA ETAPA, EN LA COFRADÍA, MUNICIPIO DE TONAYA."** UNA VEZ LEÍDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.