

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA  
CONTRATO No. CEA-SUP-FED-CI-110-21  
INGENIERÍA HIDRÁULICA ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.  
No. DE ACCIÓN 3401

**ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA – RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO CEA-SUP-FED-CI-110-21, SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, “LA CEA” DENOMINADA ASÍ EN ESTA ACTA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA INGENIERÍA HIDRÁULICA ECOLÓGICA, S.A. DE C.V., “EL CONTRATISTA” DE IGUAL FORMA DENOMINADO ASÍ EN LA MISMA, PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “SUPERVISIÓN, CONTROL Y REVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO OCOTLÁN, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO.” DEL PROGRAMA PROAGUA 2021, PROAGUA (URBANO) RECURSOS FEDERALES 2021.**

- I. **LUGAR, HORA Y FECHA.** LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN LUGAR DE LOS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 30 DE MARZO DE 2022.
- II. **PARTICIPANTES.** EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE “LA CEA” EL ING. ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y POR OTRA PARTE “EL CONTRATISTA” C. [REDACTED] ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO DE ESTA, COMO TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE “LA CEA” EL ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN, EL ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ, JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA.
- III. **MONTO TOTAL.** LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

MONTO ORIGINAL	\$1,174,127.35
CONVENIO	\$0.00
MONTO TOTAL	\$1,174,127.35

% ANTICIPO	30%
ANTICIPO	\$352,238.21

MONTO TOTAL ASIGNADO: \$1,174,127.35 (UN MILLON CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 35/100 M.N.) ANTICIPO DEL 30% SOBRE EL MONTO ORIGINAL.

IV. **PLAZOS DE EJECUCIÓN AUTORIZADOS.**

CONTRATO INICIO	10-dic-21
CONTRATO TERMINO	31-dic-21

INICIO DE SUSPENSIÓN	29-dic-21
DÍAS RESTANTES DE TRABAJO	3
REINICIO POR RECONOCIMIENTO DE PLAZO POR SUSPENSIÓN	13-mar-22

DIFERIDO INICIO	
DIFERIDO TERMINO	

TERMINO POR RECONOCIMIENTO DE PLAZO POR SUSPENSIÓN	15-mar-22
FECHA INICIO REAL	10-dic-21
FECHA TERMINO REAL	15-mar-22

(DÍAS) PER. ORIGINAL	22
----------------------	----

(DÍAS) PER. REAL	22
------------------	----

FECHA DE TERMINO PARCIAL	N/A
--------------------------	-----

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA  
CONTRATO No. CEA-SUP-FED-CI-110-21  
INGENIERÍA HIDRÁULICA ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.  
No. DE ACCIÓN 3401

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL **10 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 15 DE MARZO DE 2022**  
EQUIVALENTE A **22 (VEINTIDOS) DÍAS NATURALES.**

**V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.**

FIANZA	NO. FIANZA	MONTO POR	EXPEDIDA POR
ANTICIPO	BKY-0310-0093995	\$ 352,238.21	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO CONTRATO ORIGINAL	BKY-0310-0093996	\$ 117,412.74	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	BKY-0310-0103588	\$ 117,281.38	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR **12 (DOCE) MESES** A PARTIR DE ESTA FECHA DE RECEPCIÓN (30 DE MARZO DE 2022) HASTA EL DÍA **30 DE MARZO DE 2023.**

**VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON, MONTO Y PLAZO.** MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A).

ESTIMACIÓN	FIN	MONTO ESTIMADO	PERIODO ESTIMACIÓN			AMORTIZADO
E-01 (UNO)	-	\$ 500,566.32	22-feb-21	-	23-mar-21	\$ 150,169.90
E-02 (DOS)	-	\$ 271,475.25	24-dic-21	-	28-dic-21	\$ 81,442.58
E-03 (TRES)	-	\$ 400,772.24	13-mar-22	-	15-mar-22	\$ 120,625.73
TOTAL, EJERCIDO:		\$ 1,172,813.81	TOTAL, AMORTIZADO:			\$ 352,238.21

SALDO POR CANCELAR	\$ 1,313.54	SALDO POR REINTEGRAR	\$ 0.00
--------------------	-------------	----------------------	---------

SE EJERCIÓ UN TOTAL DE **\$1,172,813.81 (UN MILLON CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 81/100 M.N.)**, SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO. QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE **\$1,313.54 (UN MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 54/100 M.N.)**.

**VII. DECLARACIONES DE LAS PARTES.** EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ARTICULOS 164 y 165 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y CLAUSULA TRIGÉSIMA DEL CONTRATO, MEDIANTE **OFICIO S/N "EL CONTRATISTA"** DECLARA **HABER TERMINADO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO CITADO, EL DÍA 15 DE MARZO DE**



ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA  
CONTRATO No. CEA-SUP-FED-CI-110-21  
INGENIERÍA HIDRÁULICA ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.  
No. DE ACCIÓN 3401

2022. POSTERIORMENTE SE REUNIERON EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS EL DÍA **22 DE MARZO DE 2022**; POR PARTE DE "LA CEA" EL **ING. ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES**, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y POR OTRA PARTE "EL CONTRATISTA" EL [REDACTED] SUPERINTENDENTE DE OBRA. PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, **MISMOS QUE FUERON NOTIFICADOS A LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE "LA CEA"** MEDIANTE **OFICIO S/N DE FECHA 23 DE MARZO DE 2022**, EMITIDO POR EL RESIDENTE SUPERVISOR DE "LA CEA", VERIFICANDO QUE LOS TRABAJOS SE CONCLUYERON SATISFACTORIAMENTE Y ASÍ FORMULAR EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCIÓN. EN ESTE MISMO ACTO "EL CONTRATISTA", HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN MENCIÓN.

**VIII. TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA EL ACTO DE LA ENTREGA - RECEPCIÓN.** EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 166 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y CLAUSULA TRIGÉSIMA DEL CONTRATO DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, "LA CEA" RECIBE DE "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS DESCRITOS. RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTA ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, MISMOS QUE QUEDAN CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTÍA CUYO NÚMERO DE PÓLIZA HA QUEDADO DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIONES.

**IX. OBSERVACIONES.**

- DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.

**X. CIERRE DEL ACTA.** NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS **11:00 HORAS** DEL DÍA **30 DE MARZO DE 2022**, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.

POR "LA CEA"

POR "EL CONTRATISTA"

ING. ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES  
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA



Au Francia # 1726,  
Colonia Moderna,  
Guadalajara, Jalisco, México,  
CP. 44190

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA  
CONTRATO No. CEA-SUP-FED-CI-110-21  
INGENIERÍA HIDRÁULICA ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.  
No. DE ACCIÓN 3401

TESTIGOS DEL ACTA


POR "LA CEA"

ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

POR "LA CEA"

ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ  
JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA.

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO CEA-SUP-FED-CI-110-21 SUSCRITO ENTRE "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" INGENIERÍA HIDRÁULICA ECOLÓGICA, S.A. DE C.V. DE LA OBRA: "SUPERVISIÓN, CONTROL Y REVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO OCOTLÁN, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO.", UNA VEZ LEÍDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.



05/08/2014