



ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-061-21
LEND SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.
No. DE ACCIÓN 3345

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA – RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO CEA-CON-FED-CI-061-21, SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, "LA CEA" DENOMINADA ASÍ EN ESTA ACTA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA LEND SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V., "EL CONTRATISTA" DE IGUAL FORMA DENOMINADO ASÍ EN LA MISMA, PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO CARCAMO DE BOMBEO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ITZICÁN EN EL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO (PRIMERA ETAPA DE DOS)" DEL PROGRAMA PROAGUA 2021, PROAGUA (URBANO) RECURSOS FEDERALES 2021.

- I. **LUGAR, HORA Y FECHA.** LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN LUGAR DE LOS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE **PONCITLÁN, JALISCO**, SIENDO LAS **10:00 HORAS DEL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2022.**
- II. **PARTICIPANTES.** EN ESTE ACTO SE REUNIERON **POR PARTE DE "LA CEA" EL ING. GIANCARLO GARCÍA GARCÍA**, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y POR OTRA PARTE **"EL CONTRATISTA"**   ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO DE ESTA, **COMO TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE "LA CEA" EL ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ**, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN, EL **ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ**, JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA.
- III. **MONTO TOTAL.** LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

MONTO ORIGINAL	\$5,515,655.26
CONVENIO	\$1,370,000.00
MONTO TOTAL	\$6,885,655.26

% ANTICIPO	30%
ANTICIPO	\$1,654,696.58

MONTO ORIGINAL ASIGNADO \$5,515,655.26 (CINCO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N.) POSTERIORMENTE, SE APROBO UNA AMPLIACIÓN DE RECURSO ESTATAL POR LA CANTIDAD DE: \$1,370,000.00 (UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) QUE SUMADO A LA CANTIDAD ORIGINAL NOS DA UN TOTAL DE \$6,885,655.26 (SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N.) ANTICIPO DEL 30% SOBRE EL MONTO ORIGINAL.



ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-061-21
LEND SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.
No. DE ACCIÓN 3345

IV. PLAZOS DE EJECUCIÓN AUTORIZADOS.

CONTRATO INICIO	30-JUL-21
CONTRATO TERMINO	26-NOV-21

INICIO DE SUSPENSIÓN	26-AGO-21
DÍAS RESTANTES DE TRABAJO	118
REINICIO POR RECONOCIMIENTO DE PLAZO POR SUSPENSIÓN	08-OCT-21

DIFERIDO INICIO	24-AGO-21
DIFERIDO TERMINO	21-DIC-21

TERMINO POR RECONOCIMIENTO DE PLAZO POR SUSPENSIÓN	02-FEB-2022
--	-------------

(DÍAS) PER. ORIGINAL	120
----------------------	-----

FECHA INICIO REAL	24-AGO-21
-------------------	-----------

(DÍAS) PER. REAL	120
------------------	-----

FECHA DE TERMINO REAL	02-FEB-2022
-----------------------	-------------

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL **24 DE AGOSTO DE 2021 AL 02 DE FEBRERO DE 2022**, EQUIVALENTE A **120 (CIENTO VEINTE) DÍAS NATURALES**.

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA	NO. FIANZA	MONTO POR	EXPEDIDA POR
ANTICIPO	3517-29964-6	\$ 1,654,696.58	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO CONTRATO ORIGINAL	3517-29965-1	\$ 551,565.53	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO ENDOSO MONTO	3517-29965-1	\$ 688,565.53	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	3517-30514-1	\$ 687,413.80	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR **12 MESES** A PARTIR DE ESTA FECHA DE RECEPCIÓN (25 DE FEBRERO DE 2022) HASTA EL DÍA **25 DE FEBRERO DE 2023**.

VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON, MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).



ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-061-21
LEND SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.
No. DE ACCIÓN 3345

ESTIMACIÓN	FIN	MONTO ESTIMADO	PERIODO ESTIMACIÓN			AMORTIZADO
E-01 (UNO)	-	\$ 26,934.07	24-ago-21	-	25-ago-21	\$ 8,080.22
E-02 (DOS)	-	\$ 1,843,182.65	08-oct-21	-	07-nov-21	\$ 552,954.80
E-03 (TRES)	-	\$ 1,217,061.71	08-nov-21	-	30-nov-21	\$ 365,118.51
E-04 (CUATRO)	-	\$ 863,720.04	01-dic-21	-	31-dic-21	\$ 259,116.01
E-05 (CINCO)	-	\$ 1,564,756.19	01-ene-22	-	12-ene-22	\$ 469,427.04
E-05 (SEIS)	-	\$ 1,138,863.18	13-ene-22	-	28-ene-22	\$ -
E-07 (SIETE)	FIN	\$ 219,620.18	29-ene-22	-	02-feb-22	\$ -
TOTAL, EJERCIDO:		\$ 6,874,138.02	TOTAL, AMORTIZADO:			\$ 1,654,696.58

SALDO POR CANCELAR	\$ 11,517.24	SALDO POR REINTEGRAR	\$ 0.00
--------------------	--------------	----------------------	---------

SE EJERCIÓ UN TOTAL DE **\$6,874,138.02 (SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N.)**, SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO. QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE **\$11,517.24 (ONCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 24/100 M.N.)**.

VII. DECLARACIONES DE LAS PARTES. EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ARTICULOS 164 y 165 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y CLAUSULA TRIGÉSIMA DEL CONTRATO, MEDIANTE **OFICIO S/N "EL CONTRATISTA"** DECLARA **HABER TERMINADO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO CITADO, EL DÍA 02 DE FEBRERO DE 2022.** POSTERIORMENTE SE REUNIERON EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS EL DÍA **11 DE FEBRERO DE 2022**, POR PARTE DE "LA CEA" EL **ING. GIANCARLO GARCÍA GARCÍA**, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y POR OTRA PARTE "EL CONTRATISTA" [REDACTED] SUPERINTENDENTE DE OBRA. PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, **MISMOS QUE FUERON NOTIFICADOS A LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE "LA CEA"** MEDIANTE **OFICIO S/N DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2022**, EMITIDO POR EL RESIDENTE SUPERVISOR DE "LA CEA", VERIFICANDO QUE LOS TRABAJOS SE CONCLUYERON SATISFACTORIAMENTE Y ASÍ FORMULAR EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCIÓN. EN ESTE MISMO ACTO "EL CONTRATISTA", HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN MENCIÓN.

VIII. TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA EL ACTO DE LA ENTREGA - RECEPCIÓN. EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 166 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y CLAUSULA TRIGÉSIMA DEL CONTRATO DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, "LA CEA" RECIBE DE "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS DESCRITOS. RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTA ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS



Au. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
C.P. 44190.

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-061-21
LEND SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.
No. DE ACCIÓN 3345

INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, MISMOS QUE QUEDAN CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTÍA CUYO NÚMERO DE PÓLIZA HA QUEDADO DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIONES.

IX. OBSERVACIONES.

- DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
- QUEDA EN TRÁMITE LA(S) ESTIMACIÓN (ES): **05 (CINCO)** POR UN MONTO DE **\$1,564,756.19 (UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 19/100 M.N.); 06 (SEIS)** POR UN MONTO DE **\$1,138,863.18 (UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 18/100 M.N.); 07 (SIETE) FINIQUITO** POR UN MONTO DE **\$219,620.18 (DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 18/100 M.N.)** INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

X. CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS **11:00 HORAS DEL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2022**, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.

POR "LA CEA"

ING. GIANCARLO GARCÍA GARCÍA
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"



TESTIGOS DEL ACTA

POR "LA CEA"

ING. HECTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

POR "LA CEA"

ING. JUAN JOSÉ CHAGÜÍN MARTÍNEZ
JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA.

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO CEA-CON-FED-CI-061-21 SUSCRITO ENTRE "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" LEND SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V. DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO CARCAMO DE BOMBEO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ITZICÁN EN EL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO (PRIMERA ETAPA DE DOS)", UNA VEZ LEÍDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.



01004