

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-LP-049-21
SCA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.
No. DE ACCIÓN 3315

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA – RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO CEA-CON-FED-LP-049-21, SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, "LA CEA" DENOMINADA ASÍ EN ESTA ACTA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA SCA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., "EL CONTRATISTA" DE IGUAL FORMA DENOMINADO ASÍ EN LA MISMA, PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN BOMBEO-GRAVEDAD Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO, REBOMBEO Y POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO (PRIMERA ETAPA DE TRES)" DEL PROGRAMA PROAGUA 2021, PROAGUA (URBANO) REC. FEDERALES 2021.

- I. LUGAR, HORA Y FECHA.** LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN LUGAR DE LOS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 29 DE MARZO DE 2022.
- II. PARTICIPANTES.** EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE "LA CEA" LA **ING. HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES**, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y POR OTRA PARTE "EL CONTRATISTA" EL [REDACTED] ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO DE ESTA, **COMO TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE "LA CEA" EL ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ**, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN, EL **ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ**, JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA.

III. MONTO TOTAL. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

MONTO ORIGINAL	\$18,528,563.18	% ANTICIPO	30%
CONVENIO	\$0.00	ANTICIPO	\$5,558,568.95
MONTO TOTAL	\$18,528,563.18		

MONTO TOTAL ASIGNADO: **\$18,528,563.18**(DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 18/100 M.N.) ANTICIPO DEL 30% SOBRE EL MONTO ORIGINAL.

IV. PLAZOS DE EJECUCIÓN AUTORIZADOS.

CONTRATO INICIO	30-JUN-21	PRORROGA TERM.	31-DIC-21
CONTRATO TERMINO	26-NOV-21		
DIFERIDO INICIO	23-JUL-21	REAL INICIO	23-JUL-21
DIFERIDO TERMINO	19-DIC-21	REAL TERMINO	31-DIC-21
(DÍAS) PER. ORIGINAL	150 DÍAS	(DÍAS) PER. REAL	162 DÍAS

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL **23 DE JULIO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021** EQUIVALENTE A **162 (CIENTO SESENTA Y DOS) DÍAS NATURALES.**

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.





ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-LP-049-21
SCA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.
No. DE ACCIÓN 3315

FIANZA	NO. FIANZA	MONTO POR	EXPEDIDA POR
ANTICIPO	BKY-0017-0078816	\$ 5,558,568.95	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO CONTRATO ORIGINAL	BKY-0017-0078825	\$ 1,852,856.32	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	BKY-0017-0103439	\$ 1,852,856.32	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR **12 (DOCE) MESES** A PARTIR DE ESTA FECHA DE RECEPCIÓN (29 DE MARZO DE 2022) HASTA EL DÍA **29 DE MARZO DE 2023**.

VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON, MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A).

ESTIMACIÓN	FIN	MONTO ESTIMADO	PERIODO ESTIMACIÓN			AMORTIZADO
E-01 (UNO)	-	\$ 1,909,483.93	23-jul-21	-	31-jul-21	\$ 572,845.18
E-02 (DOS)	-	\$ 1,909,483.93	01-ago-21	-	22-ago-21	\$ 572,845.18
E-03 (TRES)	-	\$ 1,909,483.93	23-ago-21	-	21-sep-21	\$ 572,845.18
E-04 (CUATRO)	-	\$ 1,256,143.82	22-sep-21	-	30-sep-21	\$ 376,843.14
E-05 (CINCO)	-	\$ 1,909,483.93	01-oct-21	-	15-oct-21	\$ 572,845.18
E-05 (SEIS)	-	\$ 744,693.01	16-oct-21	-	23-oct-21	\$ 223,407.90
E-07 (SIETE)	-	\$ 801,008.03	24-oct-21	-	27-oct-21	\$ 240,302.41
E-08 (OCHO)	-	\$ 1,111,332.17	28-oct-21	-	15-nov-21	\$ 333,399.65
E-09 (NUEVE)	-	\$ 1,245,097.12	16-nov-21	-	30-nov-21	\$ 373,529.14
E-10 (DIEZ)	-	\$ 1,525,344.56	01-dic-21	-	01-dic-21	\$ 457,603.37
E-11 (ONCE)	FIN	\$ 4,207,008.74	02-dic-21		31-dic-21	\$ 1,262,102.63
TOTAL, EJERCIDO:		\$ 18,528,563.18	TOTAL, AMORTIZADO:			\$ 5,558,568.95

SALDO POR CANCELAR	\$ 0.00	SALDO POR REINTEGRAR	\$ 0.00
--------------------	----------------	----------------------	----------------

SE EJERCIÓ UN TOTAL DE **\$18,528,563.18 (DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 17/100 M.N.)**, SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO. QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE **\$0.00 (CERO PESOS 01/100 M.N.)**.

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-LP-049-21
SCA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.
No. DE ACCIÓN 3315

VII. DECLARACIONES DE LAS PARTES. EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ARTICULOS 164 y 165 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y CLAUSULA TRIGÉSIMA DEL CONTRATO, MEDIANTE **OFICIO S/N "EL CONTRATISTA"** DECLARA **HABER TERMINADO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO CITADO, EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2021.** POSTERIORMENTE SE REUNIERON EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS EL DÍA **07 DE ENERO DE 2022, 31 DE ENERO DE 2022, 21 DE FEBRERO DE 2022, 14 DE MARZO DE 2022** POR PARTE DE "LA CEA" EL **ING. HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES**, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y POR OTRA PARTE "EL CONTRATISTA" EL [REDACTED] SUPERINTENDENTE DE OBRA. PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, **MISMOS QUE FUERON NOTIFICADOS A LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE "LA CEA"** MEDIANTE **OFICIO S/N DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022**, EMITIDO POR EL RESIDENTE SUPERVISOR DE "LA CEA", VERIFICANDO QUE LOS TRABAJOS SE CONCLUYERON SATISFACTORIAMENTE Y ASÍ FORMULAR EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCIÓN. EN ESTE MISMO ACTO "EL CONTRATISTA", HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN MENCIÓN.

VIII. TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA EL ACTO DE LA ENTREGA – RECEPCIÓN. EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 166 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y CLAUSULA TRIGÉSIMA DEL CONTRATO DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, "LA CEA" RECIBE DE "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS DESCRITOS. RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTA ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, MISMOS QUE QUEDAN CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTÍA CUYO NÚMERO DE PÓLIZA HA QUEDADO DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIONES.


IX. OBSERVACIONES.

- DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
- SE REALIZÓ LA VISITA DE OBRA EL DÍA **07 DE ENERO DE 2022**, SIN EMBARGO SE ENCONTRARON OBSERVACIONES EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, MISMAS QUE FUERON SUBSANADAS POR "EL CONTRATISTA", POR LO QUE SE POSTERGO EL ACTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN.
- QUEDAN EN TRÁMITE ADMINISTRATIVO LA (S) ESTIMACIÓN (ES) **11 (ONCE) FINIQUITO**, POR UN MONTO DE: **\$4,207,008.74 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL OCHO PESOS 74/100 M.N.);** CANTIDAD QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-LP-049-21
SCA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.
No. DE ACCIÓN 3315


- X. **CIERRE DEL ACTA.** NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS **11:00 HORAS** DEL DÍA **29 DE MARZO DE 2022**, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.

POR "LA CEA"



ING. HUGO ERNESTO GONZALEZ
MAGALLANES
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"



TESTIGOS DEL ACTA

POR "LA CEA"



ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

POR "LA CEA"



ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ
JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA.

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO CEA-CON-FED-LP-049-21 SUSCRITO ENTRE "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" SCA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN BOMBEO-GRAVEDAD Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO, REBOMBES Y POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO (PRIMERA ETAPA DE TRES)", UNA VEZ LEÍDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.