



Ay Francia # 1726,  
 Colonia Moderna,  
 Guadalajara, Jalisco, México,  
 C.P. 44190

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA  
 CONTRATO No. CEA-MOD-FED-LP-103-21  
 INDAR AMERICA, S.A. DE C.V.  
 No. DE ACCIÓN 3392

**ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA – RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO CEA-MOD-FED-LP-103-21, SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, “LA CEA” DENOMINADA ASÍ EN ESTA ACTA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA INDAR AMERICA, S.A. DE C.V., “EL CONTRATISTA” DE IGUAL FORMA DENOMINADO ASÍ EN LA MISMA, PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO OCOTLÁN, JALISCO CONSISTENTE EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUATRO EQUIPOS DE BOMBEO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COMPUERTAS, REJILLAS, TRENES DE DESCARGA, MEDIDORES DE FLUJO Y EQUIPO ELÉCTRICO.” DEL PROGRAMA PROAGUA 2021, PROAGUA (URBANO) RECURSOS FEDERALES 2021.**

- I. **LUGAR, HORA Y FECHA.** LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN LUGAR DE LOS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE **OCOTLÁN, JALISCO**, SIENDO LAS **10:00 HORAS DEL DÍA 25 DE MARZO DE 2022**.
- II. **PARTICIPANTES.** EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE “LA CEA” EL **ING. ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES**, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y POR OTRA PARTE “EL CONTRATISTA” **[REDACTED]**, APODERADO LEGAL DE ESTA, **COMO TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE “LA CEA” EL ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ**, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN, EL **ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ**, JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA.
- III. **MONTO TOTAL.** LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

MONTO ORIGINAL	\$81,060,476.51	% ANTICIPO	30%
CONVENIO	\$0.00	ANTICIPO	\$24,318,142.95
MONTO TOTAL	\$81,060,476.51		

MONTO TOTAL ASIGNADO: **\$81,060,476.51 (OCHENTA Y UN MILLONES SESENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N.) ANTICIPO DEL 30% SOBRE EL MONTO ORIGINAL.**

**IV. PLAZOS DE EJECUCIÓN AUTORIZADOS.**

CONTRATO TERMINO	24-nov-21	INICIO DE SUSPENSIÓN	21-dic-21
CONTRATO TERMINO	31-dic-21	DÍAS RESTANTES DE TRABAJO	11
		REINICIO POR RECONOCIMIENTO DE PLAZO POR SUSPENSIÓN	04-mar-22
DIFERIDO INICIO	-	TERMINO POR RECONOCIMIENTO DE PLAZO POR SUSPENSIÓN	14-mar-22
DIFERIDO TERMINO	-	FECHA INICIO REAL	24-nov-21
(DÍAS) PER. ORIGINAL	38	FECHA TERMINO REAL	14-mar-22
(DÍAS) PER. REAL	38	FECHA DE TERMINO PARCIAL	-





Au. Francia # 1726,  
 Colonia Moderna,  
 Guadalajara, Jalisco, México,  
 C.P. 44190.

**ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA**  
**CONTRATO No. CEA-MOD-FED-LP-103-21**  
**INDAR AMERICA, S.A. DE C.V.**  
**No. DE ACCIÓN 3392**

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL **24 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 14 DE MARZO DE 2022** EQUIVALENTE A **38 (TREINTA Y OCHO) DÍAS NATURALES.**

**V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.**

FIANZA	NO. FIANZA	MONTO POR	EXPEDIDA POR
ANTICIPO	21A63130	\$ 24,318,142.95	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
CUMPLIMIENTO CONTRATO ORIGINAL	21A63136	\$ 8,106,047.65	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	22A11943	\$ 8,106,047.65	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR **12 (DOCE) MESES** A PARTIR DE ESTA FECHA DE RECEPCIÓN (25 DE MARZO DE 2022) HASTA EL DÍA **25 DE MARZO DE 2023.**

**VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON, MONTO Y PLAZO.** MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A).

ESTIMACIÓN	FIN	MONTO ESTIMADO	PERIODO ESTIMACIÓN			AMORTIZADO
E-01 (UNO)	-	\$ 39,527,770.01		-	30-nov-21	\$ 11,858,331.00
E-02 (DOS)	-	\$ 18,952,293.66	01-dic-21	-	15-dic-21	\$ 5,685,688.10
E-03 (TRES)	-	\$ 4,863,424.14	16-dic-21	-	31-dic-21	\$ 1,459,027.24
E-04 (CUATRO)	-	\$ 11,870,316.64	16-dic-21	-	31-dic-21	\$ 3,561,094.99
E-05 (CINCO)	FIN	\$ 5,846,672.05	04-mar-22	-	14-mar-22	\$ 1,754,001.61
TOTAL, EJERCIDO:		\$ <b>81,060,476.51</b>	TOTAL, AMORTIZADO:			\$ <b>24,318,142.95</b>

SALDO POR CANCELAR	\$ <b>0.00</b>	SALDO POR REINTEGRAR	\$ <b>0.00</b>
--------------------	----------------	----------------------	----------------

SE EJERCIÓ UN TOTAL DE **\$81,060,476.51 (OCHENTA Y UN MILLONES SESENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N.)**, SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO. QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE **\$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)**.

**VII. DECLARACIONES DE LAS PARTES.** EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ARTICULOS 164 y 165 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y CLAUSULA TRIGÉSIMA DEL CONTRATO, MEDIANTE **OFICIO S/N "EL CONTRATISTA"** DECLARA **HABER TERMINADO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO CITADO, EL DÍA 14 DE MARZO DE 2022.** POSTERIORMENTE SE REUNIERON EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS EL DÍA **18 DE MARZO DE 2022.**



ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA  
CONTRATO No. CEA-MOD-FED-LP-103-21  
INDAR AMERICA, S.A. DE C.V.  
No. DE ACCIÓN 3392

**2022;** POR PARTE DE "LA CEA" EL **ING. ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES**, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y POR OTRA PARTE "EL CONTRATISTA" EL [REDACTED] SUPERINTENDENTE DE OBRA. PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, **MISMOS QUE FUERON NOTIFICADOS A LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE "LA CEA"** MEDIANTE **OFICIO S/N DE FECHA 22 DE MARZO DE 2022**, EMITIDO POR EL RESIDENTE SUPERVISOR DE "LA CEA", VERIFICANDO QUE LOS TRABAJOS SE CONCLUYERON SATISFACTORIAMENTE Y ASÍ FORMULAR EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCIÓN. EN ESTE MISMO ACTO "EL CONTRATISTA", HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN MENCIÓN.

**VIII. TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA EL ACTO DE LA ENTREGA – RECEPCIÓN.** EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 166 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y CLAUSULA TRIGÉSIMA DEL CONTRATO DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, "LA CEA" RECIBE DE "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS DESCRITOS. RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTA ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, MISMOS QUE QUEDAN CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTÍA CUYO NÚMERO DE PÓLIZA HA QUEDADO DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIONES.

**IX. OBSERVACIONES.**

- DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
- QUEDAN EN TRÁMITE LA (S) ESTIMACIÓN (ES) **03 (TRES)**, POR UN MONTO DE: **\$4,863,424.14 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 14/100 M.N.); 04 (CUATRO) POR UN MONTO DE: \$11,870,316.64 (ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 64/100 M.N.) Y 05 (CINCO) FINIQUITO POR UN MONTO DE: \$5,846,062.05 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 05/100 M.N.)** CANTIDADES QUE INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

**X. CIERRE DEL ACTA.** NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS **11:00 HORAS DEL DÍA 25 DE MARZO DE 2022**, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

Au. Francia # 1726,  
Colonia Moderna,  
Guadalajara, Jalisco, México,  
C.P. 44190.

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA  
CONTRATO No. CEA-MOD-FED-LP-103-21  
INDAR AMERICA, S.A. DE C.V.  
No. DE ACCIÓN 3392

POR "LA CEA"

ING. ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES  
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA



TESTIGOS DEL ACTA

POR "LA CEA"

ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

POR "LA CEA"

ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ  
JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA.

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO CEA-MOD-FED-LP-103-21 SUSCRITO ENTRE "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" INDAR AMERICA, S.A. DE C.V. DE LA OBRA: "MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE BOMBEO OCOTLÁN, JALISCO CONSISTENTE EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUATRO EQUIPOS DE BOMBEO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COMPUERTAS, REJILLAS, TRENES DE DESCARGA, MEDIDORES DE FLUJO Y EQUIPO ELÉCTRICO.", UNA VEZ LEÍDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.