

000001

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
CONSTRUCCIONES CITUS, S.A. DE C.V.
CONTRATO NO. CEA-LIN-EST-CS-099-21**

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NO. CEA-LIN-EST-CS-099-21, SUSCRITO ENTRE: LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, "LA CEA" DENOMINADA ASÍ EN ESTA ACTA Y POR OTRA PARTE: CONSTRUCCIONES CITUS, S.A. DE C.V., "EL CONTRATISTA" DE IGUAL FORMA DENOMINADO ASÍ EN LA MISMA. PARA LA OBRA O SERVICIO: "LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALIMENTACIÓN A TANQUE ELEVADO Y A SANTA CECILIA Y COMPLEMENTO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO (TIPO BOOSTER) Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN HUEJUQUILLA EL ALTO, SEGUNDA ETAPA." DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA 2020 (2021)

I. LUGAR, HORA Y FECHA LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS **10:00 HORAS DEL MARTES 11 DE ENERO DE 2022**

II. PARTICIPANTES. EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE "LA CEA" ARQ. JORGE ALLAN PÉREZ MONTAÑO (RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA) Y POR OTRA PARTE "EL CONTRATISTA" [REDACTED] (ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO) DE ESTA. **COMO TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE "LA CEA" ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ (SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN) Y ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ (JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA)**

III. MONTO REAL ASIGNADO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

MONTO ORIGINAL	\$ 3,179,890.41	% ANTICIPO	30%
CONVENIO(S)	\$ 0.00	ANTICIPO	\$ 953,967.12
MONTO REAL	\$ 3,179,890.41		

MONTO REAL ASIGNADO \$ 3,179,890.41 (TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 41/100 PESOS M.N.) Y UN ANTICIPO DEL 30%

IV. PLAZOS DE EJECUCIÓN AUTORIZADOS.

CONTRATO INICIO FECHA	27-SEP.-21	PRÓRROGA(S) TERMINO	
CONTRATO TERMINO FECHA	25-DIC.-21		

DIFERIDO INICIO FECHA		REAL INICIO FECHA	27-SEP.-21
DIFERIDO TERMINO FECHA		REAL TERMINO FECHA	25-DIC.-21

ORIGINAL PERIODO (DÍAS)	90 DÍAS	REAL PERIODO (DÍAS)	90 DÍAS
-------------------------	---------	----------------------------	----------------

1RA SUSPENSIÓN INICIO FE.		2DA SUSPENSIÓN INICIO FE.	
1RA SUSPENSIÓN TERMINO FE.		2DA SUSPENSIÓN TERMINO FE.	
1RA. SUSPENSIÓN (DÍAS)	0 DÍAS	2DA. SUSPENSIÓN (DÍAS)	0 DÍAS

PERIODO REAL AUTORIZADO FUE DEL LUNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL SÁBADO 25 DE DICIEMBRE DE 2021, EQUIVALENTE A 90 (NOVENTA DÍAS) NATURALES.



000002

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
CONSTRUCCIONES CITUS, S.A. DE C.V.
CONTRATO NO. CEA-LIN-EST-CS-099-21**

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA	NO. FIANZA	EXPEDIDA POR
DE ANTICIPO	BKY-0001-0086755	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	BKY-0001-0086756	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	BKY-0001-0097639	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR 12 (DOCE) MESES A PARTIR DE LA FECHA ENTREGA - RECEPCIÓN (LUNES 10 DE ENERO DE 2022) HASTA EL DÍA LUNES 09 DE ENERO DE 2023

VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON EN MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

ESTIMACIÓN	MONTO	PERIODO	AMORTIZADO
E-01 (UNO)	\$ 2,238,066.37	27-SEP.-21 - 25-OCT.-21	\$ 671,419.91
E-02 (DOS)	\$ 431,359.39	26-OCT.-21 - 20-NOV.-21	\$ 129,407.81
E-03 (TRES)-F.	\$ 275,480.77	21-NOV.-21 - 18-DIC.-21	\$ 153,139.40
TOTAL, EJERCIDO:	\$ 2,944,906.52	TOTAL, AMORTIZADO:	\$ 953,967.12

POR CANCELAR:	\$ 234,983.89	POR AMORTIZAR:	\$ 0.00
----------------------	----------------------	-----------------------	----------------

SE EJERCIÓ UN TOTAL DE \$ 2,944,906.52 (DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SEIS 52/100 PESOS M.N.) ASÍ PUES RESTA UN SALDO POR CANCELAR DE \$ 234,983.89 (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 89/100 PESOS M.N.). SE AMORTIZO COMPLETAMENTE EL ANTICIPO, POR AMORTIZAR: \$ 0.00 (0 PESOS M.N.)

VII. OBSERVACIONES.

- DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO EN MENCIÓN, NO SE PRESENTARON PENAS CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
- **QUEDA EN TRÁMITE EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 03F (TRES) FINIQUITO.**





00000

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
CONSTRUCCIONES CITUS, S.A. DE C.V.
CONTRATO NO. CEA-LIN-EST-CS-099-21**

- VIII. **DECLARACIONES DE LAS PARTES. EL DÍA LUNES 10 DE ENERO DE 2022 "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" LLEVARON A CABO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS EN EL ARTÍCULO 111 NUMERAL 2 (DOS), DEL ARTÍCULO 113. NUMERALES 3 (TRES) Y 4 (CUATRO) Y DEL ARTÍCULO 114, DONDE MANIFESTÓ "EL CONTRATISTA" NO TENER RECLAMACIONES.**
- IX. **TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA EL FINIQUITO. "LA CEA", POR CONDUCTO DEL ARQ. JORGE ALLAN PÉREZ MONTAÑO, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO EN REFERENCIA, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 112 DE LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y 156, 157, 158, 159 Y 160 DE SU REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE, MANIFIESTAN QUE NO EXISTE NINGÚN ADEUDO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN, SALVO LOS SIGUIENTES:**
1. **LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIERAN, MISMOS QUE QUEDARAN CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTÍA CUYO NÚMERO DE PÓLIZA HA QUEDADO ESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.**
 2. **SI HAY ADEUDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" POR PARTE DE "LA CEA" PLASMADO EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE SE CUBRA, "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" DARÁN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.**
 3. **QUEDA EN TRÁMITE LA CELEBRACIÓN DEL ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE FINIQUITO.**
- X. **EL RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS, MATERIA DE ESTE FINIQUITO. SE ANEXAN A LA PRESENTE, EN EL REPORTE, GENERADO POR EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA), PLATAFORMA DIGITAL DE "LA CEA".**
- XI. **CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA MARTES 11 DE ENERO DE 2022, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.**

000004

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
CONSTRUCCIONES CITUS, S.A. DE C.V.
CONTRATO NO. CEA-LIN-EST-CS-099-21**

POR "LA CEA"


ARQ. JORGE ALLAN PÉREZ MONTAÑO
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA


POR "EL CONTRATISTA"





TESTIGOS

POR "LA CEA"



ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

POR "LA CEA"



ING. JUAN JOSÉ CHACRA MARTÍNEZ
JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO NO. CEA-LIN-EST-CS-099-21, SUSCRITO ENTRE "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" DE LA OBRA O SERVICIO: "LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALIMENTACIÓN A TANQUE ELEVADO Y A SANTA CECILIA Y COMPLEMENTO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO (TIPO BOOSTER) Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN HUEJUQUILLA EL ALTO, SEGUNDA ETAPA." UNA VEZ LEÍDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.