

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN, S.A. DE C.V.
CONTRATO NO. CEA-POZ-EST-CS-038-21**

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NO. CEA-POZ-EST-CS-038-21, SUSCRITO ENTRE: LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, "LA CEA" DENOMINADA ASÍ EN ESTA ACTA Y POR OTRA PARTE: DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN, S.A. DE C.V., "EL CONTRATISTA" DE IGUAL FORMA DENOMINADO ASÍ EN LA MISMA. PARA LA OBRA O SERVICIO: "PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL MUNICIPIO DE TAPALPA, JALISCO." DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA 2020 (2021)

I. LUGAR, HORA Y FECHA LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS **10:00 HORAS DEL JUEVES 02 DE DICIEMBRE DE 2021**

II. PARTICIPANTES. EN ESTE ACTO SE REUNIERON **POR PARTE DE "LA CEA" ING. HUMBERTO GONZÁLEZ VALDEZ** (RESIDENTE SUPERVISOR DE PERFORACIÓN) Y POR OTRA PARTE **"EL CONTRATISTA" [REDACTED]** (APODERADO LEGAL) DE ESTA. **COMO TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE "LA CEA" ING. ARQ. EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR** (SUBDIRECTOR DE SERVICIO A MUNICIPIOS) Y **ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ** (JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA)

III. MONTO REAL ASIGNADO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

MONTO ORIGINAL	\$ 3,397,059.78	% ANTICIPO	30%
CONVENIO(S)	\$ 0.00	ANTICIPO	\$ 1,019,117.93
MONTO REAL	\$ 3,397,059.78		

MONTO REAL ASIGNADO \$ 3,397,059.78 (TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y NUEVE 78/100 PESOS M.N.) Y UN ANTICIPO DEL 30%

IV. PLAZOS DE EJECUCIÓN AUTORIZADOS.

CONTRATO INICIO FECHA	05-JUL.-21	PRÓRROGA(S) TERMINO	
CONTRATO TERMINO FECHA	01-DIC.-21		

DIFERIDO INICIO FECHA		REAL INICIO FECHA	05-JUL.-21
DIFERIDO TERMINO FECHA		REAL TERMINO FECHA	01-DIC.-21

ORIGINAL PERIODO (DÍAS)	150 DÍAS	REAL PERIODO (DÍAS)	150 DÍAS
-------------------------	----------	---------------------	----------

1RA SUSPENSIÓN INICIO FE.		2DA SUSPENSIÓN INICIO FE.	
1RA SUSPENSIÓN TERMINO FE.		2DA SUSPENSIÓN TERMINO FE.	
1RA. SUSPENSIÓN (DÍAS)	0 DÍAS	2DA. SUSPENSIÓN (DÍAS)	0 DÍAS

PERIODO REAL AUTORIZADO FUE DEL LUNES 05 DE JULIO DE 2021 AL MIÉRCOLES 01 DE DICIEMBRE DE 2021, EQUIVALENTE A 150 (CIENTO CINCUENTA DÍAS) NATURALES.



00002

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN, S.A. DE C.V.
CONTRATO NO. CEA-POZ-EST-CS-038-21**

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA	NO. FIANZA	EXPEDIDA POR
DE ANTICIPO	BKY-0310-0078950	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	BKY-0310-0078960	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	BKY-0310-0093412	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR 12 (DOCE) MESES A PARTIR DE LA FECHA ENTREGA - RECEPCIÓN (MARTES 02 DE NOVIEMBRE DE 2021) HASTA EL DÍA MARTES 01 DE NOVIEMBRE DE 2022

VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON EN MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

ESTIMACIÓN	MONTO	PERIODO	AMORTIZADO
E-01 (UNO)	\$ 986,459.71	05-JUL.-21 - 03-AGO.-21	\$ 295,937.91
E-02 (DOS)	\$ 1,363,747.19	04-AGO.-21 - 02-SEP.-21	\$ 409,124.16
E-03 (TRES)-F.	\$ 267,562.93	03-SEP.-21 - 02-OCT.-21	\$ 314,055.86
TOTAL, EJERCIDO:	\$ 2,617,769.83	TOTAL, AMORTIZADO:	\$ 1,019,117.93

POR CANCELAR:	\$ 779,289.95	POR AMORTIZAR:	\$ 0.00
----------------------	----------------------	-----------------------	----------------

SE EJERCIÓ UN TOTAL DE \$ 2,617,769.83 (DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 83/100 PESOS M.N.) **ASÍ PUES RESTA UN SALDO POR CANCELAR DE \$ 779,289.95** (SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 95/100 PESOS M.N.). **SE AMORTIZO COMPLETAMENTE EL ANTICIPO, POR AMORTIZAR: \$ 0.00** (00/100 PESOS M.N.)

VII. OBSERVACIONES.

- DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO EN MENCIÓN, NO SE PRESENTARON PENAS CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
- **QUEDA EN TRÁMITE EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN: 03F (TRES) FINIQUITO.**
- **EL CONTRATISTA RECONOCE UN COBRO EN EXCESO POR LA CANTIDAD DE \$47,646.22 (CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 22/100 PESOS M.N.) EL CUAL DEBERÁ REINTEGRAR.**



100713

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN, S.A. DE C.V.
CONTRATO NO. CEA-POZ-EST-CS-038-21**

VIII. DECLARACIONES DE LAS PARTES. EL DÍA MARTES 02 DE NOVIEMBRE DE 2021 "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" LLEVARON A CABO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS EN EL ARTÍCULO 111 NUMERAL 2 (DOS), DEL ARTÍCULO 113. NUMERALES 3 (TRES) Y 4 (CUATRO) Y DEL ARTÍCULO 114, DONDE MANIFESTÓ "EL CONTRATISTA" NO TENER RECLAMACIONES.

IX. TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA EL FINIQUITO. "LA CEA", POR CONDUCTO DEL ING. HUMBERTO GONZÁLEZ VALDEZ, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE PERFORACIÓN, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO EN REFERENCIA, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 112 DE LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y 156, 157, 158, 159 Y 160 DE SU REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE, MANIFIESTAN QUE NO EXISTE NINGÚN ADEUDO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN, SALVO LOS SIGUIENTES:

- 1. LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIERAN, MISMOS QUE QUEDARAN CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTÍA CUYO NÚMERO DE PÓLIZA HA QUEDADO ESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.**
- 2. SI HAY ADEUDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" POR PARTE DE "LA CEA" PLASMADO EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE SE CUBRA, "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" DARÁN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.**
- 3. QUEDA EN TRÁMITE LA CELEBRACIÓN DEL ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE FINIQUITO.**

X. EL RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS, MATERIA DE ESTE FINIQUITO. SE ANEXAN A LA PRESENTE, EN EL REPORTE, GENERADO POR EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA), PLATAFORMA DIGITAL DE "LA CEA".

XI. CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA JUEVES 02 DE DICIEMBRE DE 2021, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.



**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN, S.A. DE C.V.
CONTRATO NO. CEA-POZ-EST-CS-038-21**

00004

POR "LA CEA"

ING. HUMBERTO GONZÁLEZ VALDEZ
RESIDENTE SUPERVISOR DE PERFORACIÓN

POR "EL CONTRATISTA"

TESTIGOS

POR "LA CEA"

ING. ARQ. EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR
SUBDIRECTOR DE SERVICIO A MUNICIPIOS

POR "LA CEA"

ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ
JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO NO. CEA-POZ-EST-CS-038-21, SUSCRITO ENTRE "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" DE LA OBRA O SERVICIO: "PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL MUNICIPIO DE TAPALPA, JALISCO." UNA VEZ LEÍDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.