

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO  
GRUPO CONSTRUCTOR FELCA, S.A. DE C.V.  
CONTRATO NO. CEA-RED-EST-LP-001-21  
NO. DE ACCIÓN CEA. 3271**

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NO. CEA-RED-EST-LP-001-21, SUSCRITO ENTRE: LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, "LA CEA" DENOMINADA ASÍ EN ESTA ACTA Y POR OTRA PARTE: GRUPO CONSTRUCTOR FELCA, S.A. DE C.V., "EL CONTRATISTA" DE IGUAL FORMA DENOMINADO ASÍ EN LA MISMA. PARA LA OBRA O SERVICIO: "SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO." DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA 2020 (2021)**

**I. LUGAR, HORA Y FECHA** LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA NO. 1726, COLONIA MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS **10:00 HORAS DEL JUEVES 30 DE JUNIO DE 2022**

**II. PARTICIPANTES.** EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE "LA CEA" **ING. EDUARDO BARAJAS LÓPEZ** (RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA) Y POR OTRA PARTE "EL CONTRATISTA" [REDACTED] (ADMINISTRADOR ÚNICO) DE ESTA. **COMO TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE "LA CEA" ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ** (SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN) Y **ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ** (JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA)

**III. MONTO TOTAL ASIGNADO.** LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

MONTO ORIGINAL	\$ 7,780,398.89	% ANTICIPO	30%
CONVENIO(S)	\$ 0.00	ANTICIPO	\$ 2,334,119.67
<b>MONTO TOTAL ASIGNADO</b>	<b>\$ 7,780,398.89</b>		

**MONTO TOTAL ASIGNADO \$ 7,780,398.89 (SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 89/100 PESOS M.N.) Y UN ANTICIPO DEL 30%**

**IV. PLAZOS DE EJECUCIÓN.**

CONTRATO INICIO (FECHA)	29-MAR.-21	PRÓRROGA(S) TERMINO (FECHA)	31-ENE.-22
CONTRATO TERMINO (FECHA)	25-AGO.-21	ENTREGA POR ATRASO ADMON.	( ** ) 22-JUN.-22
DIFERIDO INICIO (FECHA)		<b>TRABAJO INICIO (FECHA)</b>	<b>29-MAR.-21</b>
DIFERIDO TERMINO (FECHA)		<b>TRABAJO TERMINO (FECHA)</b>	<b>31-ENE.-22</b>
ORIGINAL PERIODO (DÍAS)	150 DÍAS	<b>TRABAJO PERIODO (DÍAS)</b>	<b>( * ) 259 DÍAS</b>
1RA SUSPENSIÓN INICIO (FE.)	28-SEP.-21	2DA SUSPENSIÓN INICIO (FE.)	[REDACTED]
1RA SUSPENSIÓN TERMINO (FE.)	16-NOV.-21	2DA SUSPENSIÓN TERMINO (FE.)	[REDACTED]
1RA. SUSPENSIÓN (DÍAS)	50 DÍAS	2DA. SUSPENSIÓN (DÍAS)	0 DÍAS

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO  
GRUPO CONSTRUCTOR FELCA, S.A. DE C.V.  
CONTRATO NO. CEA-RED-EST-LP-001-21  
NO. DE ACCIÓN CEA. 3271

(\*) EL PERIODO DEL CONTRATO FUE DEL LUNES 29 DE MARZO DE 2021 AL MIÉRCOLES 25 DE AGOSTO DE 2021, EQUIVALENTE A 150 (CIENTO CINCUENTA DÍAS) NATURALES.

SE RECONOCIÓ UNA PRIMERA PRÓRROGA POR 37 DÍAS (TREINTA Y SIETE DÍAS) NATURALES DEL JUEVES 26 DE AGOSTO DE 2021 AL VIERNES 01 DE OCTUBRE DE 2021.

SIN EMBARGO, HUBO UNA SUSPENSIÓN POR EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA POR 50 DÍAS (CINCuenta DÍAS) NATURALES, DEL MARTES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL MARTES 16 DE NOVIEMBRE DE 2021. SE DIFIRIERON LOS 04 (CUATRO) DÍAS NATURALES RESTANTE DE LOS 187 (CIENTO OCHENTA Y SIETE DÍAS) DEL PERIODO AUTORIZADO. TENIENDO UN NUEVO TÉRMINO AL DÍA SÁBADO 20 DE NOVIEMBRE DE 2021.

DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, SE ACORDÓ OTRA PRÓRROGA POR 72 (SETENTA Y DOS DÍAS) NATURALES DEL DOMINGO 21 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL LUNES 31 DE ENERO DE 2022. (PREVIAMENTE YA SE HABÍAN CONSIDERADO LOS 04 (CUATRO) DÍAS RESTANTES DEL PERIODO AUTORIZADO).

ESTABLECIÉNDOSE UN TÉRMINO FINAL AL LUNES 31 DE ENERO DE 2021, RESULTANDO 259 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DÍAS) NATURALES EFECTIVOS DE EJECUCIÓN, RESTANDO LA SUSPENSIÓN.

(\*\*) SE REALIZÓ LA VISITA DE VERIFICACIÓN EL DÍA MARTES 01 DE MARZO DE 2022, DONDE LOS TRABAJOS SE EJECUTARON A SATISFACCIÓN Y CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS, SIN EMBARGO HUBO UNA ENTREGA TARDÍA. POR ATRASO ADMINISTRATIVO, HASTA EL DÍA MIÉRCOLES 22 DE JUNIO DE 2022.

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA	NO. FIANZA	EXPEDIDA POR
DE ANTICIPO	BKY-0310-0069877	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	BKY-0310-0069882	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	BKY-0310-0111508	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR 12 (DOCE) MESES A PARTIR DE LA FECHA ENTREGA - RECEPCIÓN (VIERNES 24 DE JUNIO DE 2022) HASTA EL DÍA VIERNES 23 DE JUNIO DE 2023

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO  
GRUPO CONSTRUCTOR FELCA, S.A. DE C.V.  
CONTRATO NO. CEA-RED-EST-LP-001-21  
NO. DE ACCIÓN CEA. 3271**

**VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON EN MONTO Y PLAZO.** MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

ESTIMACIÓN	MONTO	PERIODO	AMORTIZADO
E-01 (UNO)	\$ 391,115.03	29-MAR.-21 - 27-ABR.-21	\$ 117,334.51
E-02 (DOS)	\$ 618,413.39	28-ABR.-21 - 20-MAY.-21	\$ 185,524.02
E-03 (TRES)	\$ 318,059.12	21-MAY.-21 - 25-MAY.-21	\$ 95,417.74
E-04 (CUATRO)	\$ 455,071.90	26-MAY.-21 - 31-MAY.-21	\$ 136,521.57
E-05 (CINCO)	\$ 425,321.26	01-JUN.-21 - 30-JUN.-21	\$ 127,596.38
E-06 (SEIS)	\$ 280,891.99	01-JUL.-21 - 31-JUL.-21	\$ 84,267.60
E-07 (SIETE)	\$ 462,938.15	01-AGO.-21 - 15-AGO.-21	\$ 138,881.44
E-08 (OCHO)	\$ 1,549,770.43	16-AGO.-21 - 31-AGO.-21	\$ 464,931.13
E-09 (NUEVE)	\$ 525,531.11	01-SEP.-21 - 15-SEP.-21	\$ 157,659.34
E-10 (DIEZ)	\$ 971,857.02	16-SEP.-21 - 28-SEP.-21	\$ 291,557.11
E-11 (ONCE)	\$ 821,966.80	17-NOV.-21 - 26-NOV.-21	\$ 246,590.04
E-12 (DOCE)	\$ 525,095.20	17-NOV.-21 - 26-NOV.-21	\$ 157,528.56
E-13 (TRECE)	\$ 210,625.77	27-NOV.-21 - 25-DIC.-21	\$ 63,187.73
E-14 (CATORCE)	\$ 144,678.23	26-DIC.-21 - 15-ENE.-22	\$ 43,403.47
E-15 (QUINCE)-F.	\$ 69,929.10	16-ENE.-22 - 31-ENE.-22	\$ 23,719.04
<b>TOTAL, EJERCIDO:</b>	<b>\$ 7,771,264.51</b>	<b>TOTAL, AMORTIZADO:</b>	<b>\$ 2,334,119.67</b>

<b>POR CANCELAR:</b>	<b>\$ 9,134.38</b>	<b>POR AMORTIZAR:</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	--------------------	-----------------------	----------------

SE EJERCIÓ UN TOTAL DE \$ 7,771,264.51 (SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 51/100 PESOS M.N.) **ASÍ PUES RESTA UN SALDO POR CANCELAR DE \$ 9,134.38** (NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO 38/100 PESOS M.N.). **SE AMORTIZO COMPLETAMENTE EL ANTICIPO, POR AMORTIZAR: \$ 0.00** (00/100 PESOS M.N.)

**VII. OBSERVACIONES.**


- DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO EN MENCIÓN, NO SE PRESENTARON PENAS CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
- **QUEDA EN TRÁMITE EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES: 14 (CATORCE) Y 15F (QUINCE) FINIQUITO.**

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO  
GRUPO CONSTRUCTOR FELCA, S.A. DE C.V.  
CONTRATO NO. CEA-RED-EST-LP-001-21  
NO. DE ACCIÓN CEA. 3271**

- VIII. DECLARACIONES DE LAS PARTES. EL DÍA VIERNES 24 DE JUNIO DE 2022 "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" LLEVARON A CABO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS EN EL ARTÍCULO 111 NUMERAL 2 (DOS), DEL ARTÍCULO 113. NUMERALES 3 (TRES) Y 4 (CUATRO) Y DEL ARTÍCULO 114, DONDE MANIFESTÓ "EL CONTRATISTA" NO TENER RECLAMACIONES.**
- IX. TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA EL FINIQUITO. "LA CEA", POR CONDUCTO DEL ING. EDUARDO BARAJAS LÓPEZ, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO EN REFERENCIA, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 112 DE LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y 156, 157, 158, 159 Y 160 DE SU REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE, MANIFIESTAN QUE NO EXISTE NINGÚN ADEUDO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN, SALVO LOS SIGUIENTES:**
- 1. LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIERAN, MISMOS QUE QUEDARAN CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTÍA CUYO NÚMERO DE PÓLIZA HA QUEDADO ESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.**
  - 2. SI HAY ADEUDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" POR PARTE DE "LA CEA" PLASMADO EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE SE CUBRA, "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" DARÁN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.**
  - 3. QUEDA EN TRÁMITE LA CELEBRACIÓN DEL ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE FINIQUITO.**
- X. EL RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS, MATERIA DE ESTE FINIQUITO. SE ANEXAN A LA PRESENTE, EN EL REPORTE, GENERADO POR EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA), PLATAFORMA DIGITAL DE "LA CEA".**
- XI. CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA JUEVES 30 DE JUNIO DE 2022, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.**



**Jalisco**  
GOBIERNO DEL ESTADO



PÁGINA: 4 DE 5

CEA-AFINQ-B2-20-BRAU

000094

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO  
GRUPO CONSTRUCTOR FELCA, S.A. DE C.V.  
CONTRATO NO. CEA-RED-EST-LP-001-21  
NO. DE ACCIÓN CEA. 3271**

POR "LA CEA"

ING. EDUARDO BARAJAS LÓPEZ  
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"

TESTIGOS

POR "LA CEA"

ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

POR "LA CEA"

ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ  
JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO NO. CEA-RED-EST-LP-001-21, SUSCRITO ENTRE "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" DE LA OBRA O SERVICIO: "SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO." UNA VEZ LEÍDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.

000305