



ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
ACONT, S.A. DE C.V.
CONTRATO NO. CEA-SEC-EST-CS-112-21
NO. DE ACCIÓN CEA. 3386

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NO. CEA-SEC-EST-CS-112-21, SUSCRITO ENTRE: LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, "LA CEA" DENOMINADA ASÍ EN ESTA ACTA Y POR OTRA PARTE: ACONT, S.A. DE C.V., "EL CONTRATISTA" DE IGUAL FORMA DENOMINADO ASÍ EN LA MISMA. PARA LA OBRA O SERVICIO: "TERMINACIÓN DE LA SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO." DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA 2020 (2021)

I. **LUGAR, HORA Y FECHA** LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA NO. 1726, COLONIA MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL LUNES 20 DE JUNIO DE 2022

II. **PARTICIPANTES.** EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE "LA CEA" ING. EDUARDO BARAJAS LÓPEZ (RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA) Y POR OTRA PARTE "EL CONTRATISTA" [REDACTED] [REDACTED] (ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO) DE ESTA. COMO TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE "LA CEA" ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ (SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN) Y ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ (JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA)

III. **MONTO TOTAL ASIGNADO.** LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

MONTO ORIGINAL	\$ 3,394,844.72	% ANTICIPO	30%
CONVENIO(S)	\$ 0.00	ANTICIPO	\$ 1,018,453.42
MONTO TOTAL ASIGNADO	\$ 3,394,844.72		

MONTO TOTAL ASIGNADO \$ 3,394,844.72 (TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 72/100 PESOS M.N.) Y UN ANTICIPO DEL 30%

IV. **PLAZOS DE EJECUCIÓN.**

CONTRATO INICIO (FECHA)	13-DIC.-21	PRÓRROGA(S) TERMINO (FECHA)	07-MAR.-22
CONTRATO TERMINO (FECHA)	31-DIC.-21	ENTREGA TARDIA DE LA OBRA (FE.)	(**) 11-MAY.-22
DIFERIDO INICIO (FECHA)		TRABAJO INICIO (FECHA)	13-DIC.-21
DIFERIDO TERMINO (FECHA)		TRABAJO TERMINO (FECHA)	07-MAR.-22
ORIGINAL PERIODO (DÍAS)	19 DÍAS	TRABAJO PERIODO (DÍAS)	(*) 19 DÍAS
1RA SUSPENSIÓN INICIO (FE.)	13-DIC.-21	2DA SUSPENSIÓN INICIO (FE.)	
1RA SUSPENSIÓN TERMINO (FE.)	16-FEB.-22	2DA SUSPENSIÓN TERMINO (FE.)	
1RA. SUSPENSIÓN (DÍAS)	66 DÍAS	2DA. SUSPENSIÓN (DÍAS)	0 DÍAS



ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
ACONT, S.A. DE C.V.
CONTRATO NO. CEA-SEC-EST-CS-112-21
NO. DE ACCIÓN CEA. 3386

(*) EL PERIODO DEL CONTRATO FUE DEL LUNES 13 DE DICIEMBRE DE 2021 AL VIERNES 31 DE DICIEMBRE DE 2021, EQUIVALENTE A 19 (DIECINUEVE DIAS) NATURALES.

SIN EMBARGO, HUBO UNA SUSPENSIÓN POR 66 DÍAS (SESENTA Y SEIS DÍAS) NATURALES, DEL LUNES 13 DE DICIEMBRE DE 2021 AL MIÉRCOLES 16 DE FEBRERO DE 2022. POR LO ANTERIOR SE DIFIRIERON LOS 19 (DIECINUEVE DÍAS) DEL PERIODO AUTORIZADO. ESTABLECIÉNDOSE UN NUEVO TÉRMINO AL JUEVES 07 DE MARZO DE 2022, RESULTANDO 19 (DIECINUEVE DÍAS) NATURALES EFECTIVOS DE EJECUCIÓN, RESTANDO LA SUSPENSIÓN.

(**) LOS TRABAJOS FUERON ENTREGADOS TARDÍAMENTE EL DÍA MIÉRCOLES 11 DE MAYO DE 2022, POR OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA.

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA	NO. FIANZA	EXPEDIDA POR
DE ANTICIPO	3517-30302-8	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	3517-30304-6	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	3517-30789-3	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR 12 (DOCE) MESES A PARTIR DE LA FECHA ENTREGA - RECEPCIÓN (JUEVES 09 DE JUNIO DE 2022) HASTA EL DÍA JUEVES 08 DE JUNIO DE 2023

VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON EN MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

ESTIMACIÓN	MONTO	PERIODO	AMORTIZADO
E-01 (UNO)	\$ 1,057,519.52	17-FEB.-22 - 24-FEB.-22	\$ 317,255.86
E-02 (DOS)	\$ 1,265,605.92	25-FEB.-22 - 02-MAR.-22	\$ 379,681.78
E-03 (TRES)	\$ 942,938.20	03-MAR.-22 - 05-MAR.-22	\$ 282,881.46
E-04 (CUATRO)-F.	\$ 128,776.76	06-MAR.-22 - 07-MAR.-22	\$ 38,634.33
TOTAL, EJERCIDO:	\$ 3,394,840.41	TOTAL, AMORTIZADO:	\$ 1,018,453.42

POR CANCELAR:	\$ 4.31	POR AMORTIZAR:	\$ 0.00
---------------	---------	----------------	---------

SE EJERCIÓ UN TOTAL DE \$ 3,394,840.41 (TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 41/100 PESOS M.N.) ASÍ PUES RESTA UN SALDO POR CANCELAR DE \$ 4.31 (CUATRO 31/100 PESOS M.N.). SE AMORTIZO COMPLETAMENTE EL ANTICIPO, POR AMORTIZAR: \$ 0.00 (00/100 PESOS M.N.)





ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
ACONT, S.A. DE C.V.
CONTRATO NO. CEA-SEC-EST-CS-112-21
NO. DE ACCIÓN CEA. 3386

VII. OBSERVACIONES.

- DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO EN MENCIÓN, NO SE PRESENTARON PENAS CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
- QUEDA EN TRÁMITE EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES: 03 (TRES) Y 04F (CUATRO) FINIQUITO.
- -

VIII. DECLARACIONES DE LAS PARTES. EL DÍA JUEVES 09 DE JUNIO DE 2022 "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" LLEVARON A CABO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS EN EL ARTÍCULO 111 NUMERAL 2 (DOS), DEL ARTÍCULO 113. NUMERALES 3 (TRES) Y 4 (CUATRO) Y DEL ARTÍCULO 114, DONDE MANIFESTÓ "EL CONTRATISTA" NO TENER RECLAMACIONES.

IX. TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA EL FINIQUITO. "LA CEA", POR CONDUCTO DEL ING. EDUARDO BARAJAS LÓPEZ, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO EN REFERENCIA, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 112 DE LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y 156, 157, 158, 159 Y 160 DE SU REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE, MANIFIESTAN QUE NO EXISTE NINGÚN ADEUDO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN, SALVO LOS SIGUIENTES:

1. LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIERAN, MISMOS QUE QUEDARAN CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTÍA CUYO NÚMERO DE PÓLIZA HA QUEDADO ESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.
2. SI HAY ADEUDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" POR PARTE DE "LA CEA" PLASMADO EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE SE CUBRA, "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" DARÁN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.
3. QUEDA EN TRÁMITE LA CELEBRACIÓN DEL ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE FINIQUITO.

X. EL RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS, MATERIA DE ESTE FINIQUITO. SE ANEXAN A LA PRESENTE, EN EL REPORTE, GENERADO POR EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA), PLATAFORMA DIGITAL DE "LA CEA".




000793

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO
ACONT, S.A. DE C.V.
CONTRATO NO. CEA-SEC-EST-CS-112-21
NO. DE ACCIÓN CEA. 3386

XI. CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA LUNES 20 DE JUNIO DE 2022, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.

POR "LA CEA"



ING. EDUARDO BARAJAS LÓPEZ
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

TESTIGOS

POR "LA CEA"



ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

POR "LA CEA"



ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ
JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO NO. CEA-SEC-EST-CS-112-21, SUSCRITO ENTRE "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" DE LA OBRA O SERVICIO: "TERMINACIÓN DE LA SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO." UNA VEZ LEÍDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.

000004