

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-REP-FED-CI-020-21
JYT INGENIERIA SA DE CV
No. DE ACCIÓN: 3275

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO **CEA-REP-FED-CI-020-21**, SUSCRITO ENTRE LA **COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, "LA CEA"** DENOMINADA ASÍ EN ESTA ACTA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA **JYT INGENIERIA SA DE CV, "EL CONTRATISTA"** DE IGUAL FORMA DENOMINADO ASÍ EN LA MISMA. PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "**REPOSICIÓN DE 320 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, DEL POZO PROFUNDO A TANQUE DE REGULARIZACIÓN, CON TUBERIA DE PVC DE 6" DE DIAMETRO Y 200 M DE TUBERÍA DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO, DEL TANQUE DE REGULARIZACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN; UBICADAS EN LA CALLE NIÑOS HEROES, ENTRE PINO SUAREZ Y CARRETERA FEDERAL 200; ASI COMO, REPOSICIÓN DE 320 M DE RED ATARJEAS, CON TUBERIA DE PVC DE 10" DE DIAMETRO Y 200 M DE TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO, UBICADAS EN CALLE NIÑOS HEROES, ENTRE PINO SUAREZ Y CARRETERA FEDERAL 200.**", DEL PROGRAMA: **FONDEN 2021 (FONDO DE DESASTRES NATURALES).**

- I. **LUGAR, HORA Y FECHA.** LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS **16:00 HORAS DEL 04 DEMAYO DE 2021.**
- II. **PARTICIPANTES.** EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE "**LA CEA**" EL **ARQ. JUAN JOSÉ AVIÑA ESTRADA**, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y POR OTRA PARTE "**EL CONTRATISTA**" C. **[REDACTED]** ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO DE ESTA. **COMO TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE "LA CEA" EL ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ**, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN, EL **ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ**, JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA.
- III. **MONTO TOTAL.** LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

| | |
|----------------|----------------|
| MONTO ORIGINAL | \$2,043,025.12 |
| CONVENIO | \$0.00 |
| MONTO TOTAL | \$2,043,025.12 |

| | |
|------------|-----|
| % ANTICIPO | 30% |
| ANTICIPO | N/A |

MONTO TOTAL ASIGNADO: **\$2,043,025.12 (DOS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL VEINTICINCO PESOS 12/100 M.N. DOS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL VEINTICINCO PESOS 12/100 M.N.) NO APLICO ANTICIPO.**

IV. **PLAZOS DE EJECUCIÓN AUTORIZADOS.**

| | |
|------------------|-----------|
| CONTRATO INICIO | 28-ENE-21 |
| CONTRATO TERMINO | 31-JUL-21 |



| | |
|----------------|--|
| PRORROGA TERM. | |
|----------------|--|

| | |
|------------------|--|
| DIFERIDO INICIO | |
| DIFERIDO TERMINO | |

| | |
|--------------|-----------|
| REAL INICIO | 28-ENE-21 |
| REAL TERMINO | 22-ABR-21 |

| | |
|----------------------|----------|
| (DÍAS) PER. ORIGINAL | 185 DÍAS |
|----------------------|----------|

| | |
|------------------|---------|
| (DÍAS) PER. REAL | 85 DÍAS |
|------------------|---------|

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-REP-FED-CI-020-21
JYT INGENIERIA SA DE CV
No. DE ACCIÓN: 3275

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL **28 DE ENERO DE 2021** AL **22 DE ABRIL DE 2021** EQUIVALENTE A **85 (OCHENTA Y CINCO) DÍAS NATURALES.**

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

| FIANZA | NO. FIANZA | MONTO POR | EXPEDIDA POR |
|--------------------------------|--------------|---------------|--|
| ANTICIPO | N/A | N/A | N/A |
| CUMPLIMIENTO CONTRATO ORIGINAL | 2207963-0000 | \$ 204,302.51 | LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V. |
| VICIOS OCULTOS | 034854-00000 | \$ 204,192.29 | TOKIO MARINE HCC MÉXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A. DE C.V. |

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR 12 (DOCE) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN (30 DE ABRIL DE 2021) HASTA EL DÍA **30 DE ABRIL DE 2022.**

VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON. MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

| ESTIMACIÓN | FIN | MONTO ESTIMADO | PERIODO ESTIMACIÓN | | | AMORTIZADO |
|------------------|-----|-----------------|--------------------|---|-----------|------------|
| E-01 (UNO) | FIN | \$ 2,041,922.85 | 28-ene-21 | - | 22-abr-21 | \$ - |
| TOTAL, EJERCIDO: | | \$ 2,041,922.85 | TOTAL, AMORTIZADO: | | | \$ - |

| | | | |
|--------------------|-------------|----------------------|------|
| SALDO POR CANCELAR | \$ 1,102.27 | SALDO POR REINTEGRAR | \$ - |
|--------------------|-------------|----------------------|------|

SE EJERCIÓ UN TOTAL DE **\$2,041,922.85 (DOS MILLONES CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 85/100 M.N.)**, QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE **\$1,102.27 (UN MIL CIENTO DOS PESOS 27/100 M.N.)**

VII. RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS. EN LA OBRA MATERIA DE ESTE FINIQUITO. SE ANEXA EL REPORTE DE CONCEPTOS EJERCIDOS GENERADOS EN EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) PLATAFORMA DIGITAL DE "LA CEA".

VIII. OBSERVACIONES.

- DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.



ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-REP-FED-CI-020-21
JYT INGENIERIA SA DE CV
No. DE ACCIÓN: 3275

- QUEDA EN TRÁMITE LA ESTIMACIÓN **01 (UNO) FINIQUITO** POR UN MONTO DE **\$2,041,922.85 (DOS MILLONES CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 85/100 M.N..)** INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

IX. ANTECEDENTES. "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" LLEVARON A CABO ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA EL DÍA **30 DE ABRIL DE 2021**; DE CONFORMIDAD DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ARTICULOS 164, 165, 166 Y 167 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y CLAUSULA TRIGÉSIMA DEL CONTRATO Y DONDE MANIFESTÓ "EL CONTRATISTA" NO TENER RECLAMACIONES.

X. TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA EL FINIQUITO. "LA CEA", POR CONDUCTO DE EL **ARQ. JUAN JOSÉ AVIÑA ESTRADA**, EN SU CARÁCTER DE **RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA**, LEVANTAN LA PRESENTE **ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA** DEL CONTRATO EN REFERENCIA, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 168, 169, 170 Y 171 DE SU REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE MANIFIESTAN QUE NO EXISTE NINGÚN TIPO DE ADEUDOS, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN ALGUNA, SALVO:

- LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIEREN EN LA OBRA, MISMOS QUE QUEDAN CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTÍA CUYO NÚMERO DE PÓLIZA HA QUEDADO DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 66 DE LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO
- EL ADEUDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" POR PARTE DE "LA CEA" CUYO IMPORTE A QUEDADO PLASMADO EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE SE CUBRAN EL SALDO SEÑALADO EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" DAN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

QUEDA EN TRÁMITE DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE FINIQUITO.

XI. CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS **16:30 HORAS** DEL DÍA **04 DE MAYO DE 2021**, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

000004


Avenida Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
C.P. 44190

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-REP-FED-CI-020-21
JYT INGENIERIA SA DE CV
No. DE ACCIÓN: 3275

POR "LA CEA"

ARQ. JUAN JOSÉ AVIÑA ESTRADA
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"



TESTIGOS

POR "LA CEA"

ING. HECTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

POR "LA CEA"

ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ
JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO CEA-REP-FED-CI-020-21 SUSCRITO ENTRE "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" JYT INGENIERIA SA DE CV DE LA OBRA: REPOSICIÓN DE 320 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, DEL POZO PROFUNDO A TANQUE DE REGULARIZACIÓN, CON TUBERÍA DE PVC DE 6" DE DIAMETRO Y 200 M DE TUBERÍA DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO, DEL TANQUE DE REGULARIZACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN; UBICADAS EN LA CALLE NIÑOS HEROES, ENTRE PINO SUAREZ Y CARRETERA FEDERAL 200; ASI COMO, REPOSICIÓN DE 320 M DE RED ATARJEAS, CON TUBERIA DE PVC DE 10" DE DIAMETRO Y 200 M DE TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO, UBICADAS EN CALLE NIÑOS HEROES, ENTRE PINO SUAREZ Y CARRETERA FEDERAL 200. UNA VEZ LEÍDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.