

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-LP-049-21
SCA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.
No. DE ACCIÓN: 3315

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO **CEA-CON-FED-LP-049-21**, SUSCRITO ENTRE LA **COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, "LA CEA"** DENOMINADA ASÍ EN ESTA ACTA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA **SCA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., "EL CONTRATISTA"** DE IGUAL FORMA DENOMINADO ASÍ EN LA MISMA. PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: **"CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN BOMBEO-GRAVEDAD Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO, REBOMBEO Y POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO (PRIMERA ETAPA DE TRES)"**, DEL PROGRAMA: **PROAGUA 2021, PROAGUA (URBANO) REC. FEDERALES 2021**.

- I. **LUGAR, HORA Y FECHA.** LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA # 1726, COLONIA MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS **16:00 HORAS DEL 31 DE MARZO DE 2022**.
- II. **PARTICIPANTES.** EN ESTE ACTO SE REUNIERON **POR PARTE DE "LA CEA" LA ING. HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES**, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y POR OTRA PARTE **"EL CONTRATISTA" [REDACTED]** ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO DE ESTA. **COMO TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE "LA CEA" EL ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ**, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN, EL **ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ**, JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA.

III. **MONTO TOTAL.** LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

| | | | |
|----------------|-----------------|------------|----------------|
| MONTO ORIGINAL | \$18,528,563.18 | % ANTICIPO | 30% |
| CONVENIO | \$0.00 | ANTICIPO | \$5,558,568.95 |
| MONTO TOTAL | \$18,528,563.18 | | |

MONTO TOTAL ASIGNADO: **\$18,528,563.18**(DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 18/100 M.N.) ANTICIPO DEL 30% SOBRE EL MONTO ORIGINAL.

IV. **PLAZOS DE EJECUCIÓN AUTORIZADOS.**

| | |
|------------------|-----------|
| CONTRATO INICIO | 30-JUN-21 |
| CONTRATO TERMINO | 26-NOV-21 |

| | |
|----------------|-----------|
| PRORROGA TERM. | 31-DIC-21 |
|----------------|-----------|

| | |
|------------------|-----------|
| DIFERIDO INICIO | 23-JUL-21 |
| DIFERIDO TERMINO | 19-DIC-21 |


| | |
|--------------|-----------|
| REAL INICIO | 23-JUL-21 |
| REAL TERMINO | 31-DIC-21 |


| | |
|----------------------|----------|
| (DÍAS) PER. ORIGINAL | 150 DÍAS |
|----------------------|----------|

| | |
|------------------|----------|
| (DÍAS) PER. REAL | 162 DÍAS |
|------------------|----------|

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL **23 DE JULIO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021** EQUIVALENTE A **162 (CIENTO SESENTA Y DOS) DÍAS NATURALES**.

V. **PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.**





ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-LP-049-21
SCA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.
No. DE ACCIÓN: 3315

| FIANZA | NO. FIANZA | MONTO POR | EXPEDIDA POR |
|--------------------------------|------------------|-----------------|--|
| ANTICIPO | BKY-0017-0078816 | \$ 5,558,568.95 | BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V. |
| CUMPLIMIENTO CONTRATO ORIGINAL | BKY-0017-0078825 | \$ 1,852,856.32 | BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V. |
| VICIOS OCULTOS | BKY-0017-0103439 | \$ 1,852,856.32 | BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V. |

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR **12 (DOCE) MESES** A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN (29 DE MARZO DE 2022) HASTA EL DÍA **29 DE MARZO DE 2023**.

VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON. MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

| ESTIMACIÓN | FIN | MONTO ESTIMADO | PERIODO ESTIMACIÓN | | | AMORTIZADO |
|------------------|-----|-------------------------|--------------------|---|-----------|------------------------|
| | | | | | | |
| E-01 (UNO) | - | \$ 1,909,483.93 | 23-jul-21 | - | 31-jul-21 | \$ 572,845.18 |
| E-02 (DOS) | - | \$ 1,909,483.93 | 01-ago-21 | - | 22-ago-21 | \$ 572,845.18 |
| E-03 (TRES) | - | \$ 1,909,483.93 | 23-ago-21 | - | 21-sep-21 | \$ 572,845.18 |
| E-04 (CUATRO) | - | \$ 1,256,143.82 | 22-sep-21 | - | 30-sep-21 | \$ 376,843.14 |
| E-05 (CINCO) | - | \$ 1,909,483.93 | 01-oct-21 | - | 15-oct-21 | \$ 572,845.18 |
| E-05 (SEIS) | - | \$ 744,693.01 | 16-oct-21 | - | 23-oct-21 | \$ 223,407.90 |
| E-07 (SIETE) | - | \$ 801,008.03 | 24-oct-21 | - | 27-oct-21 | \$ 240,302.41 |
| E-08 (OCHO) | - | \$ 1,111,332.17 | 28-oct-21 | - | 15-nov-21 | \$ 333,399.65 |
| E-09 (NUEVE) | - | \$ 1,245,097.12 | 16-nov-21 | - | 30-nov-21 | \$ 373,529.14 |
| E-10 (DIEZ) | - | \$ 1,525,344.56 | 01-dic-21 | - | 01-dic-21 | \$ 457,603.37 |
| E-11 (ONCE) | FIN | \$ 4,207,008.74 | 02-dic-21 | | 31-dic-21 | \$ 1,262,102.63 |
| TOTAL, EJERCIDO: | | \$ 18,528,563.18 | TOTAL, AMORTIZADO: | | | \$ 5,558,568.95 |

| | | | |
|--------------------|----------------|----------------------|----------------|
| SALDO POR CANCELAR | \$ 0.00 | SALDO POR REINTEGRAR | \$ 0.00 |
|--------------------|----------------|----------------------|----------------|

SE EJERCIÓ UN TOTAL DE **\$18,528,563.18** (DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 18/100 M.N.), SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO. QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE **\$0.00** (CERO PESOS 01/100 M.N.).

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-LP-049-21
SCA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.
No. DE ACCIÓN: 3315

VII. RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS. EN LA OBRA MATERIA DE ESTE FINIQUITO. SE ANEXA EL REPORTE DE CONCEPTOS EJERCIDOS GENERADOS EN EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA) PLATAFORMA DIGITAL DE "LA CEA".

VIII. OBSERVACIONES.

- DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
- SE REALIZÓ LA VISITA DE OBRA EL DÍA **07 DE ENERO DE 2022**, SIN EMBARGO SE ENCONTRARON OBSERVACIONES EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, MISMAS QUE FUERON SUBSANADAS POR "**EL CONTRATISTA**", POR LO QUE SE POSTERGO EL ACTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN.
- QUEDAN EN TRÁMITE ADMINISTRATIVO LA (S) ESTIMACIÓN (ES) **11 (ONCE) FINIQUITO**, POR UN MONTO DE: **\$4,207,008.74 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL OCHO PESOS 74/100 M.N.);** CANTIDAD QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

IX. ANTECEDENTES. "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" LLEVARON A CABO ACTA **ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA** EL DÍA **29 DE MARZO DE 2022**; DE CONFORMIDAD DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ARTICULOS 164, 165, 166 Y 167 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y CLAUSULA TRIGÉSIMA DEL CONTRATO Y DONDE MANIFESTÓ "EL CONTRATISTA" NO TENER RECLAMACIONES.

X. TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA EL FINIQUITO. "LA CEA", POR CONDUCTO DE LA **ING. HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES**, EN SU CARÁCTER DE **RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA**, LEVANTAN LA PRESENTE **ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA** DEL CONTRATO EN REFERENCIA, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 168, 169, 170 Y 171 DE SU REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE MANIFIESTAN QUE NO EXISTE NINGÚN TIPO DE ADEUDOS, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN ALGUNA, SALVO:

- LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIEREN EN LA OBRA, MISMOS QUE QUEDAN CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTÍA CUYO NÚMERO DE PÓLIZA HA QUEDADO DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 66 DE LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO
- EL ADEUDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" POR PARTE DE "LA CEA" CUYO IMPORTE A QUEDADO PLASMADO EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE SE CUBRAN EL SALDO SEÑALADO EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" DAN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

QUEDA EN TRÁMITE DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA ADMINISTRATIVA




ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-LP-049-21
SCA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.
No. DE ACCIÓN: 3315

DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE FINIQUITO.


XI. **CIERRE DEL ACTA.** NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS **16:30 HORAS** DEL DÍA **31 DE MARZO DE 2022**, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.

POR "LA CEA"



ING. HUGO ERNESTO GONZALEZ
MAGALLANES
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"



TESTIGOS

POR "LA CEA"



ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

POR "LA CEA"



ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ
JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO CEA-CON-FED-LP-049-21 SUSCRITO ENTRE "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" SCA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN BOMBEO-GRAVEDAD Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO, REBOMBEO Y POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO (PRIMERA ETAPA DE TRES) UNA VEZ LEÍDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.