

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO  
DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V.  
CONTRATO NO. CEA-POZ-EST-CS-061-22  
NO. DE ACCIÓN CEA. 3480

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NO. CEA-POZ-EST-CS-061-22, SUSCRITO ENTRE: LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, "LA CEA" DENOMINADA ASÍ EN ESTA ACTA Y POR OTRA PARTE: DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V., "EL CONTRATISTA" DE IGUAL FORMA DENOMINADO ASÍ EN LA MISMA. PARA LA OBRA O SERVICIO: "REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DENOMINADOS 28 TOLUQUILLA (PARQUES SANTA MARÍA), SAN MARTIN DE LAS FLORES Y SAN SEBASTIANITO 3, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE; POZOS PROFUNDOS DENOMINADOS 76 TESISTAN, 78 TESISTAN, 79 TESISTAN Y VIRREYES UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO." DEL PROGRAMA: PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022

- I. **LUGAR, HORA Y FECHA** LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN AV. FRANCIA NO. 1726, COLONIA MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL MIÉRCOLES 21 DE DICIEMBRE DE 2022
- II. **PARTICIPANTES.** EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE "LA CEA" ING. HUMBERTO GONZÁLEZ VALDEZ (RESIDENTE SUPERVISOR DE PERFORACIÓN) Y POR OTRA PARTE "EL CONTRATISTA" [REDACTED] (ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO) DE ESTA. COMO TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE "LA CEA" ING. ARQ. EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR (SUBDIRECTOR DE SERVICIO A MUNICIPIOS) Y ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ (JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA)

- III. **MONTO TOTAL ASIGNADO.** LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

MONTO ORIGINAL	\$ 3,669,756.06	% ANTICIPO	30%
CONVENIO(S)	\$ 0.00	ANTICIPO	\$ 1,100,926.82
MONTO TOTAL ASIGNADO	\$ 3,669,756.06		

MONTO TOTAL ASIGNADO \$ 3,669,756.06 (TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 06/100 PESOS M.N.) Y UN ANTICIPO DEL 30%

- IV. **PLAZOS DE EJECUCIÓN.**

CONTRATO INICIO (FECHA)	12-SEP.-22	PRÓRROGA(S) TERMINO (FECHA)	
CONTRATO TERMINO (FECHA)	26-OCT.-22	ENTREGA TARDIA DE LA OBRA (FE.)	
DIFERIDO INICIO (FECHA)	22-SEP.-22	TRABAJO INICIO (FECHA)	22-SEP.-22
DIFERIDO TERMINO (FECHA)	05-NOV.-22	TRABAJO TERMINO (FECHA)	05-NOV.-22
ORIGINAL PERIODO (DÍAS)	45 DÍAS	TRABAJO PERIODO (DÍAS)	45 DÍAS
1RA SUSPENSIÓN INICIO (FE.)		2DA SUSPENSIÓN INICIO (FE.)	
1RA SUSPENSIÓN TERMINO (FE.)		2DA SUSPENSIÓN TERMINO (FE.)	
1RA. SUSPENSIÓN (DÍAS)	0 DÍAS	2DA. SUSPENSIÓN (DÍAS)	0 DÍAS

EL PERIODO DE TRABAJO FUE DEL JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL SÁBADO 05 DE NOVIEMBRE DE 2022, EQUIVALENTE A 45 (CUARENTA Y CINCO DÍAS) NATURALES. EL CUAL CORRESPONDE AL AUTORIZADO.

000001



ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO  
DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V.  
CONTRATO NO. CEA-POZ-EST-CS-061-22  
NO. DE ACCIÓN CEA. 3480

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA	NO. FIANZA	EXPEDIDA POR
DE ANTICIPO	0032200005246	MAPFRE FIANZAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	0032200005247	MAPFRE FIANZAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	0032200008273	MAPFRE FIANZAS, S.A.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR 12 (DOCE) MESES A PARTIR DE LA FECHA ENTREGA - RECEPCIÓN (MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022) HASTA EL DÍA MARTES 12 DE DICIEMBRE DE 2023

VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON EN MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

ESTIMACIÓN	MONTO	PERIODO	AMORTIZADO
01 (UNO) EST.	\$ 1,491,831.17	22-SEP.-2022 - 07-OCT.-2022	\$ 447,549.35
02 (DOS) EST.	\$ 1,150,546.58	08-OCT.-2022 - 24-OCT.-2022	\$ 345,163.97
03 (TRES) EST.	\$ 829,357.76	25-OCT.-2022 - 31-OCT.-2022	\$ 248,807.33
04 (CUATRO) EST.-F.	\$ 37,070.40	01-NOV.-2022 - 05-NOV.-2022	\$ 59,406.17
TOTAL, EJERCIDO:	\$ 3,508,805.91	TOTAL, AMORTIZADO:	\$ 1,100,926.82

POR CANCELAR:	\$ 160,950.15	POR AMORTIZAR:	\$ 0.00
---------------	---------------	----------------	---------

SE EJERCIÓ UN TOTAL DE \$ 3,508,805.91 (TRES MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO 91/100 PESOS M.N.) ASÍ PUES RESTA UN SALDO POR CANCELAR DE \$ 160,950.15 (CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 15/100 PESOS M.N.). SE AMORTIZO COMPLETAMENTE EL ANTICIPO, POR AMORTIZAR: \$ 0.00 (00/100 PESOS M.N.)

VII. OBSERVACIONES.

- DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO EN MENCIÓN, NO SE PRESENTARON PENAS CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
- AMBAS PARTES DECLARAN QUE EL ADEUDO QUE TENÍA "EL CONTRATISTA" A FAVOR DE "LA CEA" PARA REINTEGRAR POR COMPLETO EL ANTICIPO, FUE CUBIERTO EN SU TOTALIDAD, EL DÍA LUNES 19 DE DICIEMBRE DE 2022.
- QUEDA EN TRÁMITE EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN: 04F (CUATRO) FINIQUITO.





**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO  
DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V.  
CONTRATO NO. CEA-POZ-EST-CS-061-22  
NO. DE ACCIÓN CEA. 3480**

**VIII. DECLARACIONES DE LAS PARTES. EL DÍA MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" LLEVARON A CABO EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS EN EL ARTÍCULO 111 NUMERAL 2 (DOS), DEL ARTÍCULO 113. NUMERALES 3 (TRES) Y 4 (CUATRO) Y DEL ARTÍCULO 114, DONDE MANIFESTÓ "EL CONTRATISTA" NO TENER RECLAMACIONES.**

**IX. TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA EL FINIQUITO. "LA CEA", POR CONDUCTO DEL ING. HUMBERTO GONZÁLEZ VALDEZ, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE SUPERVISOR DE PERFORACIÓN, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO EN REFERENCIA, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 112 DE LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y 156, 157, 158, 159 Y 160 DE SU REGLAMENTO, QUIENES COMPARECEN EN LA PRESENTE, MANIFIESTAN QUE NO EXISTE NINGÚN ADEUDO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN, SALVO LOS SIGUIENTES:**

- 1. LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE SURGIERAN, MISMOS QUE QUEDARAN CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTÍA CUYO NÚMERO DE PÓLIZA HA QUEDADO ESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.**
- 2. SI HAY ADEUDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" POR PARTE DE "LA CEA" PLASMADO EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES DE ESTA ACTA. UNA VEZ QUE SE CUBRA, "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" DARÁN POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.**
- 3. QUEDA EN TRÁMITE LA CELEBRACIÓN DEL ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. Y SE ANEXA AL PRESENTE FINIQUITO, EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA, MISMA QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE FINIQUITO.**

**X. EL RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJECUTADAS, MATERIA DE ESTE FINIQUITO. SE ANEXAN A LA PRESENTE, EN EL REPORTE, GENERADO POR EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES (SICA), PLATAFORMA DIGITAL DE "LA CEA".**

**XI. CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA MIÉRCOLES 21 DE DICIEMBRE DE 2022, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.**

000003

**ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO  
DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V.  
CONTRATO NO. CEA-POZ-EST-CS-061-22  
NO. DE ACCIÓN CEA. 3480**

POR "LA CEA"



ING. HUMBERTO GONZÁLEZ VALDEZ  
RESIDENTE SUPERVISOR DE PERFORACIÓN

POR "EL CONTRATISTA"



TESTIGOS

POR "LA CEA"



ING. ARQ. EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR  
SUBDIRECTOR DE SERVICIO A MUNICIPIOS

POR "LA CEA"



ING. JUAN JOSÉ CHABRA MARTÍNEZ  
JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO NO. CEA-POZ-EST-CS-061-22, SUSCRITO ENTRE "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" DE LA OBRA O SERVICIO: "REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DENOMINADOS 28 TOLUQUILLA (PARQUES SANTA MARÍA), SAN MARTIN DE LAS FLORES Y SAN SEBASTIANITO 3, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE; POZOS PROFUNDOS DENOMINADOS 76 TESISTAN, 78 TESISTAN, 79 TESISTAN Y VIRREYES UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO." UNA VEZ LEÍDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.

000 04