

ACTA DE FINIQUITO

CONTRATISTA
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO
S.A. DE C.V.

CONTRATO:
CEA-CON-EST-CS-029-21

OBRA:
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION
DEL COLECTOR ARROYO ZARCO, EN EL
MUNICIPIO DE TALA, JALISCO.

8



Handwritten signature or initials.



ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO CEA-CON-EST-CS-029-21, SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y EL CONTRATISTA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO, S.A. DE C.V. CUYO OBJETO FUE LA "TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR ARROYO ZARCO, EN EL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO."

I.-LUGAR, HORA Y FECHA.

EN GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL 26 DE AGOSTO DE 2021, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CON DOMICILIO SOCIAL EN LA AVENIDA FRANCIA NÚMERO 1726, COLONIA MODERNA, EN GUADALAJARA, JALISCO.

II.-PARTICIPANTES.

SE REUNIERON POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, EL C. INGENIERO CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL; EL OCEANÓLOGO J. TRINIDAD MARTÍNEZ SAHAGÚN, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO Y EL INGENIERO JULIO ROBLES DE LEÓN, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y POR LA EMPRESA DENOMINADA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO, S.A. DE C.V. [REDACTED] EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO Y RESPONSABLE DE OBRA, PARA LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DEL CONTRATO REFERIDO.

III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.- "CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR ARROYO ZARCO, EN EL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO"

TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR ARROYO ZARCO, EN EL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO.			
CEA-1700	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON TRANSITO Y NIVEL, INCLUYE: PLANOS DEFINITIVOS DE LA OBRA, PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO, ESTACAS, MOJONERAS, LOCALIZACIÓN DE ENTRE EJES, BANCOS DE NIVEL, MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1462.5
CEA-0348	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN ZANJAS, EN MATERIAL TIPO "A Y/O B", EN SECO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 MTS, MEDIDA COMPACTA EN SECCION DE PROYECTO, EL CONCEPTO INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, COLOCACION DE MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANJA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	2962.96
CEA-0356	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN ZANJAS, EN MATERIAL TIPO "A Y/O B", EN PRESENCIA DE AGUA, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 MTS, MEDIDA COMPACTA EN SECCION DE PROYECTO, EL CONCEPTO INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, COLOCACION DE MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANJA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	4366.61





CEA-0588	PLANTILLA EN ZANJAS CON GRAVA TRITURADA DE 3/4" a 1 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y SELECCIÓN DE LA GRAVA, EL ACOMODO Y NIVELADO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA.	M3	403.48
CEA-1311	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 30 CM (12") DE DIÁMETRO, PARA ALCANTARILLADO SANITARIO. INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD Y VIDEO INSPECCION (MISMAS QUE DEBERAN SER PRESENTADAS, PARA EL FINIQUITO DE OBRA), ANILLOS, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES HASTA EL SITIO EXACTO DE SU INSTALACION, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	50
CEA-1314	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 75 CM (30") DE DIÁMETRO, PARA ALCANTARILLADO SANITARIO. INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD Y VIDEO INSPECCION (MISMAS QUE DEBERAN SER PRESENTADAS, PARA EL FINIQUITO DE OBRA), ANILLOS, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES HASTA EL SITIO EXACTO DE SU INSTALACION, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	917.62
CEA-0011	ACOSTILLADO DE TUBERIA EN ZANJAS CON GRAVA CRIBADA DE 3/4" A 1 1/2", EN CAPAS DE 20 CM HASTA 30 CM DEL LOMO DEL TUBO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, ACOMODO, SELECCIÓN DEL MATERIAL, NIVELADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	1045.25
CEA-0678	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO AL 85% P.V.S.M. EN CAPAS DE 20 CMS., EL CONCEPTO INCLUYE: LA SELECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, SU TRASPALO AL FONDO DE LA CEPA, LA INCORPORACIÓN DEL AGUA Y SU HOMOGENEIZACIÓN CON LA HUMEDAD ÓPTIMA.	M3	5287.58
CEA-0646	POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL, P/TUBERÍAS DE 76 A 107 CM DE DIÁMETRO, HASTA 2.25 M DE PROFUNDIDAD., PLANTILLA DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA 30 CM DE ESPESOR Y MURO A TEZON DE BLOCK 11 X 14 X 28 CMS. AMBOS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO, PROPORCION 1:3, EL CONCEPTO INCLUYE: APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO PROPORCION 1:3, ESCALONES DE ACERO VARILLA 1" @40 CM DE ACUERDO A PROFUNDIDAD DEL POZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (NO INCLUYE EXCAVACION, RELLENO, BROCAL, MANGAS DE EMPOTRAMIENTO)	PZA	2

8



9



CEA-0647-A	POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL, P/TUBERÍAS DE 76 A 107 CM DE DIÁMETRO, HASTA 2.75 M DE PROFUNDIDAD., PLANTILLA DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA 30 CM DE ESPESOR Y MURO A TEZÓN DE BLOCK 11 X 14 X 28 CMS. AMBOS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RÍO, PROPORCIÓN 1:3, EL CONCEPTO INCLUYE: APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RÍO PROPORCIÓN 1:3. ESCALONES DE ACERO VARILLA 1" @40 CM DE ACUERDO A PROFUNDIDAD DEL POZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (NO INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO, BROCAL, MANGAS DE EMPOTRAMIENTO)	PZA	6
CEA-0647-B	POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL, P/TUBERÍAS DE 76 A 107 CM DE DIÁMETRO, HASTA 3.00 M DE PROFUNDIDAD., PLANTILLA DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA 30 CM DE ESPESOR Y MURO A TEZÓN DE BLOCK 11 X 14 X 28 CMS. AMBOS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RÍO, PROPORCIÓN 1:3, EL CONCEPTO INCLUYE: APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RÍO PROPORCIÓN 1:3. ESCALONES DE ACERO VARILLA 1" @40 CM DE ACUERDO A PROFUNDIDAD DEL POZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (NO INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO, BROCAL, MANGAS DE EMPOTRAMIENTO)	PZA	2
CEA-0647-C	POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL, P/TUBERÍAS DE 76 A 107 CM DE DIÁMETRO, HASTA 3.25 M DE PROFUNDIDAD., PLANTILLA DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA 30 CM DE ESPESOR Y MURO A TEZÓN DE BLOCK 11 X 14 X 28 CMS. AMBOS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RÍO, PROPORCIÓN 1:3, EL CONCEPTO INCLUYE: APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RÍO PROPORCIÓN 1:3. ESCALONES DE ACERO VARILLA 1" @40 CM DE ACUERDO A PROFUNDIDAD DEL POZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (NO INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO, BROCAL, MANGAS DE EMPOTRAMIENTO)	PZA	6
CEA-0649	POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL, P/TUBERÍAS DE 76 A 107 CM DE DIÁMETRO, HASTA 3.50 M DE PROFUNDIDAD., PLANTILLA DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA 30 CM DE ESPESOR Y MURO A TEZÓN DE BLOCK 11 X 14 X 28 CMS. AMBOS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RÍO, PROPORCIÓN 1:3, EL CONCEPTO INCLUYE: APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RÍO PROPORCIÓN 1:3. ESCALONES DE ACERO VARILLA 1" @40 CM DE ACUERDO A PROFUNDIDAD DEL POZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (NO INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO, BROCAL, MANGAS DE EMPOTRAMIENTO)	PZA	4



8



Handwritten signature



CEA-0649-A	POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL, P/TUBERÍAS DE 76 A 107 CM DE DIÁMETRO, HASTA 3.75 M DE PROFUNDIDAD., PLANTILLA DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA 30 CM DE ESPESOR Y MURO A TEZON DE BLOCK11 X 14 X 28 CMS. AMBOS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO, PROPORCION 1:3, EL CONCEPTO INCLUYE: APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO PROPORCION 1:3. ESCALONES DE ACERO VARILLA 1" @40 CM DE ACUERDO A PROFUNDIDAD DEL POZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (NOINCLUYE EXCAVACION, RELLENO, BROCAL, MANGAS DE EMPOTRAMIENTO)	PZA	2
CEA-0648	POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL, P/TUBERÍAS DE 76 A 107 CM DE DIÁMETRO, HASTA 4.50 M DE PROFUNDIDAD., PLANTILLA DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA 30 CM DE ESPESOR Y MURO A TEZON DE BLOCK11 X 14 X 28 CMS. AMBOS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO, PROPORCION 1:3, EL CONCEPTO INCLUYE: APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO PROPORCION 1:3. ESCALONES DE ACERO VARILLA 1" @40 CM DE ACUERDO A PROFUNDIDAD DEL POZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (NOINCLUYE EXCAVACION, RELLENO, BROCAL, MANGAS DE EMPOTRAMIENTO)	PZA	1
CEA-1774	BOMBEO PARA ABATIR NIVELES DE AGUA FREATICA CON BOMBA AUTOCEBANTE DE GASOLINA CON DIAMETRO DE 2" (5 CMS.), EL CONCEPTO INCLUYE: MANGUERAS DE SUCCION Y DESCARGA, ENCAUZAMIENTO DE DESCARGA, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OPERACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	HR	704
CEA-0499	MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS ROSTREADOS, JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 EN. INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	75
CEA-0053	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. CON MAQUINA INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPO, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	3566.79
CEA-0002-A	ACARREO 1er KM DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO TERRACERIAS LOMERIO SUAVE REVESTIDO LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO	M3	3566.79
CEA-0004	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A KM. SUBSECUENTE DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O DESAZOLVES EL CONCEPTO INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPO Y MANIOBRAS DE DESCARGA.	M3/KM	26394.23
CEA-2335	RETIRO DE CARRIZAL POR MEDIOS MECANICOS A TODO LO LARGO DEL HOMBRO DEL ARROYO. EL CONCEPTO INCLUYE: EXTRACCION DE CARRIZO DE 4.00 MTS DE ALTURA PROMEDIO, CORTE DE	M2	7624

8



→ A



	MATERIAL DE 20 CMS DE ESPESOR, APILE LATERAL DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO.		
CEA-2336	BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 60 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIO, ACARREO INTERNO EN CARRETILLA, LIMPIEZA DEL LUGAR, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y TODO AQUELLO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	23
CEA-2337	PLANTILLA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 R.R. DE 10 CMS DE ESPESOR, PARA GUIA DE HINCADO DE TUBERIA DE ACERO. INCLUYE: NIVELACION TOPOGRAFICA CONFORME AL PROYECTO DE RAZANTES, CIMBRADO, BOMBEO, NIVELADO, TENDIDO, REGLEADO, ACARREO DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.2
CEA-2338	CAMISA DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 42" DE DIAMETRO X 1/2" DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR FUSION BONDED PARA ENCAMISADO DE TUBERIA, INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA INTERIOR A METAL BLANCO Y RECUBRIMIENTO INTERIOR EPOXICO PRIMARIO RP-6.	ML	40
CEA-2339	HINCADO DE TUBERIA DE ACERO A-53 CEDULA 40" DE 42" DE DIAMETRO, PARA CRUZAMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION. INCLUYE: EQUIPO DE HINCADO NEUMATICO GOLIATH, NIVELACION, EXTRACCION DEL MATERIAL PRODUCTO DEL HINCADO, CORTES, SOLDADURA DE TUBERIA, EQUIPO NECESARIO PARA MANIOBRAS, ACARRÉOS NECESARIOS Y MANO DE OBRA.	ML	40
CEA-2340	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 36" DE DIAMETRO Y 1/2" DE ESPESOR PARA LINEA DE ALCANTARILLADO EN CRUCES DE ARROYOS. INCLUYE: DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES HASTA EL SITIO EXACTO DE SU INSTALACION, BAJADO A LA ZANJA, SUMINISTRO, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA INTERIOR A METAL BLANCO Y RECUBRIMIENTO INTERIOR EPOXICO PRIMARIO RP-6.	ML	24
CEA-2341	EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN ZANJAS, EN MATERIAL TIPO "A Y/O B", CON PRESENCIA DE AGUA, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 MTS, MEDIDA COMPACTA EN SECCION DE PROYECTO CON ALTO GRADO DE DIFICULTAD POR REALIZARSE DEBAJO DE PUENTE VEHICULAR. EL CONCEPTO INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, COLOCACION DE MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANJA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	395.52
CEA-0228	COSTALES RELLENOS CON MATERIAL DE EXCAVACION PARA DESVIO DE AGUAS Y PROTECCION DE LA OBRA, INCLUYE: SUMINISTRO, RELLENO DE COSTALES, COLOCACION Y MOVIMIENTOS LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS A 1ERA ESTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	750

[Handwritten signature]
T
[Handwritten signature]



IV.-IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DE LOS TRABAJOS. -----
EL IMPORTE CONTRACTUAL FUE DE \$ 6,934,025.95 (SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL VEINTICINCO PESOS 95/100 M. N.), DE ACUERDO A LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO. -----

LOS TRABAJOS SON FINIQUITADOS CON UN IMPORTE DE \$ 6,934,025.95 (SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL VEINTICINCO PESOS 95/100 M. N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE ACUERDO A LA ESTIMACIÓN NÚMERO CUATRO DE FINIQUITO. -----

RESULTADO DE ESTE FINIQUITO QUEDAN SIN EJERCER UN MONTO DE \$ 0.00 MN. -----

V.-PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. -----
SE ESTIPULÓ UN PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRATADO DE SESENTA DÍAS NATURALES, SEÑALANDO COMO FECHA DE INICIO EL 30 DE ABRIL DE 2021 Y COMO FECHA DE TERMINACIÓN EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2021, DANDO UN PERIODO DE TOTAL 150 DÍAS NATURALES, -----

VI.-RELACIÓN DE ESTIMACIONES. -----
DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON LAS ESTIMACIONES QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN. -----

MONTO TOTAL CONTRATADO:			\$ 6,934,025.95	(SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL VEINTICINCO PESOS 95/100 M. N.)
ESTIMACIÓN NÚMERO	PERIODO		IMPORTE	IMPORTE CON LETRA
	DE	A		
01	30-04-2021	15-05-2021	\$ 3,026,198.71	TRES MILLONES VEINTISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 71/100 MN.
02	16-05-2021	31-05-2021	\$ 2,024,936.61	DOS MILLONES VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 61/100 MN.
03	01-06-2021	15-06-2021	\$ 1,711,428.75	UN MILLÓN SETECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 75/100 MN.
04 FINIQUITO	16-06-2021	28-06-2021	\$ 171,461.88	CIENTO SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 88/100 MN.
TOTAL, EJERCIDO EN 04 ESTIMACIONES			\$ 6,934,025.95	SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL VEINTICINCO PESOS 95/100 M. N. INCLUYENDO EL IVA
SALDO POR CANCELAR:			\$ 0.00	

NOTA: LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. -----

VII.-SOBRE LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES. -----
NO SE APLICARON PENAS CONVENCIONALES. -----

VIII. DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL. -----
DATOS GENERALES DE LA CARÁTULA DE ESTIMACIÓN CUATRO FINIQUITO (MONTOS CON IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDOS) -----

MONTO DE CONTRATO ORIGINAL	\$ 6,934,025.95
MONTO TOTAL DEL ANTICIPO	\$ NO HUBO
NÚMERO DEFINITIVO DE ESTIMACIONES TRAMITADAS	CUATRO
MONTO ACUMULADO EJERCIDO DEFINITIVO	\$ 6,934,025.95
MONTO SIN EJERCER (A CANCELAR)	\$ 0.00

   

IX. VICIOS OCULTOS.

PARA GARANTIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DERIVADOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS, EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS 98 NUMERAL 1 FRACCIÓN III Y 113 NUMERAL 2. Y 3. Y 114 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EL CONTRATISTA EXHIBE EN ESTE ACTO GARANTÍA CONSISTENTE EN FIANZA NÚMERO 3517-29857-7 OTORGADO POR ASEGURADORA ASERTA. S. A. DE C.V., PARA GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LA OBRA PÚBLICA Y CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACIÓN APLICABLE, MISMA QUE PODRÁ HACERSE EFECTIVA TOTAL O PARCIALMENTE DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA EN LOS CASOS DONDE SE DETERMINE SEAN RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y NO PROVENGAN DE UNA INADECUADA OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES.--

X.- MANIFESTACIONES DE LAS PARTES.

LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, POR CONDUCTO DE SU DIRECCIÓN GENERAL, LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 112 NUMERAL 1, ARTICULO 114 NUMERAL 1, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, Y ARTÍCULOS 156, 157 Y 159 DE SU REGLAMENTO, DETERMINÁNDOSE QUE NO EXISTEN CRÉDITOS NI A FAVOR NI EN CONTRA, RESULTANTES PARA AMBAS PARTES, EXTENDIENDO EL CONTRATISTA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO, S.A. DE C.V. EL MÁS AMPLIO FINIQUITO, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO POSTERIOR RELACIONADO CON EL CONTRATO.

XI.-CIERRE DEL ACTA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.

XII.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO.

POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

**ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
DIRECTOR GENERAL**

**OCÉAN. J. TRINIDAD MARTÍNEZ SAHAGÚN
DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACIÓN
DE PLANTAS DE TRATAMIENTO**

**POR LA CONTRATISTA
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO
S.A. DE C.V.**

RESPONSABLE DE OBRA Y APODERADO LEGAL

**ING. JULIO ROBLES DE LEÓN
JEFE DE ALCANTARILLADO DEL
INTERIOR DEL ESTADO**

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO CEA-COM-EST-CS-029-21, SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y LA EMPRESA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO, S.A. DE C.V. CUYO OBJETO FUE LA "TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR ARROYO ZARCO, EN EL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO."