



**ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA
ALCOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
CONTRATO NO. CEA-POZ-EST-CS-024-21**

ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO No. CEA-POZ-EST-CS-024-21, SUSCRITO ENTRE: LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, "LA CEA" DENOMINADA ASÍ EN ESTA ACTA Y POR OTRA PARTE: ALCOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., "EL CONTRATISTA" DE IGUAL FORMA DENOMINADO ASÍ EN LA MISMA. PARA LA OBRA O SERVICIO: "PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO EL BAJO, MUNICIPIO DE VILLA CORONA, JALISCO." DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA 2020 (2021)

I. LUGAR, HORA Y FECHA. LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN LUGAR DE LOS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA CORONA, JAL. SIENDO LAS 08:00 HORAS DEL MIÉRCOLES 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

II. PARTICIPANTES. EN ESTE ACTO SE REUNIERON POR PARTE DE "LA CEA" ING. HUMBERTO GONZÁLEZ VALDEZ (RESIDENTE SUPERVISOR DE PERFORACIÓN) Y POR OTRA PARTE "EL CONTRATISTA" [REDACTED] (APODERADO LEGAL) DE ESTA. **COMO TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE "LA CEA" ING. ARQ. EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR (SUBDIRECTOR DE SERVICIO A MUNICIPIOS) Y ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ (JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA)**

III. MONTO REAL ASIGNADO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

MONTO ORIGINAL	\$ 2,690,592.42	% ANTICIPO	30%
CONVENIO(S)	\$ 0.00	ANTICIPO	\$ 807,177.73
MONTO REAL	\$ 2,690,592.42		

MONTO REAL ASIGNADO \$ 2,690,592.42 (DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 42/100 PESOS M.N.) Y UN ANTICIPO DEL 30%

IV. PLAZOS DE EJECUCIÓN AUTORIZADOS.

CONTRATO INICIO FECHA	12-ABR.-21	PRÓRROGA(S) TERMINO	01-AGO.-21
CONTRATO TERMINO FECHA	10-JUL.-21		

DIFERIDO INICIO FECHA		REAL INICIO FECHA	12-ABR.-21
DIFERIDO TERMINO FECHA		REAL TERMINO FECHA	01-AGO.-21

ORIGINAL PERIODO (DÍAS)	90 DÍAS	REAL PERIODO (DÍAS)	112 DÍAS
-------------------------	---------	---------------------	----------

1RA SUSPENSIÓN INICIO FE.		2DA SUSPENSIÓN INICIO FE.	
1RA SUSPENSIÓN TERMINO FE.		2DA SUSPENSIÓN TERMINO FE.	
1RA. SUSPENSIÓN (DÍAS)	0 DÍAS	2DA. SUSPENSIÓN (DÍAS)	0 DÍAS

PERIODO REAL AUTORIZADO FUE DEL LUNES 12 DE ABRIL DE 2021 AL DOMINGO 01 DE AGOSTO DE 2021, EQUIVALENTE A 112 (CIENTO DOCE DÍAS) NATURALES.

000001

ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA
ALCOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
CONTRATO NO. CEA-POZ-EST-CS-024-21

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA	NO. FIANZA	EXPEDIDA POR
DE ANTICIPO	1187-04514-3	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	1187-04513-0	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	1187-04845-4	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR 12 (DOCE) MESES A PARTIR DE ESTA FECHA ENTREGA - RECEPCIÓN (MIÉRCOLES 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021) HASTA EL DÍA MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO DE 2022

VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON EN MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

ESTIMACIÓN	MONTO	PERIODO	AMORTIZADO
E-01 (UNO)	\$ 745,458.00	12-ABR.-21 - 11-MAY.-21	\$ 223,637.40
E-02 (DOS)	\$ 1,505,313.28	12-MAY.-21 - 11-JUN.-21	\$ 451,593.99
E-03 (TRES)	\$ 361,343.14	12-JUN.-21 - 11-JUL.-21	\$ 108,402.94
E-04 (CUATRO)-F.	\$ 72,472.30	12-JUL.-21 - 01-AGO.-21	\$ 23,543.41
TOTAL, EJERCIDO:	\$ 2,684,586.72	TOTAL, AMORTIZADO:	\$ 807,177.73

POR CANCELAR:	\$ 6,005.70	POR AMORTIZAR:	\$ 0.00
---------------	-------------	----------------	---------

SE EJERCIÓ UN TOTAL DE \$ 2,684,586.72 (DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 72/100 PESOS M.N.) ASÍ PUES RESTA UN SALDO POR CANCELAR DE \$ 6,005.70 (SEIS MIL CINCO 70/100 PESOS M.N.). SE AMORTIZO COMPLETAMENTE EL ANTICIPO, POR AMORTIZAR \$ 0.00 (00/100 PESOS M.N.)

VII. OBSERVACIONES.

- DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO EN MENCIÓN, NO SE PRESENTARON PENAS CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.
- QUEDA EN TRÁMITE EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES: 03 (TRES) Y 04F (CUATRO) FINIQUITO.



**ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA
ALCOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
CONTRATO NO. CEA-POZ-EST-CS-024-21**

VIII. **DECLARACIONES DE LAS PARTES.** EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 111 Y 115 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, **"EL CONTRATISTA" MEDIANTE OFICIO COMUNICO QUE EL DÍA DOMINGO 01 DE AGOSTO DE 2021 SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS REFERENTES AL CONTRATO CITADO. POSTERIORMENTE SE REUNIERON EL DÍA JUEVES 12 DE AGOSTO DE 2021 EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, POR PARTE DE "LA CEA" ING. HUMBERTO GONZÁLEZ VALDEZ (RESIDENTE SUPERVISOR DE PERFORACIÓN) Y POR OTRA PARTE "EL CONTRATISTA" [REDACTED] (APODERADO LEGAL), ACOMPAÑADO DE SU SUPERINTENDENTE DE OBRA PARA LA VERIFICACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO EN MENCIÓN. MISMA QUE FUE NOTIFICADO AL SUBDIRECTOR DE SERVICIO A MUNICIPIOS DE "LA CEA" MEDIANTE OFICIO DE FECHA VIERNES 13 DE AGOSTO DE 2021, EMITIDO POR EL RESIDENTE SUPERVISOR DE PERFORACIÓN DE "LA CEA" SEÑALANDO QUE LOS TRABAJOS REFERENTES AL CONTRATO ENUNCIADO FUERON EJECUTADOS A PLENA SATISFACCIÓN, CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y NO HABIENDO RECLAMOS U OBSERVACIONES POR HACER, HAY LAS CONDICIONES PARA FORMULAR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA, EN ESTE MISMO ACTO "EL CONTRATISTA", HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA EJECUCIÓN FINAL, CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS.**

IX. **TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA.** DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS EN EL ARTÍCULO 111 NUMERAL 2 (DOS), DEL ARTÍCULO 113 NUMERALES 3 (TRES) Y 4 (CUATRO) Y DEL ARTÍCULO 114, DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL RECORRIDO POR EL SITIO DE LOS TRABAJOS, **"LA CEA" RECIBE DE "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS DESCRITOS EN EL OBJETO DEL CONTRATO SEÑALADO. RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTA ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, MISMOS QUE QUEDAN CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTÍA CUYO NÚMERO DE PÓLIZA HA QUEDADO DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.** POR PARTE DE **"EL CONTRATISTA"** MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIONES.

000003



**ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA
ALCOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
CONTRATO NO. CEA-POZ-EST-CS-024-21**

- X. **CIERRE DEL ACTA.** NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA MIÉRCOLES 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.

POR "LA CEA"

ING. HUMBERTO GONZÁLEZ VALDEZ
RESIDENTE SUPERVISOR DE PERFORACIÓN

POR "EL CONTRATISTA"

POR "LA CEA"

ING. ARQ. EDGAR SAÍD LOPEZ SALDIVAR
SUBDIRECTOR DE SERVICIO A MUNICIPIOS

TESTIGOS

POR "LA CEA"

ING. JUAN JOSÉ CHACRA MARTÍNEZ
JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NO. CEA-POZ-EST-CS-024-21, SUSCRITO ENTRE "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" DE LA OBRA O SERVICIO: "PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO EL BAJO, MUNICIPIO DE VILLA CORONA, JALISCO." UNA VEZ LEÍDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.