





ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

CONTRATISTA
CONSTRUCTORA MADEPA, S.A. DE C.V.

CONTRATO:
CEA-CON-EST-CS-028-21

OBRA:
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL
COLECTOR ARROYO SECO, EN EL MUNICIPIO
DE TALA, JALISCO.





ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATO CEA-CON-EST-CS-028-21, SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y EL CONTRATISTA MADEPA, S.A. DE C.V. CUYO OBJETO FUE LA "TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR ARROYO SECO, EN EL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO."

I.-LUGAR, HORA Y FECHA: EN GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL 20 DE JULIO DE 2021, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CON DOMICILIO SOCIAL EN LA AVENIDA FRANCIA NÚMERO 1726, COLONIA MODERNA, SECTOR JUÁREZ, EN GUADALAJARA, JALISCO, SE REUNIERON POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, EL C. ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y EL ING. JULIO ROBLES DE LEÓN, EN SU CARÁCTER DE JEFE DE ALCANTARILLADO DEL INTERIOR DEL ESTADO (SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS), POR LA EMPRESA DENOMINADA CONSTRUCTORA MADEPA, S.A. DE C.V. EL [REDACTED] EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y RESPONSABLE DE OBRA, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA:

DILIGENCIA: SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CEA-CON-EST-CS-028-21, DENOMINADO "TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR ARROYO SECO, EN EL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO.", DONDE EL IMPORTE CONTRACTUAL FUE DE \$ 3,721,775.42 (SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 42/100 M. N.), IVA INCLUIDO, LOS TRABAJOS FUERON CONTRATADOS ORIGINALMENTE PARA INICIAR EL 30 DE ABRIL DE 2021 AL 28 DE JUNIO DE 2021, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 58 (CINCUENTA Y OCHO) DÍAS NATURALES, REALIZADOS CONSTRUCTORA MADEPA, S.A. DE C.V.

III.-ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON LAS ESTIMACIONES QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

MONTO TOTAL CONTRATADO + CONVENIO:			\$ 23,052,287.23	(TRECE MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 23/100 M. N.), IVA INCLUIDO
ESTIMACIÓN NÚMERO	PERIODO		IMPORTE	IMPORTE CON LETRA
	DE	A		
01	30-04-2021	27-05-2021	\$ 663,152.30	SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 30/100 MN
02	01/06/2021	15-06-2021	\$ 2,141,616.42	DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 42/100 MN
03 finiquito	16-06-2021	28-06-2021	\$ 917,005.98	NOVECIENTOS DIECISIETE MIL CINCO PESOS 98/100 MN
TOTAL, EJERCIDO EN 06 ESTIMACIONES			\$ 3,721,774.71	TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 71/100 MN
BALDO POR CANCELAR:			\$ 0.71	

NOTA: LOS MONTOS INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

IV.-DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS "TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR ARROYO SECO, EN EL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO."





TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR ARROYO SECO, EN EL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO.			
CEA-1699	TRAZO Y NIVELACION DE EJES DE TUBERIAS O ESTRUCTURAS CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES COMO: PINTURA, CALHIDRA, ESTACAS, HILO, EQUIPO, HERRAMIENTA AL PIE DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE EJES DE TUBERIAS O ESTRUCTURAS CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES COMO: PINTURA, CALHIDRA, ESTACAS, HILO, EQUIPO, HERRAMIENTA AL PIE DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	634.9
CEA-0348	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN ZANJAS, EN MATERIAL TIPO "A Y/O B", EN SECO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 MTS, MEDIDA COMPACTA EN SECCION DE PROYECTO, EL CONCEPTO INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, COLOCACION DE MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANJA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	3310.67
CEA-0349	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN ZANJAS, EN MATERIAL TIPO "A Y/O B", EN SECO, A UNA PROFUNDIDAD DE 3.01 A 6.00 MTS, MEDIDA COMPACTA EN SECCION DE PROYECTO, EL CONCEPTO INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, COLOCACION DE MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANJA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	1358.97
CEA-0578	PLANTILLA CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% P.V.S.M. INCLUYE: EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, SU TRASPALEO AL FONDO DE LA CEPA, LA INCORPORACIÓN DEL AGUA, SU HOMOGENEIZACIÓN CON LA HUMEDAD OPTIMA, COMPACTACION CON EQUIPO MECANICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	104.25
CEA-1313	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 60 CM (24") DE DIÁMETRO, PARA ALCANTARILLADO SANITARIO. INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD Y VIDEO INSPECCION (MISMAS QUE DEBERAN SER PRESENTADAS, PARA EL FINIQUITO DE OBRA), ANILLOS, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES HASTA EL SITIO EXACTO DE SU INSTALACION, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	623.45
CEA-0010	ACOSTILLADO DE TUBO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO COMPACTADO AL 90% P.V.S.M. EN CAPAS DE 20 CMS., EL CONCEPTO INCLUYE: LA SELECCION DEL MATERIAL, SU TRASPALEO AL FONDO DE LA CEPA, LA INCORPORACION DE AGUA Y SU HOMOGENEIZACION CON LA HUMEDAD OPTIMA.	M3	495.97





CEA-0678	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO AL 90% P.V.S.M. EN CAPAS DE 20 CMS., EL CONCEPTO INCLUYE: LA SELECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, SU TRASPALO AL FONDO DE LA CEPA, LA INCORPORACIÓN DEL AGUA Y SU HOMOGENEIZACIÓN CON LA HUMEDAD ÓPTIMA.	M3	3102.37
CEA-0679	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% P.V.S.M. EN CAPAS DE 20 CMS., EL CONCEPTO INCLUYE: EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, SU TRASPALO AL FONDO DE LA CEPA, LA INCORPORACIÓN DEL AGUA Y SU HOMOGENEIZACIÓN CON LA HUMEDAD ÓPTIMA.	M3	1214.75
CEA-0600	POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 2.00 M DE PROFUNDIDAD LIBRE, CON DIAMETRO INTERIOR EN BASE 1.20 M, PLANTILLA DE PIEDRA BRAZA DE 40 CM, MURO A TEZON DE BLOCK 11 X 14 X 28 CMS. AMBOS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:4, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO 1:3 E=2.5 CMS, EL CONCEPTO INCLUYE: FORJADO DE MEDIAS CAÑAS Y BANCOS, ESCALON DE VARILLA DE 3/4", BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, ACARREOS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1
CEA-0602	POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 2.50 M DE PROFUNDIDAD LIBRE, CON DIAMETRO INTERIOR EN BASE 1.20 M, PLANTILLA DE PIEDRA BRAZA DE 40 CM, MURO A TEZON DE BLOCK 11 X 14 X 28 CMS. AMBOS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:4, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO 1:3 E=2.5 CMS, EL CONCEPTO INCLUYE: FORJADO DE MEDIAS CAÑAS Y BANCOS, ESCALON DE VARILLA DE 3/4", BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, ACARREOS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	3
CEA-0606	POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 3.00 M DE PROFUNDIDAD LIBRE, CON DIAMETRO INTERIOR EN BASE 1.20 M, PLANTILLA DE PIEDRA BRAZA DE 40 CM, MURO A TEZON DE BLOCK 11 X 14 X 28 CMS. AMBOS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:4, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO 1:3 E=2.5 CMS, EL CONCEPTO INCLUYE: FORJADO DE MEDIAS CAÑAS Y BANCOS, ESCALON DE VARILLA DE 3/4", BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, ACARREOS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1
CEA-0610	POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 3.50 M DE PROFUNDIDAD LIBRE, CON DIAMETRO INTERIOR EN BASE 1.20 M, PLANTILLA DE PIEDRA BRAZA DE 40 CM, MURO A TEZON DE BLOCK 11 X 14 X 28 CMS. AMBOS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:4, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO 1:3 E=2.5 CMS, EL CONCEPTO INCLUYE: FORJADO DE MEDIAS CAÑAS Y BANCOS, ESCALON DE VARILLA DE 3/4", BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, ACARREOS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	2






CEA-0031	BROCAL Y TAPA DE CONCRETO POLIMERICO DE 64 CM CIEGO CON AGARRADERA TIPO PESADO Y SEGURO PARA LLAVE ALLEN MILIMÉTRICA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIO, ACARREO A 1er ESTACION (20.00 mts), LIMPIEZA DEL LUGAR, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y TODO AQUELLO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	14
CEA-0484	LIMPIEZA GRUESA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCION. INCLUYE: ACOPIO Y RETIRO DE SOBRANTE Y BASURA AL EXTERIOR DE LA OBRA PARA SU RETIRO POSTERIOR. VOLUMEN MEDIDO EN AREA CONSTRUIDA.	M2	4471.35
CEA-0054	CARGA CON MAQUINA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO AL 1ER. KILOMETRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DESPALME, DEMOLICIONES EN SECO. INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPO, MANIOBRAS, PAGO DE BANCO DE TIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. MEDIDO EN BANCO.	M3	2190.84
CEA-0004	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A KM. SUBSECUENTE DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O DESAZOLVES EL CONCEPTO INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPO Y MANIOBRAS DE DESCARGA.	M3/KM	10077.85
EXT	EXT 01		
EXT-001	POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 4.00 M DE PROFUNDIDAD LIBRE, CON DIAMETRO INTERIOR EN BASE 1.20 M, PLANTILLA DE PIEDRA BRAZA DE 40 CM, MURO A TEZON DE BLOCK 11 X 14 X 28 CMS. AMBOS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:4, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO 1:3 E=2.5 CMS, EL CONCEPTO INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO, FORJADO DE MEDIAS CAÑAS Y BANCOS, ESCALON DE VARILLA DE 3/4", BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, ACARREOS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	1
EXT-002	POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 4.50 M DE PROFUNDIDAD LIBRE, CON DIAMETRO INTERIOR EN BASE 1.20 M, PLANTILLA DE PIEDRA BRAZA DE 40 CM, MURO A TEZON DE BLOCK 11 X 14 X 28 CMS. AMBOS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:4, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO 1:3 E=2.5 CMS, EL CONCEPTO INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO, FORJADO DE MEDIAS CAÑAS Y BANCOS, ESCALON DE VARILLA DE 3/4", BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, ACARREOS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	2
EXT-006	POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 6.50 M DE PROFUNDIDAD LIBRE, CON DIAMETRO INTERIOR EN BASE 1.20 M, PLANTILLA DE PIEDRA BRAZA DE 40 CM, MURO A TEZON DE BLOCK 11 X 14 X 28 CMS. AMBOS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:4, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO 1:3 E=2.5 CMS, EL CONCEPTO INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO, FORJADO DE MEDIAS CAÑAS Y BANCOS, ESCALON DE VARILLA DE 3/4", BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, ACARREOS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	1

[Handwritten signature]





EXT-007	POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 7.00 M DE PROFUNDIDAD LIBRE, CON DIAMETRO INTERIOR EN BASE 1.20 M, PLANTILLA DE PIEDRA BRAZA DE 40 CM, MURO A TEZON DE BLOCK 11 X 14 X 28 CMS. AMBOS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:4, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO 1:3 E=2.5 CMS, EL CONCEPTO INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO, FORJADO DE MEDIAS CAÑAS Y BANCOS, ESCALON DE VARILLA DE 3/4", BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, ACARREOS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	3
EXT-009	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO, RECUPERANDO EL 80% DEL MATERIAL, INCLUYE: SELECCIÓN, ACARREOS HORIZONTALES, ESTIBA, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	1796.55
EXT-010	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ASFALTO DE 4 CMS PROM. DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	776.26
EXT-011	REPOSICION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR, UTILIZANDO EL 80% DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA RUPTURA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNA CAPA DE MATERIAL DE BANCO PARA EL DESPLANTE DEL EMPEDRADO, LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	803.68
EXT-012	REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA DE 4 CMS DE ESPESOR COMPACTOS, INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACION, RIEGO DE LIGA, MEZCLA ASFÁLTICA, EXTENDIDO Y NIVELADO MANUAL POR SER AREAS IRREGULARES Y DE ANCHOS ESTRECHOS, COMPACTACION, TODO DE ACUERDO A LAS NORMAS DE SCT, Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	666.5
EXT-013	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO SERIE 25 DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	31.5
EXT-014	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO SERIE 25 DE 10" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES HASTA EL SITIO EXACTO DE SU INSTALACION, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	149.71
EXT-015	SUMINISTRO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE PVC ALCANTARILLADO, SERIE 25: SILLETA DE DESVIACION PARA TUBERIA DE 10" CON SALIDA A 45° DE 6" Y CODO DE 45° X 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES HASTA EL SITIO EXACTO DE SU INSTALACION, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA, EL	JGO	7





	EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.		
EXT	EXT 02		
EXT 018	BASE HIDRÁULICA DE GRAVA 1 1/2", MATERIAL DE BANCO EN PROPORCION 70-30% EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% PROCTOR, EN FRANJAS Y ESPACIOS REDUCIDOS Y CON EQUIPO LIGERO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INCORPORACION DE HUMEDAD, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO LIGERO PARA MEZCLADO Y TIRO, EXTENDIDO, NIVELADO, CONFORMADO, COMPACTADO. VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. ANCHOS DETERMINADOS POR LA AMPLITUD DE LAS EXCAVACIONES.	M3	150.77
EXT 020	CONSTRUCCION DE CAIDA ADOSADA A POZO DE VISITA DE 1.70 MTS DE ALTURA A BASE DE: TEE DE PVC DE 24" X 24" S-25 ABOCARDADO EN SUS 3 EXTREMOS, CON ANILLOS PARA TUBERIA CORRUGADA, UN CODO 90º DE PVC ALC S-25 ABOCARDADO EN SUS 2 EXTREMOS CON ANILLOS PARA TUBERIA CORRUGADA DE 24" . TRAMO DE TUBOS PAD DE 24" PARA INTERCONECTARLOS, EMPOTRAMIENTO A LAS PAREDES DE REGISTRO SANITARIO CON TUBO PAD, DOS NIPLES DE 0.70 MTS Y UNO DE 50 CMS. MAQUINARIA PARA BAJAR LAS PIEZAS, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	1
EXT 021	CONSTRUCCION DE CAIDA ADOSADA A POZO DE VISITA DE 2.20 MTS DE ALTURA A BASE DE: TEE DE PVC DE 24" X 24" S-25 ABOCARDADO EN SUS 3 EXTREMOS, CON ANILLOS PARA TUBERIA CORRUGADA, UN CODO 90º DE PVC ALC S-25 ABOCARDADO EN SUS 2 EXTREMOS CON ANILLOS PARA TUBERIA CORRUGADA DE 24" . TRAMOS DE TUBO PAD DE 24" PARA INTERCONECTARLOS, EMPOTRAMIENTO A LAS PAREDES DE REGISTRO SANITARIO CON TUBO PAD, DOS NIPLES DE 0.70 MTS Y UNO DE 50 CMS. MAQUINARIA PARA BAJAR LAS PIEZAS, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	1
EXT 022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GAVIONES DE MALLA DE ACERO GALVANIZADO, DE 2.00 X 1.00 X 1.00 MTS, INCLUYE: NIVELACION DEL DESPLANTE DEL GAVION, ARMADO, RELLENO DE PIEDRA MEDIANAMENTE ACOMODADA, ACARREO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	15

EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 111 EN SU NUMERAL 1 Y 2, Y 115 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, Y 154 DE SU REGLAMENTO, EL CONTRATISTA DECLARA HABER TERMINADO LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON ÉSTE CONTRATO Y LA CEA LOS RECIBE FÍSICAMENTE, RESERVÁNDOSE ÉSTA EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR LOS INCUMPLIMIENTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, EL CONTRATISTA ENTREGA TAMBIÉN A LA CEA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA QUE AVALA SUS ACCIONES Y RESPONDER POR LOS MAL EJECUTADOS Y COMPLETAR AQUELLOS NO RECIBIDOS. EL FINIQUITO SE REALIZARÁ DENTRO DEL PLAZO DE 50 (CINCUENTA) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE.-----





Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Avenida Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
C.P. 44190.


V.-CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.


VI.-NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR EL CONTRATISTA
CONSTRUCTORA MADEPA, S.A. DE C.V.


REPRESENTANTE LEGAL

POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE
JALISCO


ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
DIRECTOR GENERAL


ING. JULIO ROBLES DE LEÓN,
JEFE DE ALGANTARILLADO DEL INTERIOR DEL
ESTADO SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO CEA-CON-EST-CS-028-21. SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO DE AHORA EN ADELANTE "CEAJ" Y LA CONSTRUCTORA MADEPA, S.A. DE C.V. DE AHORA EN ADELANTE "LA CONTRATISTA", CUYO OBJETO FUE LA "TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR ARROYO SECO, EN EL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO."