



CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE PLAZO EJECUCIÓN
POR SUSPENSIÓN PARCIAL Y POR CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS
CONTRATO No. CEA-POZ-FED-CI-078-22


CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE PLAZO DE EJECUCIÓN POR SUSPENSIÓN PARCIAL Y POR CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS DEL CONTRATO CEA-POZ-FED-CI-078-22, CUYO OBJETO ES "EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CAJA ROMPEDORA DE PRESIÓN PARA ABASTECER LA COLONIA EL RANCHITO Y LA LOCALIDAD DE AGUA HEDIONDA MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN, JALISCO. SEGUNDA ETAPA DE DOS" QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL EL ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN LO SUCESIVO "LA CEA", Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR SU ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO EL [REDACTED] A QUIEN EN LO SUCESIVO DENTRO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA", EN EL ENTENDIDO DE QUE AL CITARSELES CONJUNTA E INDISTINTAMENTE SE LES DESIGNARÁ COMO "LAS PARTES", ACTO JURÍDICO QUE SE FORMALIZA AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. CON FECHA DE **13 DE OCTUBRE DE 2022**, CELEBRARON "LAS PARTES" EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CEA-POZ-FED-CI-078-22, QUE EN LO SUBSECUENTE SE DENOMINARÁ "EL CONTRATO" PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: "EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CAJA ROMPEDORA DE PRESIÓN PARA ABASTECER LA COLONIA EL RANCHITO Y LA LOCALIDAD DE AGUA HEDIONDA MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN, JALISCO. SEGUNDA ETAPA DE DOS", CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **75 DÍAS** CALENDARIO, CONTABILIZADOS DEL DÍA **17 DE OCTUBRE DE 2022 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022**, POR UN IMPORTE TOTAL DE \$5,337,236.97 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 97/100 M.N.). INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA).

2. MEDIANTE MINUTA DE CAMPO DE FECHA **27 DE OCTUBRE DE 2022**, FIRMADA POR EL PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN, JALISCO LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE OBRA DE "LA CEA" QUEDO ASENTADO QUE EN EL KILÓMETRO 1+200.00 SE PRESENTÓ UNA PERSONA OSTENTÁNDOSE COMO DUEÑO DEL PREDIO EN DONDE SE ESTARÍAN REALIZANDO ALGUNOS TRABAJOS DE LA LÍNEA IMPIDIENDO EL INGRESO, POR LO QUE SE DETERMINÓ NO CONTINUAR CON LOS TRABAJOS HASTA QUE ESTA SITUACIÓN QUEDARA RESUELTA.

3.- LA DIRECCIÓN GENERAL DE "LA CEA" MEDIANTE OFICIO CEAJ-DG-908-A/2022 DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2022 OFICIALIZA LA SUSPENSIÓN PARCIAL A PARTIR DEL DÍA **28 DE OCTUBRE DE 2022**, CON UN PLAZO TENTATIVO DE **30** (TREINTA DÍAS NATURALES) YA QUE EXISTEN CAUSAS DE "CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR" DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS POR LOS MOTIVOS EXPUESTOS EN LA MINUTA. ASÍ MISMO SE CITA A "EL CONTRATISTA" PARA LA ELABORACIÓN DEL ACTA



000001



CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE PLAZO EJECUCIÓN
POR SUSPENSIÓN PARCIAL Y POR CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS
CONTRATO No. CEA-POZ-FED-CI-078-22

CIRCUNSTANCIADA RELATIVA AL AVANCE DE LOS TRABAJOS EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2022.

4.- CON OFICIO **CEAJ-DG-973/2022** FECHA DEL **15 DE NOVIEMBRE DE 2022**, "LA CEA" SOLICITA PRORROGA A **CONAGUA** POR LO DESCRITO EN LOS ANTECEDENTES **02 Y 03**.

5.- MEDIANTE OFICIO **CEAJ/DT/SDC/357/2022**, DE FECHA **15 DE NOVIEMBRE DE 2022** POR INCAPACIDAD TEMPORAL DEL RESIDENTE SUPERVISOR, LA OBRA ES REASIGNADA DE LA SIGUIENTE MANERA; DEL **ING. ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES** PASA AL **ING. JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ**.

6.- EL DÍA **17 DE NOVIEMBRE DE 2022**, SE INFORMA A "EL CONTRATISTA" MEDIANTE OFICIO **CEAJ-DG-975-A/2022** QUE YA NO HAY MOTIVO PARA QUE PREVALEZCA LA SUSPENSIÓN PARCIAL DECRETADA MEDIANTE OFICIO **CEAJ-DG-908-A/2022**, LO ANTERIOR EN BASE A LA MINUTA DE CAMPO DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR LO QUE SE LEVANTA LA MISMA, DEBIENDO REANUDAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA **19 DE NOVIEMBRE DE 2022**, ASÍ MISMO SE LE MENCIONA A "EL CONTRATISTA" QUE SE PRESENTE A FIRMAR EL CONVENIO RESPECTIVO EL MISMO DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022, SIN EMBARGO;


7.- LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN MEDIANTE OFICIO **CEAJ/DT/SDC/369/2022** DE FECHA **18 DE NOVIEMBRE DE 2022**, INFORMA A "EL CONTRATISTA" QUE EL RECONOCIMIENTO DE PLAZO POR LA SUSPENSIÓN PARCIAL, PROLONGARÍA LOS TRABAJOS SUSPENDIDO HASTA EL DÍA **21 DE ENERO DE 2023**; PERO DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL **PROAGUA**, EL EJERCICIO DEL RECURSO Y EL PLAZO CONTRACTUAL NO DEBE EXTENDERSE HACIA OTROS EJERCICIOS FISCALES SALVO EN SITUACIONES MUY ESPECÍFICAS; POR LO QUE SE ESTÁ GESTIONANDO ANTE LA **CONAGUA**, QUE ESTA SITUACIÓN SEA TOMADA EN CUENTA PARA QUE SE OTORQUE UNA PRÓRROGA, POR LO QUE, MIENTRAS ESTA, NO SEA AUTORIZADA, **EL PLAZO DE TERMINO DE LOS TRABAJOS SUSPENDIDOS PARCIALMENTE** SERÁ AL DÍA **30 DE DICIEMBRE DE 2022**, SIN EMBARGO EN CASO DE QUE **CONAGUA** AUTORICE LA PRÓRROGA, SE LLEVARA A CABO EL RECONOCIMIENTO TOTAL DEL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SUSPENDIDOS, POR LO QUE ESTAREMOS EN ESPERA DE LA RESPUESTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

8.- EL DÍA **18 DE NOVIEMBRE DE 2022**, SE RECIBIÓ SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS CON LOS SOPORTES Y APOYOS PARA SU ANÁLISIS.

9.- LA **COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA** MEDIANTE OFICIO **NO. B00.812.06.833, NUMERAL 1.-** DE FECHA **13 DE DICIEMBRE DE 2022**, INFORMA QUE NO TIENE OBJECCIÓN EN AUTORIZAR LA PRÓRROGA SOLICITADA.

10.- MEDIANTE OFICIO **CEAJ/DT/SDC/414/2022** DE FECHA **15 DE DICIEMBRE DE 2022** EL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE "LA CEA" INFORMA A "EL CONTRATISTA" EN SEGUIMIENTO AL OFICIO **CEAJ/DT/SDC/369/2022** DE FECHA **18 DE NOVIEMBRE DE 2022** Y EN BASE AL DICTAMEN TÉCNICO EL REINICIO DE LOS

Hoja 2 de 7



000002



CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE PLAZO EJECUCIÓN
POR SUSPENSIÓN PARCIAL Y POR CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS
CONTRATO No. CEA-POZ-FED-CI-078-22

TRABAJOS SUSPENDIDOS Y LA FORMALIZACIÓN DEL CONVENIO RESPECTIVO. LA APROBACIÓN DE SU SOLICITUD DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS.


DECLARACIONES

I.- DECLARA "**LA CEA**", QUE:

I.1.- ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CREADO POR DECRETO 21804/LVII/06 DEL CONGRESO DEL ESTADO, DE FECHA 31 DE ENERO DE 2007 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL "EL ESTADO DE JALISCO" CON FECHA 24 DE FEBRERO DE 2007, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CON CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 4 PÁRRAFO SEXTO, 27, 40, 43, 116, 124 Y 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO, 5 FRACCIÓN I, II, XI Y XVI, 66 FRACCIÓN I, 69, 70, 71 Y 72, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO ASÍ COMO DEL ARTÍCULO 1, 20 FRACCIÓN I, 21 Y 23 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

I.2.- QUE SUS REPRESENTANTES CUENTAN CON LAS FACULTADES PARA OBLIGARSE EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, TIENE COMO UNA DE SUS ATRIBUCIONES EJERCER EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN, INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE AGUAS DE JURISDICCIÓN ESTATAL, ASIMISMO EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2018 FUE NOMBRADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO AL C. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA, COMO SU DIRECTOR GENERAL DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, Y QUIEN TIENE EL CARÁCTER DE APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO LO CORRESPONDIENTE A LOS ARTÍCULOS 31 Y 32 DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY.

I.3.- EL CONTRATO CON NÚMERO DE ASIGNACIÓN **CEA-POZ-FED-CI-078-22** SE ADJUDICÓ A "**EL CONTRATISTA**" Y SE SUSTENTÓ PRIMORDIALMENTE, EN LA PROPUESTA PRESENTADA POR "**EL CONTRATISTA**" PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, PUESTO QUE REPRESENTÓ LA OBTENCIÓN DE LAS MEJORES CONDICIONES DE CONTRATACIÓN PARA "**LA CEA**", EN SUS ASPECTOS LEGAL, TÉCNICO Y ECONÓMICO, ADEMÁS DICHA PROPUESTA, REUNIÓ LAS CONDICIONES NECESARIAS QUE GARANTIZAN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LA EJECUCIÓN SATISFACTORIA DE LA OBRA, EN CUANTO AL EMPLEO DE MATERIALES DE MEJOR CALIDAD, RESISTENCIA Y DURABILIDAD; IGUALMENTE, SE CONSIDERÓ QUE LA EMPRESA CONTARÁ CON LA CAPACIDAD ECONÓMICA, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA CONGRUENTE CON LOS TRABAJOS A REALIZAR, ASÍ COMO A QUE FUERA DE LAS INSCRITAS EN EL REGISTRO ESTATAL ÚNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS POR LO QUE EL COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA, APROBÓ EL FALLO A FAVOR "**EL CONTRATISTA**" DURANTE LA DÉCIMA OCTAVA (18) SESIÓN DEL 2022 (DOS MIL


000003



CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE PLAZO EJECUCIÓN
POR SUSPENSIÓN PARCIAL Y POR CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS
CONTRATO No. CEA-POZ-FED-CI-078-22

VEINTIDÓS) DE FECHA 05 (CINCO) DE SEPTIEMBRE DEL 2022 (DOS MIL VEINTIDÓS). ASIGNANDO EL PRESENTE CONTRATO A "EL CONTRATISTA" BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

I.4.- EL PRESENTE CONVENIO SE CELEBRA CON BASE EN EL DICTAMEN TÉCNICO FIRMADO POR EL **ING. JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ** RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y EL **MTRO. LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA**, JEFE DE SUPERVISIÓN GENERAL, DE FECHA **14 DE DICIEMBRE DE 2022** Y LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS QUE SE ADJUNTAN A DICHO DICTAMEN Y QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE INSTRUMENTO, A PARTIR DE CUYOS MOTIVOS, LOS CUALES SE TIENEN AQUÍ POR REPRODUCIDOS COMO SI A LA LETRA SE INSERTASEN, EN OBVIO DE REPETICIONES, SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DEL RECONOCIMIENTO DE PLAZO POR LA SUSPENSIÓN PARCIAL RESPECTO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO **CEA-POZ-FED-CI-078-22**, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 99, 105 Y 109 DE SU REGLAMENTO.

I.5.- SEÑALA COMO SU DOMICILIO EN AVENIDA FRANCIA NÚMERO 1726, COLONIA MODERNA, SECTOR JUÁREZ EN GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44190, MISMO QUE SEÑALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

II.- DECLARA "EL CONTRATISTA" QUE:

II.1.- ES UNA PERSONA MORAL DENOMINADA **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO, S.A. DE C.V.**, CON CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL TESTIMONIO DE LA **ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 1,070 (MIL SETENTA), DE FECHA 27 (VEINTISIETE) DE OCTUBRE DE 1998 (MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO), OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO FERNANDO MANUEL RAMOS ARIAS, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 21 (VEINTIUNO) DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, BAJO INSCRIPCIÓN 384-385 (TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO, GUION, TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO), DEL TOMO 695 (SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO) DEL LIBRO PRIMERO, DE FECHA 10 (DIEZ) DE DICIEMBRE DE 1998 (MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO).**

II.2.- TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS MATERIALES, HUMANOS Y TECNOLÓGICOS SUFICIENTES PARA ELLO, CON CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES **PCG981029LV9** ENCONTRÁNDOSE AL CORRIENTE EN SUS OBLIGACIONES FISCALES, LO QUE ACREDITA CON DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) EN LA QUE SE EMITE OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

Hoja 4 de 7



CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE PLAZO EJECUCIÓN
POR SUSPENSIÓN PARCIAL Y POR CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS
CONTRATO No. CEA-POZ-FED-CI-078-22

II.3.- EL [REDACTED] QUIÉN SE IDENTIFICA CON **CREDENCIAL PARA VOTAR NÚMERO 1128051889179 (UNO, UNO, DOS, OCHO, CERO, CINCO, UNO, OCHO, OCHO, NUEVE, UNO, SIETE, NUEVE)**, MISMA QUE SE TUVO A LA VISTA Y OBRA EN COPIA SIMPLE EN EL EXPEDIENTE CONFORMADO CON MOTIVO DE LA ELABORACIÓN DEL MENCIONADO CONTRATO, ACREDITA SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 1,070 (MIL SETENTA), DE FECHA 27 (VEINTISIETE) DE OCTUBRE DE 1998 (MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO), OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO FERNANDO MANUEL RAMOS ARIAS, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 21 (VEINTIUNO) DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, BAJO INSCRIPCIÓN 384-385 (TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO, GUION, TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO), DEL TOMO 695 (SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO) DEL LIBRO PRIMERO, DE FECHA 10 (DIEZ) DE DICIEMBRE DE 1998 (MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO), BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE A LA FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONVENIO DICHO NOMBRAMIENTO NO LE HA SIDO MODIFICADO REVOCADO NI RESTRINGIDO EN FORMA ALGUNA.**

II.4.- QUE TIENE SU DOMICILIO FISCAL EN LA **CALLE JESÚS GARCÍA #1978 (MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO), EN LA COLONIA LADRÓN DE GUEVARA, C.P. 44600 (CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS), EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.** MISMO QUE SEÑALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONVENIO.


II.5.- CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA, COMPROMETIÉNDOSE A LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONVENIO PONIENDO PARA ELLO TODA SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO, APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS MÁS EFICIENTES PARA LA REALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

II.6.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, BAJO NÚMERO **C-0584** Y QUE DICHO REGISTRÓ ESTÁ VIGENTE.

II.7.- QUE SE ENCUENTRA CONFORME CON LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN ASIGNADO ORIGINALMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MATERIA DE **"EL CONTRATO"**, POR LOS MOTIVOS VERTIDOS EN EL DICTAMEN TÉCNICO EMITIDO POR **"LA CEA"**.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 1, 2, 20 FRACCIÓN I, 21, 24, 25 FRACCIÓN II Y 35 FRACCIONES I Y III DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, 31 DE SU REGLAMENTO; DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 99, 105 Y 109 DE SU REGLAMENTO, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:



Hoja 5 de 7

000005



CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE PLAZO EJECUCIÓN
POR SUSPENSIÓN PARCIAL Y POR CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS
CONTRATO No. CEA-POZ-FED-CI-078-22

PRIMERA: DEL OBJETO. - EL PRESENTE CONVENIO TIENE POR OBJETO EL RECONOCIMIENTO DE PLAZO POR LA SUSPENSIÓN PARCIAL Y POR CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS RESPECTO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO **CEA-POZ-FED-CI-078-22**, EN VIRTUD DE LOS ACONTECIMIENTOS SEÑALADOS EN LA DECLARACIÓN I.4. DEL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 99 Y 105 DE SU REGLAMENTO.


SEGUNDA: PLAZO, FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN.- “LA CEA” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN, QUE EN VIRTUD DE LOS ACONTECIMIENTOS SEÑALADOS EN LA DECLARACIÓN I.4, TODA VEZ QUE COMO SE DESPRENDE QUEDO ASENTADO QUE EN EL KILÓMETRO 1+200.00 SE PRESENTÓ UNA PERSONA OSTENTÁNDOSE COMO DUEÑO DEL PREDIO EN DONDE SE ESTARÍAN REALIZANDO ALGUNOS TRABAJOS DE LA LÍNEA IMPIDIENDO EL INGRESO, POR LO QUE SE DETERMINÓ NO CONTINUAR CON LOS TRABAJOS HASTA QUE ESTA SITUACIÓN QUEDARA RESUELTA, EXISTIENDO LA NECESIDAD DE RECONOCER EL PLAZO DE SUSPENSIÓN PARCIAL Y POR PRECIOS EXTRAORDINARIOS MODIFICANDO EL **PLAZO DE “EL CONTRATO”**, POR LO QUE ÚNICAMENTE SE MODIFICARA EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA, SIN QUE SUFRA MODIFICACIÓN ALGUNA EL MONTO DEL CONTRATO.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO ÚNICAMENTE POR LOS TRABAJOS SUSPENDIDOS PARCIALMENTE SE EXTIENDE AL DÍA **21 DE ENERO DE 2023** QUEDANDO EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SUSPENDIDOS A PARTIR DEL DÍA **19 DE NOVIEMBRE DE 2022**, DEBIENDO TERMINAR DICHS TRABAJOS **EL DÍA 21 DE ENERO DE 2023**

TERCERA: EJECUCIÓN DE CONCEPTOS.- “LAS PARTES” CONVIENEN QUE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS MATERIA DEL PRESENTE CONVENIO, “EL CONTRATISTA” SE SUJETARÁ A LO DISPUESTO POR LA DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DE SU REGLAMENTO; A LAS ESTIPULACIONES DE “EL CONTRATO”, SUS ANEXOS Y EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS, MISMOS QUE CONTEMPLAN LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS TRAMITADOS DURANTE LA VIGENCIA DE “EL CONTRATO”, LOS CUALES SE AGREGAN AL PRESENTE INSTRUMENTO PARA SU DEBIDO CUMPLIMIENTO; LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 99,100,105, 106, 107 Y 109 DE SU REGLAMENTO

CUARTA: DE LA FIANZA. - “LAS PARTES” ACUERDAN QUE CON MOTIVO DEL CONTENIDO DEL INCISO “J)” DE LA FIANZA NO. **3517-31097-6** (TRES, CINCO, UNO, SIETE, GUION, TRES, UNO, CERO, NUEVE, SIETE. GUION, SEIS) DE FECHA 13 (TRECE) DE OCTUBRE DEL 2022 (DOS MIL VEINTIDÓS), POR LA CANTIDAD DE \$1'601,171.09 (UN MILLÓN SEISCIENTOS UN MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 09/100M.N.) PRESENTADA EN SU MOMENTO, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE “EL CONTRATO”, NO ES NECESARIO PRESENTAR UN ENDOSO A LA MISMA EN LA FORMALIZACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO, TODA VEZ QUE EN DICHO INCISO, QUEDO ESTABLECIDO QUE

Hoja 6 de 7




000006



CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE PLAZO EJECUCIÓN
POR SUSPENSIÓN PARCIAL Y POR CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS
CONTRATO No. CEA-POZ-FED-CI-078-22

LA GARANTÍA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN QUE GARANTICE Y CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORQUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

QUINTA.- RATIFICACIÓN DE CONTRATO.- “LA PARTES” RATIFICAN EL CONTENIDO DEL CONTRATO NO. **CEA-POZ-FED-CI-078-22.** Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS, EN TODO LO QUE NO CONTRAVENGA AL PRESENTE INSTRUMENTO

LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN ÉL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, MANIFIESTAN QUE NO EXISTE DOLO Y MALA FE EN RELACIÓN CON ESTE CONVENIO, POR LO QUE FIRMAN EL PRESENTE CONVENIO AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS FOJAS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, A LOS **16 DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 DOS MIL VEINTIDÓS.**

POR “LA CEA”

ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

ADMINISTRADOR GENERAL UNICO DE
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO, S.A. DE C.V.

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE PLAZO POR SUSPENSIÓN PARCIAL Y PRECIOS EXTRAORDINARIOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO CEA-POZ-FED-CI-078-22 “EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CAJA ROMPEDORA DE PRESIÓN PARA ABASTECER LA COLONIA EL RANCHITO Y LA LOCALIDAD DE AGUA HEDIONDA MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN, JALISCO. SEGUNDA ETAPA DE DOS” QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y POR OTRO LADO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO, S.A. DE C.V. SUSCRITO EL DÍA 16 DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 DOS MIL VEINTIDÓS.